



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการปฏิบัติการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

รหัสโครงการ... : 50040000-3418

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย มั่นทอง 6240

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่มาโดยตลอด เนื่องจากติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมในการแก้ไขภาวะน้ำท่วมซึ่งโดยจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันน้ำท่วม เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนให้น้อยลง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาเหตุน้ำท่วมขัง
2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจราจร และการสัญจรของยานพาหนะเป็นไปโดยสะดวก ไม่ติดขัดจากสาเหตุน้ำท่วม
3. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของ กทม.
4. เพื่อสนับสนุนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของ กทม.
5. เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
6. เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือปฏิบัติการของสำนักงานการระบายน้ำ โดยการประสานงานกับหน่วยงาน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานอาสาสมัครในรูปแบบต่าง ๆ ในฐานะเจ้าของพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ทำความสะอาดคู คลอง ท่อระบายน้ำ ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน ตามตรอก ซอย ต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำที่อุดตัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายภารกิจงานเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการเข้าดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตามแผนโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตามแผนโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตามแผนโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตามแผนโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2563 : เข้าตรวจสอบพื้นที่ไม่ให้เกิดปัญหาขยะ อุดตัน น้ำท่วมขังในท่อระบายน้ำ และเปิดทางน้ำไหล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2563 : เข้าตรวจสอบพื้นที่ไม่เกิดปัญหาขยะ อุดตัน น้ำท่วมขังในท่อระบายน้ำ ปิดทางน้ำไหล และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณถนนเจริญกรุง ผังตรงข้ามซอยเจริญกรุง 36		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2563 : เข้าตรวจสอบพื้นที่ไม่ให้เกิดปัญหาขยะ อุดตัน น้ำท่วมขังในท่อระบายน้ำ เปิดทางน้ำไหล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: เข้าตรวจสอบพื้นที่ไม่เกิดปัญหาขยะ อุดตัน น้ำท่วมขังในท่อระบายน้ำ เปิดทางน้ำไหล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2563 : เข้าตรวจสอบพื้นที่ไม่เกิดปัญหาขยะ อุดตัน น้ำท่วมขังในท่อระบายน้ำ เปิดทางน้ำไหล		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 12 :: 18/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

