



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50040000-3435

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐธิดา เชียงฉิน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐธิดา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายผู้บริหารได้มีการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว มีไม้ดอก ไม้ประดับและไม้คลุมดินต่างๆ เพื่อให้สภาพแวดล้อมของคนในเมืองได้มีอากาศบริสุทธิ์ และมีความเขียวขจีในเมืองหลวง สำรองพื้นที่ทั่วพื้นที่เขต โดยแต่ละสำนักงานมีการสำรวจพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดรวบรวมข้อมูล และพัฒนาพื้นที่ โดยมีการปรับปรุง ประดับ ตกแต่งภูมิทัศน์ ปลูกเสริมเพิ่มเติมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขต และผู้ที่สัญจรไปมา ประกอบกับสำนักงานเขตบางรักเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีบุคคลสำคัญระดับประเทศระดับโลกเข้ามาพำนักเป็นประจำ สำนักงานเขตบางรักเป็นพื้นที่ย่านธุรกิจเติบโตด้วยอาคารสูง สถานประกอบการ ชุมชน และสภาพการจราจร ที่แออัดคับคั่ง ซึ่งการบำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สวยงาม จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางรักและผู้สัญจรผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานเขตบางรักจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินการดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยมีการปรับปรุง ประดับ ตกแต่งภูมิทัศน์ ปลูกเสริมเพิ่มเติมในรูปแบบต่างๆเพื่อตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเขตบางรักให้เรียบร้อย รมรื่น และสวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับ
 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางรักให้มีจำนวนมากขึ้น
 3. เพื่อให้การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางรักเป็นไปอย่างทั่วถึง
 4. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงบริเวณดังกล่าว ตลอดจนผู้สัญจรผ่านไปมา ได้รับความสดชื่นและผ่อนคลายจากภูมิทัศน์ที่ได้รับการปรับปรุง
 - 2.5 เพื่อช่วยลดมลภาวะและมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน
- ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางรักและผู้สัญจรผ่านไปมา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บำรุงรักษา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่สวนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขตบางรักและที่ได้รับบริจาค ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รมรื่นและสวยงาม ด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ในบริเวณทางเท้าถนนสายหลัก ถนนสายรองตลอดสาย เกาะกลางถนน และเกาะกลางใต้ทางด่วนศรีรัช และทั่วพื้นที่เขตบางรัก ให้มีพื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่รมรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: -ออกสำรวจพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ที่ต้องพัฒนาในพื้นที่เขตบางรัก เพื่อจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ออกสำรวจพื้นที่เพื่อใช้ในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว การปรับปรุง การดูแลรักษา เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางรักเพิ่มขึ้น		
	2. จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 1. จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ		
	2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ประสานฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบเอกสารเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2/11/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>จัดทำหนังสือถึงสำนักการโยธาเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ ในการปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ตามโครงการ และอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับ</p> <p>ประสานสำนักงบประมาณอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเพิ่มเติม เพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 02/03/2564 :</p> <p>ประสานสำนักการโยธาขอหนังสือตอบกลับการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ตามโครงการ</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/04/2564 : รวบรวมเอกสารและโครงการจัดส่งฝ่ายการคลังเพื่อขอจัดสรรเงินประจำงวดมาดำเนินการ</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/05/2564 : ได้รับการประสานสำนักจากสำนักงบประมาณ แก้ไขข้อมูลโครงการเพื่ออนุมัติเงินประจำงวด</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/06/2564 : ดำเนินการประกาศจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว</p> <p>จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/07/2564 :</p> <p>ดำเนินการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 22</p> <p>รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และทำหนังสือมาลงมาวางคำประกัน</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/08/2564 :</p> <p>- ผู้ชนะเสนอราคาลำดับที่ 1 ทำหนังสือที่ 2564/009 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564</p> <p>แจ้งยืนยันไม่เข้าวางคำประกันและทำสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19</p> <p>ซึ่งอยู่ในพื้นที่แพร่ระบาดอย่างหนักและใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ สำนักงานเขตบางรัก</p> <p>จึงพิจารณาผู้ยื่นเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขการประกวดราคาเป็นลำดับที่ 2 เพื่อวางคำประกันและเข้าทำสัญญา</p> <p>ซึ่งผู้ชนะการเสนอราคาลำดับที่ 2 แจ้งยืนยันไม่เข้าวางคำประกันและทำสัญญาเนื่องจากสถานการณ์ของกรุงเทพฯ</p> <p>และปริมาณพลมีการแพร่ระบาดอย่างหนักประกอบกับทางบริษัทต้องมีการวางแผนและเตรียมพร้อมในการดำเนินการจึงขอไม่เข้าวางคำประกันและ</p> <p>ทำสัญญาในวันเวลาที่กำหนด</p> <p>- ทำหนังสือแจ้งผู้ชนะเสนอราคาลำดับที่ 3 เข้าวางคำประกันและทำสัญญาในวันเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้ชนะเสนอราคาลำดับที่</p> <p>3ยืนยันไม่เข้าวางคำประกันและทำสัญญา</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 02/09/2564 : ไม่สามารถจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว</p> <p>ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 22</p> <p>รายการได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดจากการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของแผนผังโครงสร้างแนวตั้งยาว 290 ซม.</p> <p>ซึ่งคำนวณจากกระถางใส่ต้นไม้ยาวใบละ 49 ซม. วางต่อกันจำนวน 6 ใบรวมความยาวทั้งสิ้น 294 ซม. แต่แผนผังโครงสร้างกำหนดไว้ 290 ซม.</p> <p>จึงไม่สามารถที่จะใส่กระถางได้ 6 ใบ และจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างหนัก</p> <p>จึงขอคืนงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปีงบประมาณ 2564 จำนวนเงิน</p> <p>899,200.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการบริหารงานด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564</p> <p>รายละเอียดตามบันทึกอนุมัติ ที่ กท 4306/1040 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 แต่ในการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2564</p> <p>เพื่อลงระบบสำนักงานสวนตามข้อตกลงตามตัวชี้วัด สำนักงานเขตดำเนินการได้เกินเป้าหมาย เป้าหมาย จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 40.60 ตารางเมตร</p> <p>สามารถดำเนินการได้ 1 ไร่ 1 งาน 55.63 ตารางวา</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 06/09/2564 : ในการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2564 เพื่อลงระบบสำนักงานสวนตามข้อตกลงตามตัวชี้วัด</p> <p>สำนักงานเขตดำเนินการได้เกินเป้าหมาย เป้าหมาย จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 40.60 ตารางเมตร สามารถดำเนินการได้ 1 ไร่ 1 งาน 55.63 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

