



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50070000-3203

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 488,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจินดา พงศ์ด้านเพชร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน โทร ๐๒๒๖๓๐๙๒๒๖ : นายธนาศาน สุภาชี โทร 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ตั้งประดับต้นไม้ ฯลฯ บริเวณถนนสายต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม ร่มรื่น และเป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบกับพื้นที่เขตดุสิตเป็นพื้นที่เขตชั้นใน สภาพพื้นที่ประกอบด้วยแหล่งการค้า แหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่น เขตทหาร แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวัง รัฐสภา และกระทรวงต่างๆ อีกทั้งยังมีถนนสายสำคัญ ๆ หลายสาย เช่น ถนนพระรามที่ 5 ถนนศรีอยุธยา ถนนพิษณุโลก ถนนสุขุทัย ฯลฯ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่เขตดุสิต ให้มีทัศนียภาพที่ดี ลดปัญหามลภาวะทางอากาศเป็นพิษ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร ด้านมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี (พ.ศ. 2552 - 2563) กรุงเทพมหานครแห่งความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปลูกซ่อมต้นไม้บริเวณถนนพิชัย ถนนสุขุทัย ถนนหลานหลวง ถนนพระรามที่ 5 และถนนพิษณุโลก  
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกต้นไม้
2. ประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับทั่วพื้นที่เขต เนื่องจากโอกาสวันสำคัญต่างๆ และภายในอาคารสำนักงานเขตดุสิต  
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกต้นไม้
3. ปลูกไม้ยืนต้นในถนนสายต่างๆ เช่น ถนนพระรามที่ 5 ถนนสามเสน ถนนประดิพัทธ์ ถนนทหาร ถนนสุขุทัย ฯลฯ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City  
ประเด็นยุทธฯ ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่  
เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |  |  |                |                     |
|------------------|--|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ดำเนินการ   |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ  |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ดำเนินการ และปรับแก้ไขโครงการ เพื่อความเหมาะสมยิ่งขึ้น                                    |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการปรับแก้ไขโครงการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการ                              |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุในการปลูกต้นไม้          |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ   |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การปรับแก้ไขโครงการ และเสนอโครงการใหม่ (เนื่องจากปรับลดงบประมาณลงเหลือ 488,500.- บาท )                 |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีนโยบายให้ชะลอการดำเนินการในโครงการหมวดรายจ่ายอื่น เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท   |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุในการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ   |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท   |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติจัดซื้อ  |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับวัสดุ ที่ทำการจัดซื้อ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่12 :: 16/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการในส่วนของการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการปลูกต้นไม้ตามเป้าหมายของโครงการ แล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 488,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....  
 .....

