



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50070000-3301

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,836,687 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณรงค์เดช นุจันทร์ โทร. 02 6693487

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษย์ ชลสายทรัพย์ โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตละ 2,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)เป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในกรณีที่ออกตรวจพบในพื้นที่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า และเพื่อให้สำนักงานเขตมีความคล่องตัวเรื่องงบประมาณสามารถนำมาซ่อมแซมได้รวดเร็วทันสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันที

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า
3. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขตดุสิต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
2. สภาพแวดล้อมของเมือง ถนน ตรอก ซอย สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุด ได้รับการซ่อมแซมให้ดีขึ้นและพร้อมใช้งาน
3. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทำรวดเร็ว ก่อให้ภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นต้นสำรวจพื้นที่จุดบกพร่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างประชุมหารือเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงที่ได้รับความเดือดร้อนของประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : 1. งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยสามเสน 28 (บริเวณชุมชนพระยาประสิทธิ์) ประมาณราคา 484,000.- บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		
	2. งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยร่วมจิตต์ 2 ประมาณราคา 486,700.- บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : 1. งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยสามเสน 28 (บริเวณชุมชนพระยาประสิทธิ์) ประมาณราคา 484,000.- บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		
	2. งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยร่วมจิตต์ 2 ประมาณราคา 486,700.- บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ยกเลิกงานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยร่วมจิตต์ 2 เนื่องจากผลกระทบกับที่ทรัพย์สินจึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ - งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยสามเสน 28 (บริเวณชุมชนพระยาประสิทธิ์)		
	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : 1. งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยสามเสน 28 บริเวณชุมชนพระยาประสิทธิ์ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อข่อจ้าง		
	2. งานจ้างจัดทำฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : 1. งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยสามเสน 28 บริเวณชุมชนพระยาประสิทธิ์ งบประมาณในการดำเนินการ 483,981.- บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา
2. งานจ้างจัดทำฝายบ่อพักที่ระบายน้ำ ประมาณราคา 496,000.- บาท อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง
- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 20/05/2564 : 1. งานซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยสามเสน 28 บริเวณชุมชนพระยาประสิทธิ์ ลงนามสัญญาแล้ว วันที่ 13 พ.ค. 2564 เริ่มสัญญาวันที่ 14 พ.ค. 2564 ระยะเวลา 60 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.ค. 2564 งบประมาณ 483,981.- บาท
2. งานจ้างจัดทำฝายบ่อพักที่ระบายน้ำ ประมาณราคา 493,000.- บาท จัดเตรียมเอกสาร
- ในการจัดทำรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 24/06/2564 : 1.งานซ่อมแซมที่ระบายน้ำซอยสามเสน 28 บริเวณชุมชนพระยาประสิทธิ์ อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
- 2.งานจ้างจัดทำฝายบ่อพักที่ระบายน้ำ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 20/07/2564 : 1.งานซ่อมแซมที่ระบายน้ำซอยสามเสน 28 บริเวณชุมชนพระยาประสิทธิ์ งบประมาณ 483,981.- บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- 2.งานจ้างจัดทำฝายบ่อพักที่ระบายน้ำ งบประมาณ 498,951.70 บาท อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
3. งานจ้างซ่อมแซมซอยสันติสุข ประมาณราคา 412,000.- บาท อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้าง
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 982,932 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 30/08/2564 : 1. งานจ้างจัดทำฝายบ่อพักที่ระบายน้ำ งบประมาณ 498,951.70 บาท ลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ขตส.9/2564 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2564 เริ่มดำเนินงานวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 กันยายน 2564 ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน
- อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
2. งานจ้างซ่อมแซมซอยสันติสุข งบประมาณ 411,950.- บาท ลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ขตส.10/2564 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2564 เริ่มดำเนินงานวันที่ 26 ส.ค. 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ต.ค. 2564 ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง 10% และขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ 2565
3. งานจ้างซ่อมแซมซอยสุขโขทัย 10 งบประมาณราคา 441,755.- บาท ลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ขตส.13/2564 ลงวันที่ 8 ก.ย. 2564 เริ่มดำเนินงานวันที่ 9 ก.ย. 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 พ.ย. 2564 ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง 10% และขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ 2565
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 29/09/2564 : 1. งานจ้างซ่อมแซมซอยสันติสุข งบประมาณ 411,950.- บาท ลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ขตส.10/2564 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2564 เริ่มดำเนินงานวันที่ 26 ส.ค. 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ต.ค. 2564 ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง 100% และขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ 2565 ตามหนังสือ ที่ กท 4603/394 ลว. 2 ก.ย. 64
2. งานจ้างซ่อมแซมซอยสุขโขทัย 10 งบประมาณราคา 441,755.- บาท ลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ขตส.13/2564 ลงวันที่ 8 ก.ย. 2564 เริ่มดำเนินงานวันที่ 9 ก.ย. 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 พ.ย. 2564 ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง 100% และขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ 2565 ตามหนังสือ ที่ กท 4603/394 ลว. 2 ก.ย. 64
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 853,755 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

