



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาด้านถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50080000-2973

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณฐติกา จารุธรรม โทร 6467

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านถนน ตรอก ซอยชำรุดโดยเร่งด่วนทันที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านถนน ตรอก ซอยชำรุดโดยเร่งด่วนทันที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วัน (หน่วยบริการเร่งด่วน)

- ในส่วนของที่ได้รับงบประมาณ ต้องแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรายละเอียดเบื้องต้นและประมาณราคา ซึ่งได้มีการสำรวจไว้แล้ว ดังนี้

1. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร พระราม 6 ซอย 28

งบประมาณ 495,600 บาท

2. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพหลโยธิน 1

งบประมาณ 473,000 บาท

3. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยประดิพัทธ์ 23

งบประมาณ 484,000 บาท

4. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยประดิพัทธ์ 25

งบประมาณ 473,000บาท

5. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพิบูลวัฒนา 8

งบประมาณ 495,600 บาท

6. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยราชวิถี 4

งบประมาณ 450,500 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร พระราม 6 ซอย 28

งบประมาณ 495,600 บาท

2. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพหลโยธิน 1

งบประมาณ 473,000 บาท

3. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยประดิพัทธ์ 23

งบประมาณ 484,000 บาท

4. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยประดิพัทธ์ 25

งบประมาณ 473,000บาท

5. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพิบูลวัฒนา 8

งบประมาณ 495,600 บาท

6. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยราชวิถี 4

งบประมาณ 450,500 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จัดรูปแบบรายการ จำนวน 7 รายการ

ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยพิบูลวัฒนา 8

งบประมาณ 495,600 บาท อยู่ระหว่างทำรายงานจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร พระราม 6 ซอย 28

งบประมาณ 495,600 บาท

2. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยพหลโยธิน 1

งบประมาณ 473,000 บาท

3. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยประดิพัทธ์ 23

งบประมาณ 484,000 บาท

4. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยประดิพัทธ์ 25

งบประมาณ 473,000บาท

5. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยพิบูลวัฒนา 8

งบประมาณ 495,600 บาท

6. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยราชวิถี 4

งบประมาณ 450,500 บาท

จัดรูปแบบรายการ จำนวน 7 รายการ

ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยพิบูลวัฒนา 8

งบประมาณ 495,600 บาท อยู่ระหว่างแก้ไขใบประมาณราคา

ในส่วนที่เหลือยังคงอยู่ในระหว่างประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร พระราม 6 ซอย 28

งบประมาณ 495,600 บาท.....อยู่ระหว่างประมาณการพร้อมรูปแบบ

2. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยพหลโยธิน 1

งบประมาณ 473,000 บาท.....อยู่ระหว่างประมาณการพร้อมรูปแบบ

3. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยประดิพัทธ์ 23

งบประมาณ 484,000 บาท.....อยู่ระหว่างประมาณการพร้อมรูปแบบ

4. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยประดิพัทธ์ 25

งบประมาณ 473,000บาท.....อยู่ระหว่างประมาณการพร้อมรูปแบบ

5. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยพิบูลวัฒนา 8

งบประมาณ 495,600 บาท.....อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง

6. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยราชวิถี 4

งบประมาณ 450,500 บาท.....อยู่ระหว่างประมาณการพร้อมรูปแบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร พระราม 6 ซอย 28

งบประมาณ 495,600 บาท.....อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างเพื่อหาตัวผู้รับจ้าง

2. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยพหลโยธิน 1

งบประมาณ 473,000 บาท.....อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างเพื่อหาตัวผู้รับจ้าง

3. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยประดิพัทธ์ 23

งบประมาณ 484,000 บาท.....อยู่ระหว่างเห็นชอบรูปแบบรายการและเห็นชอบราคากลาง

4. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยประดิพัทธ์ 25

งบประมาณ 473,000บาท.....ได้ทำการยกเลิก เนื่องจากมีการร้องเรียนบริเวณการรื้อถอนอาคารศรีศุภราช และติดปัญผู้ค้า

จึงเปลี่ยนเป็นการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในบริเวณสวนพญาไทภิรมย์

5. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยพิบูลวัฒนา 8

งบประมาณ 495,600 บาท.....อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เริ่มวันที่ 13 ก.พ. 63 สิ้นสุด 12 เม.ย. 63 ผู้รับจ้าง บจ. วรประสิทธิ์ก่อสร้าง

6. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยราชวิถี 4

งบประมาณ 450,500 บาท.....อยู่ระหว่างเห็นชอบรูปแบบรายการและเห็นชอบราคากลาง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	งบประมาณ 484,000 บาท.....อยู่ระหว่างอนุมัติจ้างและลงนามในใบสั่งจ้าง		
	4. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยพิบูลวัฒนา 8		
	งบประมาณ 495,600 บาท.....ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	5. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยราชวิถี 4		
	งบประมาณ 450,500 บาท.....อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร พระราม 6 ซอย 28		
	งบประมาณ 495,600 บาท.....อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	2. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยพหลโยธิน 1		
	งบประมาณ 473,000 บาท.....อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	3. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยประดิพัทธ์ 23		
	งบประมาณ 484,000 บาท.....อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	4. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยพิบูลวัฒนา 8		
	งบประมาณ 495,600 บาท.....ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	5. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยราชวิถี 4		
	งบประมาณ 450,500 บาท.....อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 2020-9-28 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เหลือดำเนินการเบิกจ่ายเงินเหลือมปี 1 โครงการ คือ		
	ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในฝัวจจรจร ซอยประดิพัทธ์ 23		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

