



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดลอกคูคลอง

รหัสโครงการ... : 50080000-2974

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,270,427 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณตติกา จารุธรรม โทร 6467

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ ให้มีการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมขัง และสนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
เร่งการระบายน้ำ สั่งการได้ทันที 24 ชั่วโมง คลองปลอดผักตบชวา ลดปัญหาน้ำท่วม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อล้างท่อระบายน้ำ และขุดลอกคูคลอง
2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ และจุดอ่อนน้ำท่วมขัง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 122 ซอย ความยาว 87,608 เมตร
- 2.ขุดลอกคูน้ำ จำนวน 4 แห่ง
- 3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการ ดังนี้

1. การรักษาสภาพคู คลอง มีการกำหนดวางแผนรักษาครบทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
2. อยู่ระหว่างจัดทำแผนลอกท่อ โดยใช้งานแรงงานเขต
3. จ้างเหมาอยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตงาน และจัดทำร่าง TOR

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการดังนี้

1. การรักษาสภาพคู คลอง มีการกำหนดวางแผนรักษาครบทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ได้ดำเนินการรักษาสภาพคูน้ำซอยอารีย์สัมพันธ์
2. อยู่ระหว่างจัดทำแผนลอกท่อ โดยใช้งานแรงงานเขต โดยตามแผนลอกท่อโดยแรงงานเขตมีทั้งหมด 13 ซอย โดยลงดำเนินการทุกวัน แล้วเสร็จ 8 ซอย
3. จ้างเหมาอยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ตามแผนลอกท่อโดยแรงงานเขตมีทั้งหมด 13 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

- แผนการจ้างเหมาล้างทำความสะอาด อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสารของผู้รับจ้าง เพื่อจัดทำสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างนำเอกสารวางค้ำประกันสัญญามาส่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ตามแผนลอกท่อโดยแรงงานเขตมีทั้งหมด 13 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

- การดำเนินการจ้างเหมาล้างท่อ ผู้รับจ้างดำเนินการ จำนวน 2 ซอย คือ ซอยอินทามระ 29 และซอยพลโยธิน 1

รวมทั้งหมดได้ 15 ซอย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 18.3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามแผนดำเนินการล้างท่อระบายน้ำ ทั้งหมด 122 ซอย ล้างโดยแรงงานเขต 13 ซอย จ้างเหมา 109 ซอย

ขณะนี้ ผู้รับจ้างดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อแล้วเสร็จ 76 ซอย รวมทั้งหมด 89 ซอย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละ 65.53

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือค่างานแล้วเสร็จ และนัดกรรมการตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

