



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และชุดลอกคูคลอง

รหัสโครงการ... : 50080000-3021

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณฐิตา จารุธรรม โทร 6467

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ ให้มีการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมขัง และสนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
เร่งการระบายน้ำ สั่งการได้ทันที 24 ชั่วโมง คลองปลอดผักตบชวา ลดปัญหาน้ำท่วม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อล้างท่อระบายน้ำ และชุดลอกคูคลอง
2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ และจุดอ่อนน้ำท่วมขัง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 122 ซอย ความยาว 87,608 เมตร
- 2.ชุดลอกคูน้ำ จำนวน 4 แห่ง
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...จัดเตรียมแผนการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 122 ซอย ความยาว 87,608 เมตร อยู่ระหว่างจัดทำรายชื่อคณะกรรมการ ในส่วนต่างๆ ของโครงการ 2.ชุดลอกคูน้ำ จำนวน 4 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำแผน 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผน และเขียนโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 :อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 122 ซอย ความยาว 87,608 เมตร อยู่ระหว่างแก้ไขรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน 2.ชุดลอกคูน้ำ จำนวน 4 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ แก้ไขแผนการดำเนินการ 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขแผน และโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 122 ซอย ความยาว 87,608 เมตร อยู่ระหว่างแก้ไขประกาศร่าง TOR 2.ชุดลอกคูน้ำ จำนวน 4 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนดำเนินการ□ 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแผนดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 122 ซอย ความยาว 87,608 เมตร		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>อยู่ระหว่างแก้ไขประกาศร่าง TOR          ในส่วนของแรงงานเขต จำนวน 14 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว          2.ชุดลอกคูน้ำ จำนวน 4 แห่ง          อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนดำเนินการ□          3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 แห่ง          อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ แล้วเสร็จจำนวน 1 ครั้ง          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 26/04/2564 : 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 122 ซอย ความยาว 87,608 เมตร          อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง          ในส่วนของแรงงานเขต จำนวน 14 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว          2.ชุดลอกคูน้ำ จำนวน 4 แห่ง          อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนดำเนินการ□          3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 แห่ง          อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ แล้วเสร็จจำนวน 1 ครั้ง          เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิด - 19 กิจกรรมจึงขอพักไปก่อน และอยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนอื่นๆ          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 28/05/2564 : 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 122 ซอย ความยาว 87,608 เมตร          อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และลงนามในสัญญา          ในส่วนของแรงงานเขต จำนวน 14 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว          2.ชุดลอกคูน้ำ จำนวน 4 แห่ง          อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนดำเนินการ□          3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 แห่ง          อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ แล้วเสร็จจำนวน 2 ครั้ง          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 30/06/2564 : 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 122 ซอย ความยาว 87,608 เมตร          อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยการจ้างเหมาทั้งหมด 108 ซอย ดำเนินการแล้ว 75 ซอย          ในส่วนของแรงงานเขต จำนวน 14 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว          รวมเป็นซอยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 89 ซอย คิดเป็นร้อยละ 73 เปอร์เซนต์          2.ชุดลอกคูน้ำ จำนวน 4 แห่ง          อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนดำเนินการ□          3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 แห่ง          อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ แล้วเสร็จจำนวน 2 ครั้ง          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 29/07/2564 : 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 122 ซอย ความยาว 87,608 เมตร          อยู่ระหว่างดำเนินการตามรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย โดยดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อครบ 122 ซอย          2.ชุดลอกคูน้ำ จำนวน 4 แห่ง          อยู่ระหว่างดำเนินการหมุนเวียนการดำเนินการทุกเดือน□          3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 แห่ง          อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 30/08/2564 : 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 122 ซอย ความยาว 87,608 เมตร          อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อการเบิกจ่าย          2.ชุดลอกคูน้ำ จำนวน 4 แห่ง          อยู่ระหว่างดำเนินการหมุนเวียนการดำเนินการทุกเดือน□          3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 แห่ง          อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          รายงานครั้งที่12 : 28/09/2564 :          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          รายงานครั้งที่13 : 30/09/2564 :          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
-----------------	---





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

