



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50080000-6979

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตพญาไทยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและจากการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้บริหารเขต ยังพบการร้องขอให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาส่งสารประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ฝาท่อระบายน้ำ บ่อพักและท่อระบายน้ำ ช่องรับน้ำฝน ที่มีสภาพชำรุดให้อยู่ในสภาพดีเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายโยธาจึงได้จัดทำโครงการในการใช้งบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า
- 2.2 เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ และลดปัญหาการร้องเรียนของประชาชน ตรอก ซอยและ สิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตพญาไท
- 2.3 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตพญาไท
- 2.4 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1. เพื่อบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้ดี
- 3.2 เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ และลดปัญหาการร้องเรียนของประชาชน
- 3.3 เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจงานประจำของสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2564 : ดำเนินการจัดทำแผนงาน เนื่องจากที่ดำเนินการและรายละเอียดการประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : ดำเนินการจัดทำแผนงาน เนื่องจากที่ดำเนินการและรายละเอียดการประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างแก้ไขรายงานขอจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2565 : อยู่ระหว่างอนุมัติจ้างดำเนินการ จำนวน 2 รายการ		
	1. รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจรซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 จำนวน 438,750 บาท		
	2. รายการซ่อมแซมท่อระบายน้ำและรั้วอาคารสำนักงานเขต จำนวน 335,652 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : รายการที่ 1 ซ่อมแซมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาท่อในผิวจราจรซอยอารีย์สัมพันธ์ 3.....อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา		
	รายการที่ 2 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำและรั้วอาคารสำนักงานเขต.....อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/06/2565 : รายการที่ 1 ซ่อมแซมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาท่อในฝัวจราจรซอยอารีย์สัมพันธ์ 3.....อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา
 รายการที่ 2 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำและรั้วอาคารสำนักงานเขต.....ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่10 :: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

