



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คลองสวนน้ำใส สายคลองสามเสน

รหัสโครงการ... : 50090000-3323

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณโอภาส ลีลา โทร. 7463 - 5

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไผ่เจริญ โทร. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันพบว่า สภาพน้ำและทัศนียภาพริมคลองต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงปัญหาของคุณภาพน้ำในคลอง ซึ่งเกิดจากคลองเป็นที่รองรับน้ำเสียและขอเสียจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ เช่น บ้านเรือน แหล่งชุมชน และอาคารสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ทิ้งลงมาโดยไม่ได้รับการบำบัด ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้สัญจรทางน้ำ กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรน้ำด้วยการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยการควบคุมการปล่อยน้ำเสีย ไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงลำคลอง การขุดลอกลำคลอง การพัฒนาพื้นที่สีเขียวริมน้ำ การปรับปรุงทัศนียภาพริมฝั่งคลองให้สวยงาม ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสร้างจิตสำนึกของทุกคนให้ช่วยกันรักษาสภาพแม่น้ำลำคลองให้เป็น "กรุงเทพฯ เมืองเวนิสแห่งตะวันออก"

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองให้มีความสวยงามเขียวสดใสและส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ลำคลอง
3. เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. แก้ไขปัญหาทางกายภาพคลองสองฝั่งคลองสามเสนและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
2. สร้างภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์คลองสามเสน
3. คุณภาพน้ำในคลองสามเสนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและแก้ไขปัญหาที่ท่วมในพื้นที่ใกล้เคียง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 (มิติที่3)ตัวชี้วัดที่3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)ปี2563

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตได้นำเสนอโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ต้องนำเข้ามาพิจารณาใหม่ ทั้งนี้ให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขส่งให้สำนักงาน ก.ก. ภายใน 10 วันทำการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : มีการประชุมมอบหมายงานแต่ละฝ่ายแล้ว ซึ่งฝ่ายรักษาฯ รับผิดชอบการปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้เพาะชำต้นทองอุไรได้จำนวน 200 ต้นแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : จัดเตรียมพื้นที่ในการปลูกไม้ดอก เพื่อปรับทัศนียภาพริมคลอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 28/1/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้เรียนเชิญผู้บริหารสำนักงานเขตห้วยขวางเข้าร่วมการสำรวจคลองสามเพื่อกำหนดพื้นที่อัตลักษณ์หรือ

LAND-Mark เพื่อเป็นจุด Check - In โครงการคลองสวนน้ำใส สายคลองสามเสน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 19/2/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการทาสีขอบรั้วกันดกบริเวณแนวคลองสามเสนตามแนวทางโครงการที่กำหนดไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 27/3/2563 : ได้ดำเนินการตัดต้นไม้ปรับพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการจัดประชุมโครงการคลองสวยน้ำใส สายคลองสามเสน (Best Service 2563) เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนโครงการในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประชาอุทิศ ชั้น 4 สำนักงานเขตห้วยขวาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/6/2563 : ฝ่ายรักษา ภาควิชาชน ร่วมเก็บวีซีพีชริมคลองสามเสน : ฝ่ายเทศกิจ รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 29/7/2563 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการไม่ทิ้งขยะลงคลอง ฝ่ายรักษา ร่วมกับชุมชนริมคลองทำการปลูกหญ้าแฝกในคลองเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียในคลองสามเสน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 18/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตห้วยขวางได้จัดประชุมผู้บริหารเขตครั้งที่ 17/2563 โดยมีการหารือวาระการขับเคลื่อนโครงการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)ประจำปี2563 หรือโครงการคลองสวยน้ำใสสายคลองสามเสน ซึ่งสาระสำคัญของที่ประชุมมีมติให้พัฒนาและบำรุงรักษาคลองให้คงอยู่ต่อไปเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกหนักและต้นไม้หญ้าขึ้นระหว่างฝั่งคลองจึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 13	<p>:: 16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

