



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50090000-3326

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณโอภาส ลิลา โทร. 7463-65

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา โทร. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการคมนาคม มีการเคลื่อนย้ายประชากรอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้เกิดประชากรแฝงมาประกอบอาชีพและอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันพบว่าสภาพน้ำและทัศนียภาพริมคลองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นเป็นปัญหาที่สะสมมานาน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงปัญหาของคุณภาพน้ำในคลองเกิดจากคลองเป็นที่รองรับน้ำเสียและของเสียจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เช่น บ้านเรือน แหล่งชุมชน และอาคารสถานประกอบการต่างๆ ที่ทิ้งลงมาโดยไม่ได้รับการบำบัด ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่สัญจรไปมาทางน้ำ เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้น กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรน้ำด้วยการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยการควบคุมการปล่อยน้ำเสีย ไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงลำคลอง การขุดลอกลำคลอง การพัฒนาพื้นที่สีเขียวริมน้ำ การปรับปรุงทัศนียภาพริมฝั่งคลองให้สวยงามส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสร้างจิตสำนึกของทุกคนให้ช่วยกันรักษาสภาพแม่น้ำลำคลองให้เป็น ?กรุงเทพฯ เมืองเวนิสแห่งตะวันออก?

กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานครขึ้นมา โดยกำหนดคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองโอง่างบางลำพู และคลองเปรมประชากร เพื่อฟื้นฟูทัศนียภาพและพัฒนาให้ภูมิทัศน์ของฝั่งคลองสะอาดสวยงาม อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรน้ำของกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 เขต ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
3. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคลองในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ทำความสะอาดคลองในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คลอง ได้แก่
  - 1) คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ
  - 2) คลองโอง่างบางลำพู
  - 3) คลองเปรมประชากร
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเป้าหมายในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
3. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม  
 เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 10.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง(ฝ่ายโยธา)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอราคา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผู้ชนะเสนอราคา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างสัญญา			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 4	:: 14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา (รอทยอดเงิน)		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 28/2/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางได้ร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ร่วมกับ สำนักงานเขตป้อมปราบฯ และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. โดยได้ดำเนินกิจกรรมคลองเป้าหมาย (คลองบางลำพู) ดังนี้		
	1. ตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืชริมคลองบริเวณข้างโรงเรียนสังเวช		
	2. ล่องเรือขออนขยะบริเวณคลองส่งเวชถึงสะพานเฉลิมวันชาติ		
	3. ขัดล้างทำความสะอาดเชื่อมกันดินบริเวณถนนสามเสน		
	4. ซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณริมคลองบางลำพู		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 27/3/2563 : มีการนัดหมายในการร่วมกิจกรรมทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 จึงได้ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวก่อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางได้ร่วมหารือกลุ่มกรุงเทพมหานคร (9 เขต) เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์COVID-19 ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางได้ร่วมหารือกลุ่มกรุงเทพมหานคร (9 เขต) เพื่อกำหนดวันดำเนินกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์ COVID -19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/7/2563 : ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะ และตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางได้ร่วมพัฒนาคลองปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่กลุ่มเขตตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

