



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย

รหัสโครงการ... : 50090000-3346

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิภา โถหิ๊ง โทร 7463 - 5

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นการประสานการไฟฟ้า ในพื้นที่เพื่อให้การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน ถนน ตรอก ซอย มีแสงสว่างทั่วถึง
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนน ตรอก ซอย และพื้นที่ที่เสี่ยงภัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนให้ได้รับการติดตั้งอย่างน้อย 7 แห่ง จำนวน 42 ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะอย่างน้อย 400 ดวง รวม 442 ดวง และเป็นไปตามการร้องเรียนของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.3 จุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความปลอดภัยต่อการเกิดอาชญากรรม(ฝ่ายเทศกิจ)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 18/12/2562 : การติดตั้งไฟฟ้า - การไฟฟ้าแจ้งประมาณราคาแล้วจำนวน 1 จุด 4 ดวง อยู่ระหว่างขอเห็นชอบดำเนินการติดตั้ง การซ่อมแซมไฟฟ้า - การไฟฟ้าแจ้งประมาณราคาแล้ว 141 จุด เบิกจ่ายแล้ว 128 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อตกลง 13 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจเพื่อจัดทำแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/2/2563 : จัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว คือ ติดตั้งอย่างน้อย 7 แห่ง 42 ดวง และซ่อมแซมอย่างน้อย 400 ดวง รวมเป็น 442 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/3/2563 : ได้แจ้งการไฟฟ้า ให้ดำเนินการติดตั้งใหม่แล้ว 7 แห่ง 42 ดวง และแจ้งให้ซ่อมแซม จำนวน 400 ดวง อยู่ระหว่างรอให้การไฟฟ้าดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/4/2563 : การไฟฟ้า ได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว 390 ดวง อยู่ระหว่างการไฟฟ้าดำเนินการ การติดตั้ง : การไฟฟ้าดำเนินการแล้วเสร็จ 31 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างรอให้การไฟฟ้าดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/6/2563 : การซ่อมแซม : การไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว 679 ดวง การติดตั้ง : การไฟฟ้า ดำเนินการติดตั้งแล้ว 36 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/7/2563 : การซ่อมแซม : การไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว 679 ดวง การติดตั้ง : การไฟฟ้า ดำเนินการติดตั้งแล้ว 36 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/8/2563 : การซ่อมแซม : การไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว 834 ดวง การติดตั้ง : การไฟฟ้า ดำเนินการติดตั้งแล้ว 36 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

