



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง

รหัสโครงการ... : 50090000-3367

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณโอภาส ลิลา โทร. 7463 - 5

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไม้เจริญ โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่เขตห้วยขวาง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มต่ำ มีพื้นที่ประมาณ 15.01 ตารางกิโลเมตร ด้านทิศเหนือติดกับคลองน้ำแก้ว

ทิศตะวันออกติดกับคลองลาดพร้าว ทิศตะวันตกติดถนนรัชดาภิเษก และทิศใต้ติดคลองแสนแสบ

ซึ่งโดยปกติฤดูฝนหรือฤดูมรสุมจะเริ่มต้นประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นต้นไป

โดยลักษณะดังกล่าวจะทำให้เกิดมรสุมเคลื่อนตัวเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

ประกอบกับมีโครงการพัฒนาที่ดินก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมและอาคารพักอาศัยเป็นจำนวนมาก

และมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นการระบายน้ำส่วนใหญ่เป็นการระบายน้ำโดยระบบท่อระบายน้ำลงสู่คลองสาธารณะ

และลดระดับน้ำในคลองโดยการสูบน้ำของสำนักการระบายน้ำ หากฝนตกหนักมีปริมาตรเกินกว่า 50 มม.

ขึ้นไปจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ผิวจราจรและจุดอ่อนน้ำท่วม

เพื่อให้เกิดความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่เขตห้วยขวาง

ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมเขตห้วยขวาง

ประจำปี 2559 เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวทั้งในเชิงการเตรียมการป้องกันและแก้ไข

ตลอดจนฟื้นฟูในพื้นที่จะบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน

การแผ้วถางและแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมในทุกระดับสำหรับพื้นที่เขตห้วยขวางให้เป็นไปอย่างมีระบบที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่จะลดความสูญเสียทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน

2. เพื่อกำหนดแนวทางของการปฏิบัติทั้งในเชิงรุกและรับอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนการประสานการปฏิบัติของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

3. เพื่อกำหนดแนวทางการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระดมกำลังบุคลากรและทรัพยากรเข้าแก้ไขปัญหาและบรรเทาทุกข์

4. เพื่อสนองนโยบายของคณะผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานครที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

และบรรเทาทุกข์ของประชาชนในกรณีเกี่ยวข้องกับน้ำท่วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 158 ซอย รวมความยาว 141,129 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของกรดำเนินงานตามภารกิจงานประจำหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างรายงานขอเห็นชอบดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2564 : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตห้วยขวาง ได้ดำเนินการจัดประชุม วางแผนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานล้าท่อฯ ประจำเดือน

กุมภาพันธ์ 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 17/03/2564 : ได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ 50 ของค่าจ้างแล้ว จำนวน 2,450,000 บาท ดำเนินการตามสัญญาแล้ว จำนวน 3 ซอย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	รวมระยะทาง 3,291 เมตร		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 23/04/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 18 ซอย ความยาวรวม 23,514 เมตร คิดเป็นร้อยละ 17	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 27/05/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 33 ซอย ความยาวรวม 30,471 เมตร คิดเป็นร้อยละ 23 ขณะนี้ราชทัณฑ์หยุดงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในเรือนจำ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 18/06/2564 : กรมราชทัณฑ์ส่งหนังสือขอขยายสัญญา	: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 31/07/2564: อยู่ระหว่างขยายสัญญา	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างขยายสัญญา	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 29/09/2564 : อยู่ระหว่างขยายสัญญา	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท :: 30/09/2564 : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วตามแผนฯ โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานแล้ว ทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินฯ ระยะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

