



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50090000-7099

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 600,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 358,855 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไผ่เจริญ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศเสื่อมโทรม อากาศมีมลพิษและฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญในการแก้ไข เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีมลภาวะน้อยที่สุด จึงต้องมีจำนวนพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุมไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้เป็นแหล่งดูดซับมลพิษทางอากาศมากขึ้น และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เขตห้วยขวางให้เกิดความสวยงาม

สำนักงานเขตห้วยขวางมีพื้นที่สวนสาธารณะรวม 427,316 ตารางเมตร คิดในสัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะต่อประชากร ๑ คน ประมาณ 5.07

ตารางเมตร/คน ซึ่งยังไม่เพียงพอตามมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาพื้นที่ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

เพื่อนำมาปรับปรุงและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียว รวมทั้งการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวที่ได้ดำเนินการมาแล้ว

เพื่อสนับสนุนแผนการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครบรรลุตามเป้าหมาย จึงได้จัดทำโครงการการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑. เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร
๒. เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในพื้นที่เขตห้วยขวางและกรุงเทพมหานคร
๓. เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
๔. ก่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่ดีต่อประชากรในพื้นที่ และประชากรทั่วไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจัดหาต้นไม้และวัสดุปลูกในถนนสายหลัก สายรอง สวนสาธารณะ สวนหย่อมในพื้นที่เขตห้วยขวาง

และพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริเวณแยกถนนพระราม 9 ตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 11.10 ตารางวา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2564 : สำรวจพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/12/2564 : อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/01/2565 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบวัสดุตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/02/2565 : ผู้รับจ้างจัดส่งหนังสือแจ้งหนี้ให้แล้ว รอรวบรวมเอกสารจัดทำฎีกาส่งฝ่ายการคลัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/03/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมพื้นที่ เพื่อนำต้นไม้ลงปลูกปรับปรุงภูมิทัศน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/04/2565 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารและรอใบแจ้งหนี้จากผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/05/2565 : รอเอกสารจากผู้รับจ้างในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/06/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวน 358,855 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 358,855 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/07/2565 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามแผนงานที่เตรียมไว้		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 :: 30/08/2565 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามแผนงานที่วางไว้			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 23/09/2565 : ฝ่ยรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50090000-7099

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 600,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 358,855 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ยรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ยรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ยรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไผ่เจริญ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น

ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศเสื่อมโทรม อากาศมีมลพิษและ

ฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญในการแก้ไข เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

มีมลภาวะน้อยที่สุด จึงต้องมีจำนวนพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุมไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้เป็นแหล่งดูดซับมลพิษทางอากาศมากขึ้น

และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่

เขตห้วยขวางให้เกิดความสวยงาม

สำนักงานเขตห้วยขวางมีพื้นที่สวนสาธารณะรวม 427,316 ตารางเมตร คิดในสัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะต่อประชากร ๑ คน ประมาณ 5.07

ตารางเมตร/คน ซึ่งยังไม่เพียงพอตามมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาพื้นที่ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

เพื่อนำมาปรับปรุงและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียว รวมทั้งการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวที่ได้ดำเนินการมาแล้ว

เพื่อสนับสนุนแผนการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครบรรลุตามเป้าหมาย จึงได้จัดทำโครงการการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑. เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร

๒. เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในพื้นที่เขตห้วยขวางและกรุงเทพมหานคร

๓. เพื่อความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๔. ก่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่ดีต่อประชากรในพื้นที่ และประชากรทั่วไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจัดหาต้นไม้และวัสดุปลูกในถนนสายหลัก สายรอง สวนสาธารณะ สวนหย่อมในพื้นที่เขตห้วยขวาง

และพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริเวณแยกถนนพระราม 9 ติดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 11.10 ตารางวา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2564 : สำรองพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 29/12/2564 : อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 26/01/2565 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบวัสดุตามโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 22/02/2565 : ผู้รับจ้างจัดส่งหนังสือแจ้งหนี้ให้แล้ว รอรวบรวมเอกสารจัดทำฎีกาส่งฝ่ยการคลัง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 23/03/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมพื้นที่ เพื่อนำต้นไม้ลงปลูกปรับปรุงภูมิทัศน์			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 26/04/2565 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารและรอใบแจ้งหนี้จากผู้รับจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 24/05/2565 : รอเอกสารจากผู้รับจ้างในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/06/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวน 358,855 บาท		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 358,855 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/07/2565 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามแผนงานที่เตรียมไว้		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2565 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามแผนงานที่วางไว้		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/09/2565 : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

