



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50090000-7158

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 522,020 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไผ่เจริญ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศเสื่อมโทรม อากาศมีมลพิษและฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น เป็นต้น
ซึ่งปัญหาเหล่านี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญในการแก้ไข เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีมลภาวะน้อยที่สุด จึงต้องมีจำนวนพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุมไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้เป็นแหล่งดูดซับมลพิษทางอากาศมากขึ้น และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เขตห้วยขวางให้เกิดความสวยงาม
สำนักงานเขตห้วยขวางมีพื้นที่สวนสาธารณะรวม 427,316 ตารางเมตร คิดในสัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะต่อประชากร ๑ คน ประมาณ 5.07 ตารางเมตร/คน ซึ่งยังไม่เพียงพอตามมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาพื้นที่ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำมาปรับปรุงและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียว รวมทั้งการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวที่ได้ดำเนินการมาแล้ว เพื่อสนับสนุนแผนการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครบรรลุตามเป้าหมาย จึงได้จัดทำโครงการการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจัดหาด้านไม้และวัสดุปลูกพื้นที่สาธารณะ ถนนสายหลัก สายรอง สวนสาธารณะ สวนหย่อมในพื้นที่เขตห้วยขวาง และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ของทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริเวณต่างระดับถนนพระราม 9 ติดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม เนื้อที่จำนวน 13 ไร่ 25 ตารางวา สวนสุขภาพห้วยขวางถนนเทียมร่วมมิตร พื้นที่ของการรถไฟฯพื้นที่ส่งมวลชลแห่งประเทศไทย (รฟม.) เนื้อที่จำนวน 4 ไร่ 3 งาน 42

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (องค์ประกอบที่ 3) ระดับความสำเร็จของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นผิวถนน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/01/2566 : เป็นไปตามแผนฯ 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 : กำหนดรายละเอียดของต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ตามโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/03/2566 : พิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อของโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: อยู่ระหว่างการส่งมอบวัสดุตามโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบต้นไม้และวัสดุปลูกตามโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/07/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามแผนการปลูก รอเอกสารแจ้งหนี้จากผู้ขายในการจัดทำฎีกาเบิกเงิน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/09/2566 : ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายงบประมาณในการปลูกเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 522,020 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50090000-7158

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566





เริ่มต้นโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2022-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 522,020 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไผ่เจริญ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศเสื่อมโทรม อากาศมีมลพิษและฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญในการแก้ไข เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีมลภาวะน้อยที่สุด จึงต้องมีจำนวนพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุมไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้เป็นแหล่งดูดซับมลพิษทางอากาศมากขึ้น และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เขตห้วยขวางให้เกิดความสวยงาม

□□สำนักงานเขตห้วยขวางมีพื้นที่สวนสาธารณะรวม 427,316 ตารางเมตร คิดในสัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะต่อประชากร ๑ คน ประมาณ 5.07

ตารางเมตร/คน ซึ่งยังไม่เพียงพอตามมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาพื้นที่ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

เพื่อนำมาปรับปรุงและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียว รวมทั้งการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวที่ได้ดำเนินการมาแล้ว

เพื่อสนับสนุนแผนการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครบรรลุตามเป้าหมาย จึงได้จัดทำโครงการการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจัดหาต้นไม้และวัสดุปลูกพื้นที่สาธารณะ ถนนสายหลัก สายรอง สวนสาธารณะ สวนหย่อมในพื้นที่เขตห้วยขวาง และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริเวณต่างระดับถนนพระราม 9 ตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม เนื้อที่จำนวน 13 ไร่ 25 ตารางวา สวนสุขภาพห้วยขวางถนนเทียมร่วมมิตร พื้นที่ของการรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เนื้อที่จำนวน 4 ไร่ 3 งาน 42

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (องค์ประกอบที่ 3) ระดับความสำเร็จของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นผิวถนน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/01/2566 : เป็นไปตามแผนฯ 2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 : กำหนดรายละเอียดของต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/03/2566 : พิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อของโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: อยู่ระหว่างการส่งมอบวัสดุตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบต้นไม้และวัสดุปลูกตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/07/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามแผนการปลูก รอเอกสารแจ้งหนี้จากผู้ขายในการจัดทำฎีกาเบิกเงิน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/09/2566 : ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายงบประมาณในการปลูกเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 522,020 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

