



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50090000-7158

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 522,020 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไผ่เจริญ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศเสื่อมโทรม อากาศมีมลพิษและฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญในการแก้ไข เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีมลภาวะน้อยที่สุด จึงต้องมีจำนวนพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุมไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้เป็นแหล่งดูดซับมลพิษทางอากาศมากขึ้น และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เขตห้วยขวางให้เกิดความสวยงาม

□□สำนักงานเขตห้วยขวางมีพื้นที่สวนสาธารณะรวม 427,316 ตารางเมตร คิดในสัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะต่อประชากร ๑ คน ประมาณ 5.07

ตารางเมตร/คน ซึ่งยังไม่เพียงพอตามมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาพื้นที่ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

เพื่อนำมาปรับปรุงและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียว รวมทั้งการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวที่ได้ดำเนินการมาแล้ว

เพื่อสนับสนุนแผนการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครบรรลุตามเป้าหมาย จึงได้จัดทำโครงการการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจัดหาด้านไม้และวัสดุปลูกพื้นที่สาธารณะ ถนนสายหลัก สายรอง สวนสาธารณะ สวนหย่อมในพื้นที่เขตห้วยขวาง และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ของทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริเวณต่างระดับถนนพระราม 9 ติดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม เนื้อที่จำนวน 13 ไร่ 25 ตารางวา สวนสุขภาพห้วยขวางถนนเทียมร่วมมิตร พื้นที่ของกรรพไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เนื้อที่จำนวน 4 ไร่ 3 งาน 42

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (องค์ประกอบที่ 3) ระดับความสำเร็จของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นผิวถนน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 17/01/2566 : เป็นไปตามแผนฯ 2566 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 28/02/2566 : กำหนดรายละเอียดของต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ตามโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/03/2566 : พิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อของโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: อยู่ระหว่างการส่งมอบวัสดุตามโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบต้นไม้และวัสดุปลูกตามโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 31/07/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามแผนการปลูก รอเอกสารแจ้งหนี้จากผู้ขายในการจัดทำฎีกาเบิกเงิน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 23/09/2566 : ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายงบประมาณในการปลูกเรียบร้อยแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 522,020 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50090000-7158

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566





เริ่มต้นโครงการ





: 2022-10-01 00:00:00



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 522,020 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไผ่เจริญ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศเสื่อมโทรม อากาศมีมลพิษและฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญในการแก้ไข เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีมลภาวะน้อยที่สุด จึงต้องมีจำนวนพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุมไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้เป็นแหล่งดูดซับมลพิษทางอากาศมากขึ้น และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เขตห้วยขวางให้เกิดความสวยงาม

□□สำนักงานเขตห้วยขวางมีพื้นที่สวนสาธารณะรวม 427,316 ตารางเมตร คิดในสัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะต่อประชากร ๑ คน ประมาณ 5.07

ตารางเมตร/คน ซึ่งยังไม่เพียงพอตามมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาพื้นที่ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

เพื่อนำมาปรับปรุงและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียว รวมทั้งการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวที่ได้ดำเนินการมาแล้ว

เพื่อสนับสนุนแผนการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครบรรลุตามเป้าหมาย จึงได้จัดทำโครงการการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจัดหาต้นไม้และวัสดุปลูกพื้นที่สาธารณะ ถนนสายหลัก สายรอง สวนสาธารณะ สวนหย่อมในพื้นที่เขตห้วยขวาง และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ของทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริเวณต่างระดับถนนพระราม 9 ตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม เนื้อที่จำนวน 13 ไร่ 25 ตารางวา สวนสุขภาพห้วยขวางถนนเทียมร่วมมิตร พื้นที่ของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เนื้อที่จำนวน 4 ไร่ 3 งาน 42

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (องค์ประกอบที่ 3) ระดับความสำเร็จของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นผิวถนน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|-----------------|--|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 17/01/2566 : เป็นไปตามแผนฯ 2566 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 28/02/2566 : กำหนดรายละเอียดของต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ตามโครงการ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/03/2566 : พิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อของโครงการ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: อยู่ระหว่างการส่งมอบวัสดุตามโครงการ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบต้นไม้และวัสดุปลูกตามโครงการ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 31/07/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามแผนการปลูก รอเอกสารแจ้งหนี้จากผู้ขายในการจัดทำฎีกาเบิกเงิน | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 23/09/2566 : ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายงบประมาณในการปลูกเรียบร้อยแล้ว | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 522,020 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

