



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50100000-3458

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอดิศักดิ์ อามาตยเสนา โทร.6541

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตีณ์ แจ่มสามสี โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของกรุงเทพมหานคร กำหนดให้สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าประสงค์ที่ 2.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพียงพอ ดังนั้น ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อม S&P (ซอยริมทางด่วนสุขุมวิท 62) เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นหนึ่งในมาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษทางอากาศให้กับเขตพระโขนง และกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุง ปรับสภาพภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณสวนหย่อม S&P (ซอยริมทางด่วนสุขุมวิท 62) ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ประชาชนในพื้นที่เกิดความพึงพอใจ อีกทั้งเป็นหนึ่งในมาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษทางอากาศให้กับเขตพระโขนง และกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อม S&P ขนาดพื้นที่ 625 ตารางเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 13. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่และจัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการขอเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายละเอียดวัสดุตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดและรออนั่งสิทธิ์รับรองการขอใช้พื้นที่จากการทางพิเศษ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างรออนั่งสิทธิ์รับรองการขอใช้พื้นที่จากการทางพิเศษและรอนัดตรวจสอบสถานที่จากสำนักผังเมืองและการทางพิเศษฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรออนั่งสิทธิ์รับรองการขอใช้พื้นที่จากการทางพิเศษและรอนัดตรวจสอบสถานที่จากสำนักผังเมืองและการทางพิเศษฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรออนั่งสิทธิ์รับรองการขอใช้พื้นที่จากการทางพิเศษและรอนัดตรวจสอบสถานที่จากสำนักผังเมืองและการทางพิเศษฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามทวงถามและรออนั่งสิทธิ์รับรองการขอใช้พื้นที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและรอนัดตรวจสอบสถานที่จากสำนักผังเมืองและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามทวงถามและรออนั่งสิทธิ์รับรองการขอใช้พื้นที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยฯ เพื่อรอนัดตรวจสอบสถานที่ฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/5/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามทวงถามและรอนหนังสือรับรองการใช้พื้นที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและรอนัดตรวจสอบสถานที่จากสำนักผังเมืองและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/6/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามทวงถามและรอนหนังสือรับรองการใช้พื้นที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและรอนัดตรวจสอบสถานที่จากสำนักผังเมืองและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 28/7/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามทวงถามและรอนหนังสือรับรองการใช้พื้นที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและรอนัดตรวจสอบสถานที่จากสำนักผังเมืองและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 26/8/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามทวงถามและรอนหนังสือรับรองการใช้พื้นที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและรอนัดตรวจสอบสถานที่จากสำนักผังเมืองและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย</p> <p>ได้จัดทำหนังสือยกเลิกโครงการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด -19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

