



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคลองบางจากควบคู่สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่ดี

รหัสโครงการ... : 50100000-3518

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปณณพัฒน์ ธนกันต์พิชญกุล โทร. 6541

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตินี แจ้งสามสี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองบางจากเป็นคลองหลัก คลอง/หนึ่งของเขตพระโขนงที่มีความสำคัญในการระบายน้ำ ในพื้นที่เขตพระโขนงลงสู่คลองสายหลักทั้ง 2 ด้าน คือด้านบนระบายน้ำลงสู่คลองพระโขนง ด้านล่างระบายน้ำลงสู่คลองเจ๊ก โดยทั้ง 2 คลอง เป็นคลองสายหลักที่ดูแลโดยสำนักการระบายน้ำ ซึ่งระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านสถานีสูบน้ำคลองพระโขนงและสถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก สภาพปัจจุบันบางช่วงของคลองบางจากมีสภาพตื้นเขิน มีขยะวัชพืช มีสิ่งรูก้ำในคลอง และภูมิทัศน์ริมคลองยังไม่มีการพัฒนาให้เกิดความร่มรื่น สวยงามเท่าที่ควร

สำนักงานเขตพระโขนง ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการพัฒนาคลองบางจากควบคู่สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการสร้างเครือข่ายบูรณาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง คลองบางจาก ร่วมกันพัฒนาให้คลองบางจากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ภูมิทัศน์ริมคลองสวยงาม ลดปัญหามลพิษทางน้ำ เสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์คลอง และร่วมกันรักษาพัฒนาให้ยั่งยืนสืบไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาความตื้นเขิน การทิ้งขยะ คุณภาพน้ำ และการรูก้ำพื้นที่สาธารณะบริเวณคลองบางจาก

โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

๒.๒ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนบริเวณริมคลองบางจาก

ให้ชุมชนมีความน่าอยู่อาศัยและมีภูมิทัศน์สวยงามให้เป็นจุดที่น่าสนใจ

๒.๓ เพื่อสร้าง Landmark แห่งใหม่ให้ประชาชนได้มีพื้นที่พบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมร่วมกัน (Public Space)

เป็นพื้นที่ของทุกคนที่เป็นเจ้าของร่วมกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓.๑ ปัญหาความตื้นเขิน ปัญหามลพิษ คุณภาพน้ำ การรูก้ำพื้นที่สาธารณะได้รับการแก้ไขในพื้นที่โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

๓.๒ ชุมชนโดยรอบคลองบางจากมีความน่าอยู่ และปรับภูมิทัศน์บริเวณริมแนวคลองบางจากให้สวยงาม ร่มรื่นเป็น Landmark ให้มีจุด

Check-in ที่น่าสนใจ

๓.๓ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบคลองบางจากมีความภาคภูมิใจเพราะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา

พัฒนาคลองบางจากอย่างยั่งยืน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

