



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษาคลองสายรองและย่อย หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ

รหัสโครงการ... : 50110000-3326

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : วงศกร 5790-1

ผู้ประสานงาน สยป : ปวีศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมายถึง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่สำนักงานเขตบางกะปิ โดยการปรับปรุงด้านกายภาพของสำนักงานเขต และการเก็บวัชพืชผักตบชวาในคลองเปิดทางน้ำไหล โดยใช้แรงงานเขตการลอกท่อระบายน้ำ หมายถึง การดำเนินการขุดลอกท่อหรือเศษขยะหรือเศษวัสดุใด ที่อุดตันท่อระบายน้ำ ทำให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดเก็บผักตบชวาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. เพื่อช่วยให้เกิดการระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิ และพื้นที่ใกล้เคียงให้ดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บผักตบชวาทุกเดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน □ คุณณ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 11. ร้อยละความสำเร็จในการบำรุงรักษา คลองสายรองและย่อยในพื้นที่รับผิดชอบ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา เดือนต.ค.2562 จำนวน 12 ครั้ง ได้แก่ ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , ลำรางหลังโรงเรียนบ้านบางกะปิ , คลองวัดกลาง , คลองวัดบึงทองหลาง , คลองฉัตรโหม , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 4 , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 , ลำรางซอยรามคำแหง 7 , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย และลำรางแยกคลองลำพังพวย 1	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤศจิกายน 2562 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 10 ครั้ง ได้แก่ คลองวัดกลาง , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , คลองข้างสน.หัวหมาก , ลำรางเลียบช.ลาดพร้าว 130 , ลำรางแยกคลองจั่น 1 , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 2 , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , ลำรางข้างม.สินธร , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 1 และลำรางแยกคลองยายผีนอน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 2019-12-19 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 2562 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 11 ครั้ง ได้แก่ คลองโตะยอ , คลองวัดกลาง , ลำรางข้างหมู่บ้านสินธร , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 2 , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , คลองวัดบึงทองหลาง , คลองวัดศรีบุญเรือง , คลองลำสาตี , คลองสะพานสูง , ลำรางแยกคลองยายผีนอน และลำรางแยกคลองลำสาตี	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 8 ครั้ง ได้แก่ ลำรางแยกคลองจั่น 2 , คลองจิต , คลองลำสาตี , คลองเกรียง , คลองโตะยอ , ลำรางหลังโรงเรียนบ้านบางกะปิ , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย และคลองวัดศรีบุญเรือง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 9 ครั้ง ได้แก่ ลำรางแยกคลองยายผีนอน , คลองข้าง สน.หัวหมาก , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 2 , คลองสะพานสูง , ลำรางเลียบซอยลาดพร้าว 130 , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , คลองวัดบึงทองหลาง และลำรางหลังโรงเรียนบ้านบางกะปิ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 19 ครั้ง ได้แก่ คลองสะพานสูง , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 1 , คลองจิกานดา , คลองวัดบึงทองหลาง , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 , ลำรางแยกคลองลำสาตี , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , ลำรางแยกคลองลำสาตี , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 2 , ลำรางข้างหมู่บ้านสินธร (ช.ลาดพร้าว 107 แยก 30-38) , ลำรางข้างหมู่บ้านสินธร (ช.ลาดพร้าว 107 แยก 26-30) , คลองข้างสน.หัวหมาก , ลำรางช.รามคำแหง 7 , คลองวัดกลาง , คลองวัดศรีบุญเรือง , ลำรางแยกคลองยายผีนอน , ลำรางแยกคลองจั่น 2 , ลำรางแยกคลองจั่น 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 2020-4-20 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 10 ครั้ง ได้แก่ ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า ,			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>ลำรางข้างหมู่บ้านสินธร , ลำรางหลังโรงเรียนบ้านบางกะปิ , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , คลองลำสาตี (ช่วงชุมชนลำสาตี) , คลองลำสาตี (ช่วงชุมชนประชารวมใจ) , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 , ลำรางแยกคลองจั่น 1 , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 4 , คลองโต๊ะยอ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2563 ได้จัดเก็บวีซีดี ผักตบชวา จำนวน 10 ครั้ง ได้แก่</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 ได้จัดเก็บวีซีดี ผักตบชวา จำนวน 19 ครั้ง ได้แก่ คลองสะพานสูง , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 1 , คลองจิกกานดา , คลองวัดบึงทองหลาง , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 , ลำรางแยกคลองลำสาตี , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , ลำรางแยกคลองลำสาตี , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 2 , ลำรางข้างหมู่บ้านสินธร (ช.ลาดพร้าว 107 แยก 30-38) , ลำรางข้างหมู่บ้านสินธร (ช.ลาดพร้าว 107 แยก 26-30) , คลองข้างสน.หัวหมาก , ลำรางช.รามคำแหง 7 , คลองวัดกลาง , คลองวัดศรีบุญเรือง , ลำรางแยกคลองยายผีอน , ลำรางแยกคลองจั่น 2 , ลำรางแยกคลองจั่น 2</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกรกฎาคม 2563 ได้จัดเก็บวีซีดี ผักตบชวา จำนวน 18 ครั้ง ได้แก่ ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , คลองจิต (ช่วงหลังเอซี สปอร์ต วิลเลจ) , คลองจิต (ช่วงหลังลุมพินีคอนโด) , คลองลำสาตี (ช่วงชุมชนประชารวมใจ) , คลองวัดศรีบุญเรือง (ช่วงข้างหมู่บ้านธารทิพย์) , ลำรางหลังโรงเรียนบ้านบางกะปิ , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , คลองวัดบึงทองหลาง , ลำรางเลียขอยลาดพร้าว 130 , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 2 , ลำรางแยกคลองจั่น 1 , คลองวัดศรีบุญเรือง , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 1 , ลำรางแยกคลองยายผีอน , คลองข้าง สน.หัวหมาก (ช่วงข้างสนามยิงปืน กกท.) , คลองข้าง สน.หัวหมาก (ข้างศุภาลัย เวอเรนต้า รามคำแหง) , คลองข้าง สน.หัวหมาก (ข้างสถานีสูบน้ำ กกท.) และลำรางขอยรามคำแหง 7</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนสิงหาคม 2563 ได้จัดเก็บวีซีดี ผักตบชวา จำนวน 16 ครั้ง ได้แก่ ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , คลองวัดศรีบุญเรือง (ช่วงข้างแสนสบายคอมเพล็กซ์) , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 1 , คลองลำสาตี (ด้านหน้าบ้านสวนริมคลอง) , คลองวัดศรีบุญเรือง (ตรงข้ามร.ร.ถนนอมบุตร) , คลองลำสาตี (ข้างถ.ศรีนครินทร์-ริมเกล้า) , คลองลำสาตี (ตรงข้ามร.ร.ททัยนิรมล) , คลองลำสาตี (ด้านข้างบ้านสวนริมคลอง) , ลำรางแยกคลองลำสาตี (ช่วงบ้านสวนริมคลอง) , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 (ช่วงม.มัยทนา) , ลำรางแยกคลองลำสาตี (ช่วงม.มัยทนา) , ลำรางหลังร.บ้านบางกะปิ , ลำรางแยกคลองลำสาตี (ช่วงระหวางม.เศรษฐศิริและม.ทาวเวอร์นิว) , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 1 และลำรางข้างม.สินธร</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เดือนกันยายน 2563 ได้จัดเก็บวีซีดี ผักตบชวา จำนวน 17 ครั้ง ได้แก่ ลำรางเลียขอยลาดพร้าว 130 , คลองวัดศรีบุญเรือง (ช่วงม.ธารทิพย์) , คลองเกรียง , คลองข้างสน.หัวหมาก ช่วงเกาะกลางถ.หัวหมาก) , คลองลำสาตี (ช่วงช.กรุงเทพฯ 7 - สุเหร่าลำสาตี) , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , คลองลำสาตี (บ้านเอื้ออาทรหัวหมาก-บ้านสวนริมคลอง) , คลองฉัตรโคม , คลองสะพานสูง , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 4 , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 (ช่วงข้างชุมชนมัจฉา) , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 1 , คลองวัดบึงทองหลาง , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , คลองวัดศรีบุญเรือง , ลำรางข้างหมู่บ้านสินธร และลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

