



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50110000-3378

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธานีรินทร์ ศรีธมณี โทร 5777

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางกะปิ เป็นพื้นที่สำนักงานเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 28.523 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร 147,800 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและอัตราประชากรแฝง สืบเนื่องจากความเจริญเติบโตตามศักยภาพของพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ ให้มีความร่มรื่นสวยงามสอดคล้องกับจำนวนประชากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำนักงานเขตบางกะปิ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตบางกะปิ ?เขตบางกะปิเป็นแหล่งพักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดของกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร?

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่ให้สวยงามและร่มรื่น
- 2.3 เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน
- 2.4 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของภาคีรัฐ เอกชน และประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เขตบางกะปิ บริเวณเกาะกลางถนนหัวหมาก ตั้งแต่ปากซอยหัวหมาก 20 ถึงปากซอยหัวหมาก 12 ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกะปิ ระยะทางยาวประมาณ 600 เมตรขนาดพื้นที่ที่จะดำเนินการ 3,000 ตารางเมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,300,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/01/2564 : อยู่ระหว่าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่าง...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/03/2564 : อนุมัติเงินงวดแล้วเมื่อวันที่ 15 มีค.64 อยู่ระหว่างการทำทรายนละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/04/2564 : ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/05/2564 : กำหนดเปิดการเสนอราคาในระบบ วันที่ 24 พ.ค. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/06/2564 : 18 มิ.ย. 64 ผ.ช ผอ.เขตปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 25 มิ.ย.64 สั่งของและตรวจรับพัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/07/2564 : ผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ (คงเหลือขั้นตอนการเบิกจ่าย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/08/2564 :		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

