



รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: สำนักงานเขตบางกะปิดำเนินการเสร็จครบทั้ง 6 ภารกิจ ดังนี้คือ

1. จัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ โดยจัดทำโครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบ สำนักงานเขตบางกะปิ
2. บริหารจัดการขยะริมคลองรณรงค์ ดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทั้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และการกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ให้ดูแลรักษาคลอง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้อำนวยการเขต พร้อมผู้บริหารเขตบางกะปิ เจ้าหน้าที่เขต ล่องเรือคลองแสนแสบตั้งแต่บริเวณหลังสำนักงานเขตบางกะปิถึงสุดเขตพื้นที่บางกะปิ
3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามา มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง โดยจัดกิจกรรมชาวบางกะปิรณรงค์รักษาคลองแสนแสบ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 และมีประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ได้แก่
 - 1) ประชาชนในพื้นที่บริเวณบริเวณทั้งสองฝั่งคลอง
 - 2) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 - 3) โรงแรมเล็กซานเดอร์
 - 4) มัสยิดยามีอุลอิสลาม (รามคำแหง)
 - 5) โรงเรียนวัดเทพศิลา
 - 6) โรงเรียนไชยศรีปราโมทย์อนุสรณ์
4. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน โดยจัดประชุม และมีหนังสือประสานงาน
5. สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ได้สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง สะพานคนเดิน ในพื้นที่เขตบางกะปิ ทั้งหมดจำนวน 15 สะพาน
6. สร้างจุดชมวิวิทิวทัศน์/จุดเช็คอิน Check in ให้เป็นสถานที่พักผ่อน จำนวน 2 จุด คือ 1) บริเวณแยกศรีบูรพา ถนนศรีบูรพา ริมคลองแสนแสบ
2) จุดชมวิวิทิวทัศน์/จุดเช็คอิน Check in จุดที่ 2 บริเวณท่าเรือบางกะปิ ริมคลองแสนแสบด้านหลังสำนักงานเขตบางกะปิ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

