



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50110000-3545

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,970,807 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบูรณะ ซ่อมแซมทางเท้า ฝาท่อระบายน้ำ ผิวจราจร บ้ายชื้อซอย สาธารณูปโภค สิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตละ 3,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้ากรณีที่มีผู้อำนวยการเขตออกตรวจพื้นที่ ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับความสะดวกในการสัญจรและลดอุบัติเหตุอันตรายที่อาจเกิดการเดินทาง โดยการจ้างเหมาและจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซม บำรุง รักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ซ่อมแซมทางเท้า ฝาท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิ
2. ซ่อมแซมบ้ายชื้อซอยที่มีสภาพชำรุด นอกเหนือจากที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการจราจรและขนส่ง
3. ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดในพื้นที่เขตบางกะปิ
4. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลอง เขิงสะพานข้างคลองในพื้นที่เขตบางกะปิ
5. ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตบางกะปิ
6. ซ่อมแซมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางกะปิ
7. ซ่อมแซมสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตบางกะปิ
8. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 18/01/2566 : - รายการ ซ่อมแซมถนนภายในสวนพฤษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง หจก. สทวิชัย จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : ซ่อมแซมภายในสวนพฤษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากบ่อยามถึงลานกุกโก๋		
	- หจก. สทวิชัย เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่สัญญา 6/2566 ลว. 13 ก.พ. 66 เริ่มสัญญาวันที่ 14 ก.พ. 2566		
	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 เม.ย. 66 ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 60 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	ซ่อมแซมพื้นที่ทางเท้าชอยรามค่าแหวง 24 แยก 20 จากชอยรามค่าแหวง 24 ถึงชอยรามค่าแหวง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6		
	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง		
	ซ่อมแซมผิวจราจรชอยรามค่าแหวง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด		
	- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบร่างขอบเขตรูปแบบและรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/03/2566 :		
	ซ่อมแซมภายในสวนพฤษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากบ่อยามถึงลานกุกโก๋		
	- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	ซ่อมแซมพื้นที่ทางเท้าชอยรามค่าแหวง 24 แยก 20 จากชอยรามค่าแหวง 24 ถึงชอยรามค่าแหวง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6		
	อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างเสนอราคา <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/04/2566 : 27/03/2566 :</p> <p>ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกูกัก</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง
รายงานครั้งที่5	<p>ซ่อมแซมพื้นที่ทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากซอยรามคำแหง 24 ถึงซอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกูกัก</p> <ul style="list-style-type: none">- ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รายงานครั้งที่6	<p>ซ่อมแซมพื้นที่ทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากซอยรามคำแหง 24 ถึงซอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/06/2566 :</p> <p>ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกูกัก</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รายงานครั้งที่7	<p>ซ่อมแซมพื้นที่ทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากซอยรามคำแหง 24 ถึงซอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองหัวหมาก จากปากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 ถึงชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างดำเนินการร่างรูปแบบรายการ <p>ซ่อมแซมซอยนวมินทร์ 1</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างดำเนินการร่างรูปแบบรายการ <p>ซ่อมแซมป้ายชื่อซอยบริเวณถนนรามคำแหง, ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอยนวมินทร์ 14 และซอยโพธิ์แก้ว 3</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบ เสนอโครงการ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/07/2566 : ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกูกัก</p> <ul style="list-style-type: none">- เบิกจ่ายแล้ว
	<p>ซ่อมแซมพื้นที่ทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากซอยรามคำแหง 24 ถึงซอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none">- ส่งมอบงาน 26 มิ.ย. 66 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน <p>ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองหัวหมาก จากปากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 ถึงชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>- อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง</p> <p>ซ่อมแซมขอยนวนมินทร์ 1</p> <p>- อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างและประกาศเชิญชวน</p> <p>ซ่อมแซมป้ายชื่อขอยบริเวณถนนรามคำแหง, ถนนกรุงเทพกรีฑา ขอยนวนมินทร์ 14 และขอยโพธิ์แก้ว 3</p> <p>- อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างและประกาศเชิญชวน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/08/2566 :</p> <p>ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกู่ไก่</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมพื้นที่ทางเท้าขอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากขอยรามคำแหง 24 ถึงขอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <p>- อยู่ระหว่างการค้าเนิการของผู้รับจ้าง</p> <p>ซ่อมแซมผิวจราจรขอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <p>- ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย</p> <p>ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองหัวหมาก จากปากขอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 ถึงชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย</p> <p>- อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง</p> <p>ซ่อมแซมขอยนวนมินทร์ 1</p> <p>- อยู่ระหว่างการค้าเนิการของผู้รับจ้าง</p> <p>ซ่อมแซมป้ายชื่อขอยบริเวณถนนรามคำแหง, ถนนกรุงเทพกรีฑา ขอยนวนมินทร์ 14 และขอยโพธิ์แก้ว 3</p> <p>- อยู่ระหว่างการค้าเนิการของผู้รับจ้าง</p>
รายงานครั้งที่9	<p>ซ่อมแซมผิวจราจรคันคลองหัวหมาก (ขอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5) จากถนนกรุงเทพกรีฑา 7 ถึงบ้านเลขที่ 4</p> <p>- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/09/2566 : ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกู่ไก่</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมพื้นที่ทางเท้าขอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากขอยรามคำแหง 24 ถึงขอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <p>- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมผิวจราจรขอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <p>- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองหัวหมาก จากปากขอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 ถึงชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย</p> <p>- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมขอยนวนมินทร์ 1</p> <p>- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมป้ายชื่อขอยบริเวณถนนรามคำแหง, ถนนกรุงเทพกรีฑา ขอยนวนมินทร์ 14 และขอยโพธิ์แก้ว 3</p> <p>- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว</p>
	<p>ซ่อมแซมผิวจราจรคันคลองหัวหมาก (ขอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5) จากถนนกรุงเทพกรีฑา 7 ถึงบ้านเลขที่ 4</p> <p>- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,970,807 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50110000-3545

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,970,807 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบูรณะ ซ่อมแซมทางเท้า ฝาท่อระบายน้ำ ผิวจราจร บ้ายชื้อซอย สาธารณูปโภค สิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตละ 3,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้ากรณีที่มีผู้อำนวยการเขตออกตรวจพื้นที่ ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับความสะดวกในการสัญจรและลดอุบัติเหตุอันตรายที่อาจเกิดการเดินทาง โดยการจ้างเหมาและจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซม บำรุง รักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ซ่อมแซมทางเท้า ฝาท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิ
2. ซ่อมแซมบ้ายชื้อซอยที่มีสภาพชำรุด นอกเหนือจากที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการจราจรและขนส่ง
3. ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดในพื้นที่เขตบางกะปิ
4. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลอง เขิงสะพานข้างคลองในพื้นที่เขตบางกะปิ
5. ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตบางกะปิ
6. ซ่อมแซมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางกะปิ
7. ซ่อมแซมสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตบางกะปิ
8. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 18/01/2566 : - รายการ ซ่อมแซมถนนภายในสวนพฤษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง หจก. สทวิชัย จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : ซ่อมแซมภายในสวนพฤษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากบ่อยามถึงลานกุกโก๋		
	- หจก. สทวิชัย เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่สัญญา 6/2566 ลว. 13 ก.พ. 66 เริ่มสัญญาวันที่ 14 ก.พ. 2566		
	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 เม.ย. 66 ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 60 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	ซ่อมแซมพื้นที่ทางเท้าชอยรามค่าแหวง 24 แยก 20 จากชอยรามค่าแหวง 24 ถึงชอยรามค่าแหวง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6		
	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง		
	ซ่อมแซมผิวจราจรชอยรามค่าแหวง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด		
	- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบร่างขอบเขตรูปแบบและรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/03/2566 :		
	ซ่อมแซมภายในสวนพฤษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากบ่อยามถึงลานกุกโก๋		
	- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	ซ่อมแซมพื้นที่ทางเท้าชอยรามค่าแหวง 24 แยก 20 จากชอยรามค่าแหวง 24 ถึงชอยรามค่าแหวง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6		
	อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง		

รายงานครั้งที่4	<p>ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างเสนอราคา <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/04/2566 : 27/03/2566 :</p> <p>ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกู่ไก่</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง
รายงานครั้งที่5	<p>ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากซอยรามคำแหง 24 ถึงซอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกู่ไก่</p> <ul style="list-style-type: none">- ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รายงานครั้งที่6	<p>ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากซอยรามคำแหง 24 ถึงซอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/06/2566 :</p> <p>ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกู่ไก่</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รายงานครั้งที่7	<p>ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากซอยรามคำแหง 24 ถึงซอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบคลองหัวหมาก จากปากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 ถึงชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างดำเนินการร่างรูปแบบรายการ <p>ซ่อมแซมซอยนวมินทร์ 1</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างดำเนินการร่างรูปแบบรายการ <p>ซ่อมแซมป้ายชื่อซอยบริเวณถนนรามคำแหง, ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอยนวมินทร์ 14 และซอยโพธิ์แก้ว 3</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบ เสนอโครงการ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/07/2566 : ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกู่ไก่</p> <ul style="list-style-type: none">- เบิกจ่ายแล้ว
	<p>ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากซอยรามคำแหง 24 ถึงซอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none">- ส่งมอบงาน 26 มิ.ย. 66 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน <p>ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบคลองหัวหมาก จากปากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 ถึงชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย</p>



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>- อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง</p> <p>ซ่อมแซมขอยนวนมินทร์ 1</p> <p>- อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างและประกาศเชิญชวน</p> <p>ซ่อมแซมป้ายชื่อขอยบริเวณถนนรามคำแหง, ถนนกรุงเทพกรีฑา ขอยนวนมินทร์ 14 และขอยโพธิ์แก้ว 3</p> <p>- อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างและประกาศเชิญชวน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/08/2566 :</p> <p>ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกู่ไก่</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมพื้นที่ทางเท้าขอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากขอยรามคำแหง 24 ถึงขอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <p>- อยู่ระหว่างการค้าเนินการของผู้รับจ้าง</p> <p>ซ่อมแซมผิวจราจรขอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <p>- ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย</p> <p>ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองหัวหมาก จากปากขอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 ถึงชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย</p> <p>- อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง</p> <p>ซ่อมแซมขอยนวนมินทร์ 1</p> <p>- อยู่ระหว่างการค้าเนินการของผู้รับจ้าง</p> <p>ซ่อมแซมป้ายชื่อขอยบริเวณถนนรามคำแหง, ถนนกรุงเทพกรีฑา ขอยนวนมินทร์ 14 และขอยโพธิ์แก้ว 3</p> <p>- อยู่ระหว่างการค้าเนินการของผู้รับจ้าง</p> <p>ซ่อมแซมผิวจราจรคันคลองหัวหมาก (ขอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5) จากถนนกรุงเทพกรีฑา 7 ถึงบ้านเลขที่ 4</p> <p>- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/09/2566 : ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกู่ไก่</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมพื้นที่ทางเท้าขอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากขอยรามคำแหง 24 ถึงขอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <p>- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมผิวจราจรขอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <p>- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองหัวหมาก จากปากขอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 ถึงชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย</p> <p>- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมขอยนวนมินทร์ 1</p> <p>- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมป้ายชื่อขอยบริเวณถนนรามคำแหง, ถนนกรุงเทพกรีฑา ขอยนวนมินทร์ 14 และขอยโพธิ์แก้ว 3</p> <p>- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมผิวจราจรคันคลองหัวหมาก (ขอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5) จากถนนกรุงเทพกรีฑา 7 ถึงบ้านเลขที่ 4</p> <p>- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,970,807 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50110000-3545

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,970,807 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบูรณะ ซ่อมแซมทางเท้า ฝาท่อระบายน้ำ ผิวจราจร บ้ายชื้อซอย สาธารณูปโภค สิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตละ 3,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้ากรณีกรณีที่ผู้อำนวยการเขตออกตรวจพื้นที่ ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับความสะดวกในการสัญจรและลดอุบัติเหตุอันตรายที่อาจเกิดการเดินทาง โดยการจ้างเหมาและจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซม บำรุง รักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ซ่อมแซมทางเท้า ฝาท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิ
2. ซ่อมแซมบ้ายชื้อซอยที่มีสภาพชำรุด นอกเหนือจากที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการจราจรและขนส่ง
3. ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดในพื้นที่เขตบางกะปิ
4. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลอง เขิงสะพานข้างคลองในพื้นที่เขตบางกะปิ
5. ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตบางกะปิ
6. ซ่อมแซมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางกะปิ
7. ซ่อมแซมสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตบางกะปิ
8. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 18/01/2566 : - รายการ ซ่อมแซมถนนภายในสวนพฤษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง หจก. สทวิชัย จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : ซ่อมแซมภายในสวนพฤษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากบ่อยามถึงลานกู่ไก่		
	- หจก. สทวิชัย เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่สัญญา 6/2566 ลว. 13 ก.พ. 66 เริ่มสัญญาวันที่ 14 ก.พ. 2566		
	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 เม.ย. 66 ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 60 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	ซ่อมแซมพื้นที่ทางเท้าชอยรามค่าแหวง 24 แยก 20 จากชอยรามค่าแหวง 24 ถึงชอยรามค่าแหวง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6		
	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง		
	ซ่อมแซมผิวจราจรชอยรามค่าแหวง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด		
	- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบร่างขอบเขตรูปแบบและรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/03/2566 :		
	ซ่อมแซมภายในสวนพฤษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากบ่อยามถึงลานกู่ไก่		
	- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	ซ่อมแซมพื้นที่ทางเท้าชอยรามค่าแหวง 24 แยก 20 จากชอยรามค่าแหวง 24 ถึงชอยรามค่าแหวง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6		
	อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง		



รายงานครั้งที่4	<p>ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างเสนอราคา <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/04/2566 : 27/03/2566 :</p> <p>ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกู่ไก่</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง
รายงานครั้งที่5	<p>ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากซอยรามคำแหง 24 ถึงซอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกู่ไก่</p> <ul style="list-style-type: none">- ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รายงานครั้งที่6	<p>ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากซอยรามคำแหง 24 ถึงซอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/06/2566 :</p> <p>ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกู่ไก่</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รายงานครั้งที่7	<p>ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากซอยรามคำแหง 24 ถึงซอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองหัวหมาก จากปากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 ถึงชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างดำเนินการร่างรูปแบบรายการ <p>ซ่อมแซมซอยนวนินทร์ 1</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างดำเนินการร่างรูปแบบรายการ <p>ซ่อมแซมป้ายชื่อซอยบริเวณถนนรามคำแหง, ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอยนวนินทร์ 14 และซอยโพธิ์แก้ว 3</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบ เสนอโครงการ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/07/2566 : ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกู่ไก่</p> <ul style="list-style-type: none">- เบิกจ่ายแล้ว
	<p>ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากซอยรามคำแหง 24 ถึงซอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none">- ส่งมอบงาน 26 มิ.ย. 66 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน <p>ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองหัวหมาก จากปากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 ถึงชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย</p>



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>- อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง</p> <p>ซ่อมแซมขอยนวนมินทร์ 1</p> <p>- อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างและประกาศเชิญชวน</p> <p>ซ่อมแซมป้ายชื่อขอยบริเวณถนนรามคำแหง, ถนนกรุงเทพกรีฑา ขอยนวนมินทร์ 14 และขอยโพธิ์แก้ว 3</p> <p>- อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างและประกาศเชิญชวน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/08/2566 :</p> <p>ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกู่ไก่</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมพื้นที่ทางเท้าขอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากขอยรามคำแหง 24 ถึงขอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <p>- อยู่ระหว่างการค้าเนิการของผู้รับจ้าง</p> <p>ซ่อมแซมผิวจราจรขอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <p>- ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย</p> <p>ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองหัวหมาก จากปากขอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 ถึงชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย</p> <p>- อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง</p> <p>ซ่อมแซมขอยนวนมินทร์ 1</p> <p>- อยู่ระหว่างการค้าเนิการของผู้รับจ้าง</p> <p>ซ่อมแซมป้ายชื่อขอยบริเวณถนนรามคำแหง, ถนนกรุงเทพกรีฑา ขอยนวนมินทร์ 14 และขอยโพธิ์แก้ว 3</p> <p>- อยู่ระหว่างการค้าเนิการของผู้รับจ้าง</p>
รายงานครั้งที่9	<p>ซ่อมแซมผิวจราจรคันคลองหัวหมาก (ขอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5) จากถนนกรุงเทพกรีฑา 7 ถึงบ้านเลขที่ 4</p> <p>- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/09/2566 : ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกู่ไก่</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมพื้นที่ทางเท้าขอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากขอยรามคำแหง 24 ถึงขอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <p>- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมผิวจราจรขอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <p>- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองหัวหมาก จากปากขอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 ถึงชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย</p> <p>- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมขอยนวนมินทร์ 1</p> <p>- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมป้ายชื่อขอยบริเวณถนนรามคำแหง, ถนนกรุงเทพกรีฑา ขอยนวนมินทร์ 14 และขอยโพธิ์แก้ว 3</p> <p>- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว</p>
	<p>ซ่อมแซมผิวจราจรคันคลองหัวหมาก (ขอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5) จากถนนกรุงเทพกรีฑา 7 ถึงบ้านเลขที่ 4</p> <p>- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,970,807 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50110000-3545

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,970,807 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบูรณะ ซ่อมแซมทางเท้า ฝาท่อระบายน้ำ ผิวจราจร บ้ายชื้อซอย สาธารณูปโภค สิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตละ 3,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้ากรณีกรณีที่ผู้อำนวยการเขตออกตรวจพื้นที่ ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับความสะดวกในการสัญจรและลดอุบัติเหตุอันตรายที่อาจเกิดการเดินทาง โดยการจ้างเหมาและจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซม บำรุง รักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ซ่อมแซมทางเท้า ฝาท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิ
2. ซ่อมแซมบ้ายชื้อซอยที่มีสภาพชำรุด นอกเหนือจากที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการจราจรและขนส่ง
3. ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดในพื้นที่เขตบางกะปิ
4. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลอง เขิงสะพานข้างคลองในพื้นที่เขตบางกะปิ
5. ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตบางกะปิ
6. ซ่อมแซมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางกะปิ
7. ซ่อมแซมสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตบางกะปิ
8. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 : - รายการ ซ่อมแซมถนนภายในสวนพฤษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง หจก. สทวิชัย จำกัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : ซ่อมแซมภายในสวนพฤษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากบ่อยามถึงลานกุกโก๋
- หจก. สทวิชัย เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่สัญญา 6/2566 ลว. 13 ก.พ. 66 เริ่มสัญญาวันที่ 14 ก.พ. 2566
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 เม.ย. 66 ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 60 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง
ซ่อมแซมพื้นที่ทางเท้าชอยรามค่าแหวง 24 แยก 20 จากชอยรามค่าแหวง 24 ถึงชอยรามค่าแหวง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6
อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง
ซ่อมแซมผิวจราจรชอยรามค่าแหวง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด
- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบร่างขอบเขตรูปแบบและรายการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/03/2566 :
ซ่อมแซมภายในสวนพฤษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากบ่อยามถึงลานกุกโก๋
- อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง
ซ่อมแซมพื้นที่ทางเท้าชอยรามค่าแหวง 24 แยก 20 จากชอยรามค่าแหวง 24 ถึงชอยรามค่าแหวง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6
อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างเสนอราคา <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/04/2566 : 27/03/2566 :</p> <p>ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกู่ไก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง
รายงานครั้งที่5	<p>ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากซอยรามคำแหง 24 ถึงซอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกู่ไก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รายงานครั้งที่6	<p>ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากซอยรามคำแหง 24 ถึงซอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/06/2566 :</p> <p>ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกู่ไก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รายงานครั้งที่7	<p>ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากซอยรามคำแหง 24 ถึงซอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบคลองหัวหมาก จากปากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 ถึงชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการร่างรูปแบบรายการ <p>ซ่อมแซมซอยนวนินทร์ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการร่างรูปแบบรายการ <p>ซ่อมแซมป้ายชื่อซอยบริเวณถนนรามคำแหง, ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอยนวนินทร์ 14 และซอยโพธิ์แก้ว 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบ เสนอโครงการ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/07/2566 : ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกู่ไก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว
	<p>ซ่อมแซมพื้นทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากซอยรามคำแหง 24 ถึงซอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง <p>ซ่อมแซมผิวจราจรซอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบงาน 26 มิ.ย. 66 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน <p>ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบคลองหัวหมาก จากปากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 ถึงชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง

ซ่อมแซมขอยนวนมินทร์ 1

- อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างและประกาศเชิญชวน

ซ่อมแซมป้ายชื่อขอยบริเวณถนนรามคำแหง, ถนนกรุงเทพกรีฑา ขอยนวนมินทร์ 14 และขอยโพธิ์แก้ว 3

- อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างและประกาศเชิญชวน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 31/08/2566 :

ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกู่ไก่

- เบิกจ่ายแล้ว

ซ่อมแซมพื้นที่ทางเท้าขอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากขอยรามคำแหง 24 ถึงขอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6

- อยู่ระหว่างการค้าเนินการของผู้รับจ้าง

ซ่อมแซมผิวจราจรขอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด

- ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองหัวหมาก จากปากขอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 ถึงชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย

- อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง

ซ่อมแซมขอยนวนมินทร์ 1

- อยู่ระหว่างการค้าเนินการของผู้รับจ้าง

ซ่อมแซมป้ายชื่อขอยบริเวณถนนรามคำแหง, ถนนกรุงเทพกรีฑา ขอยนวนมินทร์ 14 และขอยโพธิ์แก้ว 3

- อยู่ระหว่างการค้าเนินการของผู้รับจ้าง

ซ่อมแซมผิวจราจรคันคลองหัวหมาก (ขอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5) จากถนนกรุงเทพกรีฑา 7 ถึงบ้านเลขที่ 4

- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 30/09/2566 : ซ่อมแซมภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น (ด้านทิศใต้) จากป้อมยามถึงลานกู่ไก่

- เบิกจ่ายแล้ว

ซ่อมแซมพื้นที่ทางเท้าขอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากขอยรามคำแหง 24 ถึงขอยรามคำแหง 24 แยก 20 แยกย่อย 5, 6

- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว

ซ่อมแซมผิวจราจรขอยรามคำแหง 26 ระหว่างประตู 3 ถึงประตู 5 บ.โอสถสภา จำกัด

- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว

ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองหัวหมาก จากปากขอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 ถึงชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย

- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว

ซ่อมแซมขอยนวนมินทร์ 1

- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว

ซ่อมแซมป้ายชื่อขอยบริเวณถนนรามคำแหง, ถนนกรุงเทพกรีฑา ขอยนวนมินทร์ 14 และขอยโพธิ์แก้ว 3

- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว

ซ่อมแซมผิวจราจรคันคลองหัวหมาก (ขอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5) จากถนนกรุงเทพกรีฑา 7 ถึงบ้านเลขที่ 4

- ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,970,807 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

