



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50110000-3548

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,300,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุง ทัดนียภาพพื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครให้มีความสะอาด

ร่มรื่นและสวยงาม โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้มี 5 นโยบายทันใจ สะอาด สะดวก ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี วิถีพอเพียง

โดยการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามมาตรฐานโลก (โดยเฉลี่ยประมาณ 7 ตร.ม./ประชากร 1 คน)

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำนักงานเขตบางกะปิ เป็นพื้นที่สำนักงานเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 28.523 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร

147,800 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและอัตราประชากรแฝง

สืบเนื่องจากความเจริญเติบโตตามศักยภาพ ของพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ให้มีความร่มรื่นสวยงามสอดคล้องกับจำนวนประชากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำนักงานเขตบางกะปิ

ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตบางกะปิ

?เขตบางกะปิเป็นแหล่งพักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดของกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร?

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่ให้สวยงามและร่มรื่น

2.3 เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน

2.4 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เขตบางกะปิ บริเวณเกาะกลางถนนหัวหมาก ตั้งแต่สะพานข้ามคลองจิก ถึง หน้าคอนโดลุมพินี วิลด์ รวมค่าแห่ง 26

ระยะทางยาวประมาณ 580 เมตร (ทั้ง 2 ฝั่ง) ขนาดพื้นที่ที่จะดำเนินการ 580 ตารางเมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ปรับปรุง จากเดิมบริเวณเกาะกลางถนนหัวหมาก (สะพานข้ามคลองจิก

ถึงหน้าคอนโดลุมพินี วิลด์ รวมค่าแห่ง 26) เป็นเส้นทางจักรยานริมคลองแสนแสบ (จากท้ายซอยรามคำแหง 9 ถึงสุดพื้นที่เขตบางกะปิ (พระราม 9))

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/03/2566 : อยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบเอกสารในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 14/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกโครงการในระบบ E-GP เนื่องจากต้องปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว128

ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ข้อ 1. การปรับปรุงระบบ e-GP (ระยะที่ 5)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/05/2566 : อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบความถูกต้องของประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดวันประกาศ เป็นวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างให้ผู้ประกอบการอุธรณ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่ 8 :: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฯ : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 27/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,300,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50110000-3548

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,300,000 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุง ทักษะสภาพพื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครให้มีความสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้มี 5 นโยบายที่สนใจ สะอาด สะดวก ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี วิถีพอเพียง โดยการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามมาตรฐานโลก (โดยเฉลี่ยประมาณ 7 ตร.ม./ประชากร 1 คน) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำนักงานเขตบางกะปิ เป็นพื้นที่สำนักงานเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 28.523 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร 147,800 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและอัตราประชากรแฝง

สืบเนื่องจากความเจริญเติบโตตามศักยภาพ ของพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ให้มีความร่มรื่นสวยงามสอดคล้องกับจำนวนประชากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำนักงานเขตบางกะปิ

ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตบางกะปิ

?เขตบางกะปิเป็นแหล่งพักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดของกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร?

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่ให้สวยงามและร่มรื่น

2.3 เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน

2.4 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เขตบางกะปิ บริเวณเกาะกลางถนนห้วยหมาก ตั้งแต่สะพานข้ามคลองจิก ถึง หน้าคอนโดลุมพินี วิลล์ งามคำแหง 26

ระยะทางยาวประมาณ 580 เมตร (ทั้ง 2 ฝั่ง) ขนาดพื้นที่ที่จะดำเนินการ 580 ตารางเมตร

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 18/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ปรับปรุง จากเดิมบริเวณเกาะกลางถนนห้วยหมาก (สะพานข้ามคลองจิก ถึงหน้าคอนโดลุมพินี วิลล์ งามคำแหง 26) เป็นเส้นทางจักรยานริมคลองแสนแสบ (จากท้ายซอยรามคำแหง 9 ถึงสุดพื้นที่เขตบางกะปิ (พระราม 9))

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 28/03/2566 : อยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบเอกสารในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 14/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกโครงการในระบบ E-GP เนื่องจากต้องปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว128

ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ข้อ 1. การปรับปรุงระบบ e-GP (ระยะที่ 5)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 22/05/2566 : อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบความถูกต้องของประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	กำหนดวันประกาศ เป็นวันที่ 29 พฤษภาคม 2566		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างให้ผู้ประกอบการอุธรณ์	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฯ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 27/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,300,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

