



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50120000-3678

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุริยา แก้วพวง 02 521 0148

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยปรากฏว่า ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตบางเขน มีสภาพชำรุด เนื่องจากการใช้งานมานานและช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง ทำให้ถนน ตรอก ซอย

ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บ่อพักท่อระบายน้ำทรุดตัว ฝาบ่อพักแตกกร้าว เกิดปัญหาต่อการจราจร

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องทำการจัดซ่อมผิวจราจรใหม่และจัดซ่อมแซมขอบบ่อพัก พร้อมฝาบ่อพัก

เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยส่วนรวมและสามารถใช้งานได้เป็นปกติ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตบางเขน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตบางเขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |  |                |                     |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ออกแบบ (จัดทำแบบรูป)  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำประมาณราคา   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งตรวจร่างสัญญา 2 ซอย  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ ดึงนี้ ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน 1 งาน , ตรวจร่างสัญญา จำนวน 1 งาน , พิจารณาแบบรูป จำนวน 4 งาน   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ ดึงนี้ ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน 2 งาน , รายงานขอจ้าง จำนวน 1 งาน , พิจารณาแบบรูป จำนวน 4 งาน รวมทั้งหมดเป็น 7 งาน                               |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ ดึงนี้ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1 งาน , ดำเนินการตามสัญญา จำนวน 1 งาน , รายงานขอจ้าง จำนวน 1 งาน , พิจารณาแบบรูป จำนวน 3 งาน รวมทั้งหมดเป็น 7 งาน |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ ดึงนี้ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2 งาน , ดำเนินการตามสัญญา จำนวน 1 งาน , ตรวจร่างสัญญา จำนวน 1 งาน ,   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ ดึงนี้ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2 งาน , ดำเนินการตามสัญญา จำนวน 1 งาน , รววงค่าประสัญญา จำนวน 1 งาน   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 30/06/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ดึงนี้ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3 งาน , ส่งมอบงาน 18 มิ.ย.63 จำนวน 1 งาน, ลงสัญญา 25 มิ.ย.63 จำนวน 1 งาน, อยู่ระหว่างประมาณราคา 1 งาน                                 |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 29/07/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ดึงนี้ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4 งาน , ส่งมอบงาน 21 ก.ค.63 จำนวน 1 งาน, จัดทำแบบรูป จำนวน 1 งาน  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 25/08/2563 : ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,320,762 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

