



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบางเขนรักษ์เทพริักษ์ (โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ปี 2561 รักษาไว้ ปี 2563)

รหัสโครงการ... : 50120000-3690

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพิชามณูษ์ คุณาโรจนรัตน์

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนเทพริักษ์ เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเขตบางเขนและเขตสายไหม พบว่ายังมีปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่หลายด้าน เช่น มีการลักลอบทิ้งขยะบริเวณที่วางริมทาง ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ สภาพต้นไม้ไม่สวยงาม การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ขวางกีดขวางทางเท้า ทางเท้าและผิวการจราจรชำรุด เศษขยะและใบไม้ หน้าช่องตะแกรงระบายน้ำ การจอดรถหรือขับซิ่งรถบนทางเท้า ทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และอาจเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดโครงการ ขึ้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในด้านต่าง ๆ ของถนนเทพริักษ์เช่น การจัดระเบียบทางเท้า ป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ตลอดจนการปรับปรุงผิวจราจร และภูมิทัศน์บริเวณข้างเคียง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ถนนเทพริักษ์ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตบางเขนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนา ปรับปรุงถนนเทพริักษ์ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสวยงาม เป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรไป-มา
- 2.2 เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการในพื้นที่มีส่วนร่วมในการรับรู้ และร่วมแก้ไขปัญห
- 2.3 เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ที่ชำรุด หรืออยู่ในภาวะเสี่ยงให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
- 2.4 เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มาได้ทางได้สะดวก และปลอดภัย
- 2.5 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางเขน และประชาชนที่สัญจรไป-มา
- 2.6 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขต
- 2.7 เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตบางเขน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ถนนเทพริักษ์ มีการจัดระเบียบให้มีความสวยงาม ผิวจราจรเรียบ ทางเท้าสะอาดไม่ชำรุด ประชาชนเดินทางได้สะดวก ปลอดภัย ไม่มีผู้ค้า รถวิ่งและจอดบนทางเท้า ไม่มีขยะหรือสิ่งปฏิกูล และมีต้นไม้ร่มรื่นสวยงาม

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) โครงการบางเขนรักษ์เทพริักษ์ (โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ปี 2561 รักษาไว้ ปี 2563)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และเวียนแจ้งทุกฝ่ายส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการให้ผู้อำนวยการเขตพิจารณาลงนามเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามโครงการเรียบร้อยแล้ว ทุกฝ่ายปฏิบัติตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม บริเวณถนนเทพริักษ์ เช่น ตัดแต่งต้นไม้ ปรับปรุงผิวการจราจร ล้างถนน เป็นต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนและกิจกรรม เช่น ล้างฝุ่นละอองเพื่อลดมลพิษ กวดขันผู้ขับซิ่งรถบนทางเท้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเทพารักษ์ ประจำเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ถนนเทพารักษ์ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเทพารักษ์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 31/05/2563 : ดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนเทพารักษ์อย่างต่อเนื่อง ตามแผนการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เช่น การตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ การจัดเก็บขยะ การตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่าง การปรับปรุงถนน เป็นต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 26/06/2563 : ดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเทพารักษ์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดำเนินการกันรั้วชั่วคราวกันประชาชนลักลอบนำขยะมาทิ้งที่ว่างเปล่าถนนเทพารักษ์ฝั่งขาเข้า เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง จัดเก็บผักตบชวาในคู คลองแหล่งน้ำ จัดเก็บขยะ ตรวจตราสภาพถนน เป็นต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่15	<p>:: 30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงถนนเทพารักษ์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่15	<p>:: 9/29/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

