



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

รหัสโครงการ... : 50120000-3719

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,419,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนัยนา ปานช้าง โทร.5877

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในโรงเรียน ซึ่งการปรับปรุงอาคารสถานที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงได้ดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและถูกสุขลักษณะ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ปรับปรุงอาคาร 1,5,6,7 เนื่องจากก่อสร้างเป็นแบบนั่งยอง จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนให้เป็นโถงโครกแบบนั่งราบ
- ปรับปรุงห้องเรียนฝึกอาชีพ เนื่องจากบริเวณห้องดังกล่าวมีสภาพเก่าชำรุดไม่มาตรฐานเป็นห้องสหกรณ์และการเรียนฝึกอาชีพแก่นักเรียน มีการฝึกทำขนมอบและเรียนเสริมสวย จำเป็นต้องปรับปรุงให้มีสภาพที่สะอาดเหมาะสมกับเป็นสถานที่เรียนทำขนม ห้องสหกรณ์และห้องเรียนเสริมสวย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.ปรับปรุงห้องน้ำครู นักเรียน อาคาร 1
  - 2.ปรับปรุงห้องน้ำครู นักเรียนอาคาร 5
  - 3.ปรับปรุงห้องน้ำครู นักเรียน อาคาร 6
  - 4.ปรับปรุงห้องน้ำครู นักเรียน อาคาร 7
  - 5.ปรับปรุงห้องเรียนฝึกอาชีพ
  - 6.ครุภัณฑ์ 2 รายการ
- ตามแบบขบข.15/2562 จำนวน 1 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรายงานผลพิจารณาราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ประกาศประกวดราคา 21-28 พ.ย.62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา 28 ก.พ.63 (1,253,861.-) ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สิ้นสุดสัญญา 28/5/63)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สิ้นสุดสัญญา 28/5/63)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,253,861 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

