



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50120000-3724

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 863,045 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิจิตร สิงห์ชัย โทร. 5873

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองหลวง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเมืองจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น สำนักงานเขตบางเขน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในจึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกซ่อมและปลูกเพิ่มถนนเทพารักษ์, ถนนผลาสินธุ์,สวนหย่อมหน้าพุทธวิद्याลัยและประดับตกแต่งภายในสำนักงานเขต เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโรคร้อนและมลภาวะทางอากาศ และประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับทั่วพื้นที่เขตให้สวยงาม เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการปลูกต้นไม้และการปรับปรุงพื้นที่เดิมให้เป็นระเบียบ และมีความสวยงาม ซึ่งสำนักงานเขตบางเขน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รับผิดชอบ
3. เพื่อรักษาภาวะสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อประดับตกแต่งเมืองให้สวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมที่ 1 ปลูกซ่อมถนนเทพารักษ์ ถนนผลาสินธุ์ และปลูกซ่อมและประดับตกแต่งภายในสำนักงานเขต และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 800,300.-บาท

กิจกรรมที่ 2 ประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับทั่วพื้นที่เขต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ถนนเทพารักษ์ สวนหย่อมหน้าพุทธวิद्याลัย และภายในสำนักงานเขต ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก และอุปกรณ์ในการตกแต่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 499,700.-บาท

2.เป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ตกลงร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม (10 ไร่)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจากดกลาง) 9. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : จัดเตรียมร่างโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ มี 2 กิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : กิจกรรมที่ 1 ได้ดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการสำรวจพื้นที่ 2.ความต้องการวัสดุอุปกรณ์และต้นไม้ดอกไม้ประดับ		
	3.ขอความเห็นชอบ 4.ประกาศรายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างให้ผู้มีความรู้ทางกฎหมายตรวจร่างสัญญาตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : หนังสือที่ 1907/00032 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	จำนวน 1,300,000.-บาท ให้กับสำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : ประจาเดือนมีนาคม 2563 ได้รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อต้นไม้วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง จำนวน 15		
	รายการ จำนวนเงิน 988,800.-บาท ขอให้หลักประกันสัญญาตามวงจรรักษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 22/4/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินฯ กิจกรรมที่ 1 ส่วนกิจกรรมที่ 2 รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อต้นไม้วัสดุปลูกฯ ประกาศผลการพิจารณา ประกาศผู้ชนะฯ ลงนามใบสั่งซื้อ		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 863,045 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/5/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และให้นำหลักประกันสัญญามาวางค้ำประกัน และลงนามใบสั่งซื้อ		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: รายงานการตรวจรับ รายงานผลและฎีกาเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 400,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

