



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3796

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสามารถ ศรีประสม 02 521 0148

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

- กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนพื้นที่ตอนปลายของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มอยู่ในอิทธิพลของการขึ้น-ลงของระดับน้ำทะเล มีการทรุดตัวของแผ่นดินมากขึ้นทุกปี ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามีปริมาณมากขึ้นในแต่ละปี ตลอดจนกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านประชากร เศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จนส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่นปัญหามลพิษ ปัญหาการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้พยายามรณรงค์ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

- ในพื้นที่สำนักงานเขตบางเขน มีจุดอ่อนน้ำท่วมซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังมาโดยตลอดเพราะมีลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ พื้นที่บางส่วนเป็นถนนเก่ามีระบบท่อที่มีขนาดเล็ก ประสิทธิภาพการระบายน้ำน้อย และมีคู คลอง ลำรางต่าง ๆ ในพื้นที่ จำนวน 34 คลอง ความยาว 52,599 ม. โดยทางด้านทิศเหนือรับปริมาณน้ำจากคลองทกวาของจังหวัดปทุมธานี และระบายน้ำลงคลองบางบัวไปลงคลองแสนแสบ ออกที่สถานีสูบน้ำพระโขนง ช่วงขอยสุขุมวิท 50 ซึ่งประสบปัญหาการระบายน้ำในคลองหลักได้ล่าช้า เพราะคลองแสนแสบ มีความยาวและอยู่ไกลจากสถานีสูบน้ำ ตลอดจนมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากน้ำท่วมขังในฤดูฝน จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมในการแก้ไขภาวะน้ำท่วมขัง โดยจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และยกระดับปัญหาด้านความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาเหตุน้ำท่วมขัง
 2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจราจร การสัญจรของยานพาหนะเป็นไปโดยสะดวก ไม่ต้องติดขัดจากสาเหตุน้ำท่วม
 3. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานคร
 4. เป็นแนวทางในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ทันที่ เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
 5. เพื่อให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนโดยประสานหน่วยงานต่าง ๆ แก้ไขปัญหาทันที่ เช่นสำนักการระบายน้ำ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนหน่วยงานอาสาสมัครในรูปต่าง ๆ ในฐานะเจ้าของพื้นที่
6. ลดบริเวณพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตบางเขน และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากน้ำท่วมขัง โดยสำนักงานเขตบางเขนมีจุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน 4 จุด และจุดเฝ้าระวัง จำนวน 7 จุด รวมเป็นทั้งหมด 11 จุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตบางเขน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินการ/จัดทำโครงการขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : สำรววัสดุและอุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : สำรววัสดุอุปกรณ์ต่างๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรววัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องสูบน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ตรวจเช็คสภาพ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	:: 29/04/2564 : ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้ว จำนวน 12 เครื่อง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 31/05/2564 : ดำเนินการบรรจุกระสอบทราย เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/06/2564 : ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 2 จุด จุดฝักระวัง จำนวน 5 จุด ในพื้นที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

