



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50120000-3884

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปรากฏว่า ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตบางเขน มีสภาพชำรุด เนื่องจากการใช้งานมานานและช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง ทำให้ถนน ตรอก ซอย

ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บ่อพักท่อระบายน้ำทรุดตัว ฝาบ่อพักแตกร้าว เกิดปัญหาต่อการจราจร

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องทำการจัดซ่อมผิวจราจรใหม่และจัดซ่อมแซมขอบบ่อพัก พร้อมฝาบ่อพัก

เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยส่วนรวมและสามารถใช้งานได้เป็นปกติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตบางเขน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตบางเขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : วางแผนการดำเนินการและจัดทำประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2564 : รายงานผลการพิจารณาราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 งาน, ส่งมอบงาน 1 งาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/03/2565 : อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งวงค้ำฯ 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งวงค้ำฯ 1 งาน, ลงนามสัญญาแล้ว 1 งาน, ส่งตรวจร่างสัญญา 1 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : เบิกจ่ายแล้ว 2 งาน, ลงนามสัญญาแล้ว 2 งาน, อยู่ระหว่างรอวงค้ำฯประกันสัญญา 1 งาน, รายงานแบบสรุปรายการ 2 งาน รวมทั้งหมด 7 งาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/07/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว จำนวน 2 งาน, ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2565 จำนวน 1 งาน, และรายงานขอจ้าง จำนวน 2 งาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : เบิกจ่ายแล้ว 4 งาน, คาดว่าส่งมอบงาน 1 งาน (วันที่ 2 กันยายน 2565), ลงนามสัญญาแล้ว 2 งาน ผลการดำเนินงานติดเป็นร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2565 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 5 งาน, ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 2 งาน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50120000-3884

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปรากฏว่า ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตบางเขน มีสภาพชำรุด เนื่องจากการใช้งานมานานและช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง ทำให้ถนน ตรอก ซอย
ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บ่อพักที่ระบายน้ำทรุดตัว ฝาบ่อพักแตกกร้าว เกิดปัญหาต่อการจราจร
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องทำการจัดซ่อมผิวจราจรใหม่และจัดซ่อมแซมขอบบ่อพัก พร้อมฝาบ่อพัก
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยส่วนรวมและสามารถใช้งานได้เป็นปกติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตบางเขน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตบางเขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.6 สนับสุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : วางแผนการดำเนินการและจัดทำประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2564 : รายงานผลการพิจารณาราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 งาน, ส่งมอบงาน 1 งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/03/2565 : อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งวางค้ำฯ 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งวางค้ำฯ 1 งาน, ลงนามสัญญาแล้ว 1 งาน, ส่งตรวจร่างสัญญา 1 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : เบิกจ่ายแล้ว 2 งาน, ลงนามสัญญาแล้ว 2 งาน, อยู่ระหว่างรอวางค้ำฯประกันสัญญา 1 งาน, รายงานแบบรูปรายการ 2 งาน		
	รวมทั้งหมด 7 งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/07/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว จำนวน 2 งาน, ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2565 จำนวน 1 งาน, และรายงานขอจ้าง จำนวน 2 งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : เบิกจ่ายแล้ว 4 งาน, คาดว่าส่งมอบงาน 1 งาน (วันที่ 2 กันยายน 2565), ลงนามสัญญาแล้ว 2 งาน		
	ผลการดำเนินงานติดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/09/2565 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 5 งาน, ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 2 งาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50120000-3884

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปรากฏว่า ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตบางเขน มีสภาพชำรุด เนื่องจากการใช้งานมานานและช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง ทำให้ถนน ตรอก ซอย
ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บ่อพักท่อระบายน้ำทรุดตัว ฝาบ่อพักแตกร้าว เกิดปัญหาต่อการจราจร
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องทำการจัดซ่อมผิวจราจรใหม่และจัดซ่อมแซมขอบบ่อพัก พร้อมฝาบ่อพัก
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยส่วนรวมและสามารถใช้งานได้เป็นปกติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตบางเขน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตบางเขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : วางแผนการดำเนินการและจัดทำประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2564 : รายงานผลการพิจารณาราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 งาน, ส่งมอบงาน 1 งาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/03/2565 : อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งวางค้ำฯ 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งวางค้ำฯ 1 งาน, ลงนามสัญญาแล้ว 1 งาน, ส่งตรวจร่างสัญญา 1 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : เบิกจ่ายแล้ว 2 งาน, ลงนามสัญญาแล้ว 2 งาน, อยู่ระหว่างรอวางค้ำประกันสัญญา 1 งาน, รายงานแบบสรุปรายการ 2 งาน รวมทั้งหมด 7 งาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/07/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว จำนวน 2 งาน, ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2565 จำนวน 1 งาน, และรายงานขอจ้าง จำนวน 2 งาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : เบิกจ่ายแล้ว 4 งาน, คาดว่าส่งมอบงาน 1 งาน (วันที่ 2 กันยายน 2565), ลงนามสัญญาแล้ว 2 งาน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2565 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 5 งาน, ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 2 งาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
รหัสโครงการ... : 50120000-3884 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปรากฏว่า ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตบางเขน มีสภาพชำรุด เนื่องจากการใช้งานมานานและช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง ทำให้ถนน ตรอก ซอย
ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บ่อพักท่อระบายน้ำทรุดตัว ฝาบ่อพักแตกกร้าว เกิดปัญหาต่อการจราจร
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องทำการจัดซ่อมผิวจราจรใหม่และจัดซ่อมแซมขอบบ่อพัก พร้อมฝาบ่อพัก
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยส่วนรวมและสามารถใช้งานได้เป็นปกติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตบางเขน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตบางเขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : วางแผนการดำเนินการและจัดทำประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : รายงานผลการพิจารณาราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 งาน, ส่งมอบงาน 1 งาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/03/2565 : อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งวางค้ำฯ 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งวางค้ำฯ 1 งาน, ลงนามสัญญาแล้ว 1 งาน, ส่งตรวจร่างสัญญา 1 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1
งาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : เบิกจ่ายแล้ว 2 งาน, ลงนามสัญญาแล้ว 2 งาน, อยู่ระหว่างรอวางค้ำประกันสัญญา 1 งาน, รายงานแบบบูรณาการ 2 งาน
รวมทั้งหมด 7 งาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว จำนวน 2 งาน, ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2565 จำนวน 1 งาน,
และรายงานขอจ้าง จำนวน 2 งาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2565 : เบิกจ่ายแล้ว 4 งาน, คาดว่าส่งมอบงาน 1 งาน (วันที่ 2 กันยายน 2565), ลงนามสัญญาแล้ว 2 งาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผลการดำเนินงานติดเป็นร้อยละ 100

รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2565 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 5 งาน, ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 2 งาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

