



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองลาดพร้าวในพื้นที่เขตบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3957

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสามารถ ศรีประสม โทร.5863

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคู คลอง อยู่เป็นจำนวนมาก และมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มีความสัมพันธ์กับน้ำ ซึ่งในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้มีการอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การพัฒนา สิ่งบริการต่าง ๆ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความเสื่อมโทรมของการจัดการคุณภาพน้ำในคลองต่าง ๆ ปัญหาการทิ้งขยะ ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ริมคลอง ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้ และคู คลองบางสายต้นเงิน เนื่องจากการสะสมของวัชพืชและเศษขยะ ๆ เมื่อถึงฤดูฝนไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนที่พำนักอาศัยในชุมชนและบ้านเรือนใกล้เคียง อีกทั้งยังทำให้ทัศนียภาพริมคลองสูญเสียความสวยงาม คลองลาดพร้าว ในความรับผิดชอบของเขตบางเขน ซึ่งมีระยะทาง 7,165 เมตร มีการก่อสร้างเขื่อนทางเดิน ระยะ 3,077 เมตร

สำนักงานเขตบางเขน ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ โดยดำเนินการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองลาดพร้าว โดยเสริมสร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และชุมชน ในพื้นที่เขตในการรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อจัดการปัญหาขยะในลำคลอง และปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองลาดพร้าว
- 2.2 เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ริมคลองลาดพร้าวให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ปัญหาขยะ และน้ำเน่าเสีย ได้รับการแก้ไขในพื้นที่โดยความร่วมมือของชุมชน
- 3.2 ปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม ดดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชนริมคลองลาดพร้าว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับ การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้อง กับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2565 : วางแผนการดำเนินการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 29/11/2565 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ริมคลองและจัดเก็บขยะ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 28/12/2565 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ในสวนพลาสิน์ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 23/01/2566 : ดำเนินการตกแต่งบริเวณสวนพลาสิน์ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 24/02/2566 : ดำเนินการตกแต่งบริเวณสวนพลาสิน์ อย่างต่อเนื่องให้ดูเรียบร้อยและสวยงาม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 24/03/2566 : ดำเนินการซ่อมแซมแนวรั้วกันตกริมคลอง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: ดำเนินการจัดเก็บขยะและตกแต่งริมคลอง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 26/05/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตกแต่งริมคลอง และซ่อมแซมราวกันตกริมคลอง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|-------------------|--|--|------------------------------------|
| | :: 24/06/2566 : ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชนริมคลองลาดพร้าว และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง เช่น รวากันตก ตัดแต่งต้นไม้ | | |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: 24/07/2566 : ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าที่ชำรุด | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 | :: 28/08/2566 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ริมคลองและบริเวณสถานที่พักผ่อน | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 | :: 27/09/2566 : ดำเนินการซ่อมแซมพื้นทางเดินและบำรุงรักษาจุดเข็ควอน | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 27/09/2566 : ดำเนินการซ่อมแซมพื้นทางเดินและบำรุงรักษาจุดเข็ควอน | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

