



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองลาดพร้าวในพื้นที่เขตบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3957

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสามารถ ศรีประสม โทร.5863

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคู คลอง อยู่เป็นจำนวนมาก และมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มีความสัมพันธ์กับน้ำ ซึ่งในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้มีการอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การพัฒนา สิ่งบริการต่าง ๆ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความเสื่อมโทรมของการจัดการคุณภาพน้ำในคลองต่าง ๆ ปัญหาการทิ้งขยะ ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ริมคลอง ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้ และคู คลองบางสายต้นเขิน เนื่องจากการสะสมของวัชพืชและเศษขยะ ๆ เมื่อถึงฤดูฝนไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนที่พำนักอาศัยในชุมชนและบ้านเรือนใกล้เคียง อีกทั้งยังทำให้ทัศนียภาพริมคลองสูญเสียความสวยงาม คลองลาดพร้าว ในความรับผิดชอบของเขตบางเขน ซึ่งมีระยะทาง 7,165 เมตร มีการก่อสร้างเขื่อนทางเดิน ระยะ 3,077 เมตร

สำนักงานเขตบางเขน ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ โดยดำเนินการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองลาดพร้าว โดยเสริมสร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และชุมชน ในพื้นที่เขตในการรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อจัดการปัญหาขยะในลำคลอง และปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองลาดพร้าว
- 2.2 เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ริมคลองลาดพร้าวให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 ปัญหาขยะ และน้ำเน่าเสีย ได้รับการแก้ไขในพื้นที่โดยความร่วมมือของชุมชน
- 3.2 ปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม ดดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชนริมคลองลาดพร้าว

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับ การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้อง กับเอกลักษณ์ของพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2565 : วางแผนการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2565 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ริมคลองและจัดเก็บขยะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2565 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ในสวนพลาสิน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/01/2566 : ดำเนินการตกแต่งบริเวณสวนพลาสิน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2566 : ดำเนินการตกแต่งบริเวณสวนพลาสิน์ อย่างต่อเนื่องให้ดูเรียบร้อยและสวยงาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2566 : ดำเนินการซ่อมแซมแนวรั้วกันตกริมคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ดำเนินการจัดเก็บขยะและตกแต่งริมคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตกแต่งริมคลอง และซ่อมแซมราวกันตกริมคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 24/06/2566 : ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชนริมคลองลาดพร้าว และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง เช่น รวากันตก ตัดแต่งต้นไม้		
รายงานครั้งที่ 10	:: 24/07/2566 : ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าที่ชำรุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 28/08/2566 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ริมคลองและบริเวณสถานที่พักผ่อน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 27/09/2566 : ดำเนินการซ่อมแซมพื้นทางเดินและบำรุงรักษาจุดเข็ควอน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/09/2566 : ดำเนินการซ่อมแซมพื้นทางเดินและบำรุงรักษาจุดเข็ควอน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

