



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50130000-3517

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบังอร จันทานิชโทร. 02 5407160

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมือง เพื่อสร้างอากาศที่สดชื่น และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้สนองต่อนโยบาย ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความตระหนัก ช่วยกันปลูกต้นไม้ จัดสวนภายในบ้าน สำนักงานให้สวยงาม สร้างอากาศสดชื่น ลดภาวะโลกร้อน และช่วยกันปลูกต้นไม้สร้างภูมิทัศน์ให้โลกงดงามต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สำนักงานเขตสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่สีเขียวตามนิยามสวน 9 ประเภท
2. เพื่อใช้พื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งกรอมลภาวะของเมืองและรองรับกิจกรรมทางสังคม
3. เพื่อเสนอข้อมูลพื้นที่สีเขียวระดับพื้นที่เขตมีนบุรี ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อใช้ข้อมูลพื้นที่สีเขียวสำรองนำไปพัฒนาเป็นสวนหย่อม สวนสาธารณะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำรวจพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีของกรุงเทพมหานคร ที่มีอยู่จริงในพื้นที่เขตรายงานข้อมูลพื้นที่ ตามแบบ สสส.01-1 จำนวน 4 ครั้งต่อปี (3 แห่ง/ไตรมาส) รวม 12 แห่ง/ปี เดือนธันวาคม , มีนาคม, มิถุนายนและกันยายน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมลงแผนที่ภาพถ่ายของพื้นที่ และรายละเอียดประกอบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดที่ 8 (ตัวชี้วัดเจรจา 5) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 :สำรวจพื้นที่บริเวณร่องราวสะพาน ถนนมีนพัฒนา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : ดำเนินกิจกรรมทำสวนหย่อม หน้าเดอะคิวพลัสคอนโดมีนบุรี ใกล้สี่แยกมีนบุรี ถนนสุวินทวงศ์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : ทำการปรับปรุงสวนหย่อมพื้นที่ของหน่วยงานเอกชน พื้นที่ 453.68 ตร.ม บริเวณหน้าเดอะคิวพลัสคอนโดมีนบุรี ใกล้สี่แยกมีนบุรี ถนนสุวินทวงศ์ เพื่อให้เกิดความสวยงาม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 :จัดสวนแนวตั้งบัสสถา ซอยสุวินทวงศ์ 8 ถนนสุวินทวงศ์ จำนวน 72.76 ตร.วา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : จัดสวนหย่อมภายในบริษัทเค.เอส โปรดัคส์แลนด์แอนด์ซัพพลาย ถนนราษฎร์อุทิศ พื้นที่ 4780.60 ตร.ม.			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2020-4-24 :จัดทำสวนหย่อมภายใน หจก.ปัญญานิมิต เลขที่ 74/59 ซอยคุ่มเกล้า 4 ถนนคุ่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี พื้นที่ 10ไร่ 3งาน 78.6 ตารางวา			
	จัดสวนกระถางเพื่อทิ้งฟ้าราวสะพาน ถนนมีนพัฒนา พื้นที่ 80.5 ตารางวา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 2020-5-29 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว พร้อมสรุปรายงานผู้บริหารเขตทราบ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

