



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

รหัสโครงการ... : 50130000-3561

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกิตติพงศ์ สุดเลิศ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตมีนบุรีมีพื้นที่โดยรวม 63.645 ตรม. มีลำรางทั้งหมด 64 คลอง รวมความยาว 107,610 เมตร

สภาพพืชมารั่วไปยังมีประชาชนอาศัยคลองเป็นทางสัญจร และยังใช้คลองในการดำรงชีวิตและการระบายน้ำและระบายน้ำเมื่อถึงฤดูฝน

ปัญหาที่ถูกร้องเรียนจากประชาชนคือปัญหาการระบายน้ำไหลไม่สะดวก ทำให้น้ำคูลงในพื้นที่เกิดการเน่าเสีย

สาเหตุเกิดจากคูคลองตื้นเขินและมีผักตบชวาวัชพืชปิดขวางทางน้ำไหลและทางสัญจร สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สะดวก ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่

2. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโรคอันเกิดจากการเน่าเสียของน้ำและวัชพืช

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลผลิต - คลองตะโหนด

ผลลัพธ์

- ลดปัญหาน้ำท่วมขัง

- น้ำในคูคลองไหลได้สะดวกเพิ่มขึ้น

- ลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เกิดจากการเน่าเสียของน้ำและวัชพืช

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ตัวชี้วัดเจรจา 8) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 :1.เตรียมการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลองโดยสำรวจและรวบรวมสภาพคูคลองในพื้นที่		
	2.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลองคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 :1. คณะทำงานประชุมคัดเลือกแนวทางการพัฒนาที่จะนำมาใช้ในการจัดทำแผนฯ		
	2.คณะทำงานและคณะกรรมการประชุมร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : คณะทำงานฯ มอบหมายภารกิจให้ฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : คณะทำงานฯ ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : คณะทำงานฯ ร่วมตรวจสอบร่างแผนฯและเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 :คณะทำงานประชุมรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงร่างแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลองก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : คณะทำงานฯ เสนอร่างแผนประชุมเพื่อทบทวนและคัดเลือกแนวทางการพัฒนาที่จะนำมาใช้ในการจัดทำแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ มีมติให้ปรับแก้ไขตัวชี้วัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : คณะทำงานแต่ละฝ่ายนำร่างแผนฯให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายตรวจสอบร่างแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 25/08/2563 : ประกาศใช้แผนพัฒนาและบำรุงรักษาคลอง พร้อมแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและทุกฝ่ายทราบ		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/09/2563 : รายงานผู้บริหารเขตทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

