



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50130000-3573

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครปัจจุบันประสบปัญหาจราจรติดขัดไม่เฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้น แต่ในปกติก็มีปัญหาการจราจรเช่นกัน ซึ่งทำให้การเดินทางสู่เป้าหมายล่าช้า ชีวิตประจำวันต้องเสียเวลาอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานาน เสี่ยงสุขภาพจิต สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง กรุงเทพมหานครได้มีโครงการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเป็นจำนวนมาก เช่น ก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยก ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก ขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้น ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้ระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจัดทำโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อเป็นการช่วยระบายนพาหนะ ลดความแออัดออกไปจากบริเวณที่มียานพาหนะหนาแน่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตมีนบุรี ให้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมรูปแบบรายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : มีจำนวน 1 รายการ ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 7/2 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : มีจำนวน 2 รายการ 1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 7/2 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างปรับปรุง 2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสุวินทวงศ์ 28 แยก 28 แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : มีจำนวน 3 รายการ 1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 7/2 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เบิกจ่ายเงินแล้ว 2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสุวินทวงศ์ 28 แยก 28 แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน 3. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยกลิ่นหอมรื่น ถนนสามวา อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 495,456 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : มีจำนวน 3 รายการ 1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 7/2 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เบิกจ่ายเงินแล้ว 2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสุวินทวงศ์ 28 แยก 28 แขวงแสนแสบ เบิกจ่ายเงินแล้ว 3. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยกลิ่นหอมรื่น ถนนสามวา อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 493,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : มีจำนวน 3 รายการ 1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 7/2 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เบิกจ่ายเงินแล้ว 2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสุวินทวงศ์ 28 แยก 28 แขวงแสนแสบ เบิกจ่ายเงินแล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	3. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยกลิ่นหอมรีน ถนนสามวา ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ 10/2563 ลว. 21 เม.ย. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	1. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยราษฎร์อุทิศ 7/2 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เบิกจ่ายเงินแล้ว 2. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยสุวินทวงศ์ 28 แยก 28 แขวงแสนแสบ เบิกจ่ายเงินแล้ว 3. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยกลิ่นหอมรีน ถนนสามวา ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ 10/2563 ลว. 21 เม.ย. 2563 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	1. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยราษฎร์อุทิศ 7/2 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เบิกจ่ายเงินแล้ว ยอด 495,456.- บาท 2. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยสุวินทวงศ์ 28 แยก 28 แขวงแสนแสบ เบิกจ่ายเงินแล้ว ยอด 493,000.- บาท 3. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยกลิ่นหอมรีน ถนนสามวา ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ 10/2563 ลว. 21 เม.ย. 2563 เบิกจ่ายเงินแล้ว ยอด 492,960.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 492,960 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 รหัสโครงการ... : 50130000-3573 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกรีชชัย จิวประเสริฐ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครปัจจุบันประสบปัญหาจราจรติดขัดไม่เฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้น แต่ในปกติก็มีปัญหาการจราจรเช่นกัน ซึ่งทำให้การเดินทางสู่เป้าหมายล่าช้า ชีวิตประจำวันต้องเสียเวลาอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานาน เสี่ยงสุขภาพจิต สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง กรุงเทพมหานครได้มีโครงการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเป็นจำนวนมาก เช่น ก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยก ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก ขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้น ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้ระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจัดทำโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อเป็นการช่วยระบายยานพาหนะ ลดความแออัดออกไปจากบริเวณที่มียานพาหนะหนาแน่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตมีนบุรี ให้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมรูปแบบรายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : มีจำนวน 1 รายการ ซ่อมแซมผิวจราจรขอยราษฎร์อุทิศ 7/2 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : มีจำนวน 2 รายการ 1. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยราษฎร์อุทิศ 7/2 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างปรับปรุง 2. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยสุวินทวงศ์ 28 แยก 28 แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กรุงเทพมหานครได้มีโครงการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเป็นจำนวนมาก เช่น ก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยก ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก ขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้น ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้ระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจัดทำโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อเป็นการช่วยระบายนพาหนะ ลดความแออัดออกไปจากบริเวณที่มียานพาหนะหนาแน่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตมีนบุรี ให้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมรูปแบบรายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : มีจำนวน 1 รายการ ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 7/2 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : มีจำนวน 2 รายการ 1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 7/2 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างปรับปรุง 2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสุวินทวงศ์ 28 แยก 28 แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : มีจำนวน 3 รายการ 1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 7/2 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เบิกจ่ายเงินแล้ว 2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสุวินทวงศ์ 28 แยก 28 แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน 3. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยกลิ่นหอมรื่น ถนนสามวา อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 495,456 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : มีจำนวน 3 รายการ 1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 7/2 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เบิกจ่ายเงินแล้ว 2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสุวินทวงศ์ 28 แยก 28 แขวงแสนแสบ เบิกจ่ายเงินแล้ว 3. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยกลิ่นหอมรื่น ถนนสามวา อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 493,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : มีจำนวน 3 รายการ 1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 7/2 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เบิกจ่ายเงินแล้ว 2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสุวินทวงศ์ 28 แยก 28 แขวงแสนแสบ เบิกจ่ายเงินแล้ว 3. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยกลิ่นหอมรื่น ถนนสามวา ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ 10/2563 ลว. 21 เม.ย. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : มีจำนวน 3 รายการ 1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 7/2 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เบิกจ่ายเงินแล้ว 2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสุวินทวงศ์ 28 แยก 28 แขวงแสนแสบ เบิกจ่ายเงินแล้ว 3. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยกลิ่นหอมรื่น ถนนสามวา ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ 10/2563 ลว. 21 เม.ย. 2563 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : มีจำนวน 3 รายการ 1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 7/2 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เบิกจ่ายเงินแล้ว ยอด 495,456.- บาท 2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสุวินทวงศ์ 28 แยก 28 แขวงแสนแสบ เบิกจ่ายเงินแล้ว ยอด 493,000.- บาท 3. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยกลิ่นหอมรื่น ถนนสามวา ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ 10/2563 ลว. 21 เม.ย. 2563 เบิกจ่ายเงินแล้ว ยอด 492,960.- บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 492,960 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

