



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเสรีไทย

รหัสโครงการ... : 50130000-3574

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อมรรัตน์ บุญท้วม

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์เมืองที่สะอาด และสวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยจัดระเบียบทางเท้า ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางไหล่ถนน และทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- พัฒนาและปรับปรุงถนนในพื้นที่
- 1.ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ให้ดูสวยงามหรือหาทางเพื่อพื้นที่สีเขียว
- 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ทางเท้า และเกาะกลางถนน จัดทำสัญลักษณ์ของเขต
- 3.จัดใหม่/ปรับเปลี่ยน ที่พักขยะให้สอดคล้องกับจุดทิ้งขยะของประชาชน
- 4 ดำเนินการกวาดล้าง จัดเก็บ และปรับ ป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด
- 5.ดำเนินการกวาดล้าง ตักเตือน ปรับ เพื่อมิให้มีการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับหรือจอดทางเท้า
- 6.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ถนนเสรีไทย ระยะทาง 1,974 เมตร จากคลองบางชันถึงแยกมีนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดเจาะจก 9 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกำหนดกิจกรรม Big cleaning day

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 :

- 1.จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ดังนี้ สำนักงานการนิคม,ร.ร.วัดบำเพ็ญเหนือ ,บริษัทวังไทยอุตสาหกรรมอาหาร, สถานีดับเพลิงบางชัน , บริษัท เฮอร์เทคดิงจำกัด ,บ.ยูเนี่ยนพลาสติก, บริษัทเพรสซิเดนซ์เบเกอร์, บริษัทพระนครฮอนด้าจำกัด,ร.พ.เสรีรักษ์, ชุมชนรามอินทราเนรมิต และชุมชนเคหะบางชัน
- 2.กิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 50ต้น ต้นทองอุไร และต้นทรงบาดาล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : ดำเนินกิจกรรมร่วมกับฝ่ายเทศกิจ กวาดล้างการฝ่าฝืนการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

- ล้างทำความสะอาดทางเท้าและสะพานลอยคนข้าม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 :

- 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางและเกาะกลางถนนในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563
- 2.ล้างทางเท้า ผิวจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนข้ามในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะทาง 3600 เมตร
- 3. ตั้งจุดกวาดล้างปรับผู้ขับขี่บนทางเท้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2020-3-25 :

- 1.กิจกรรมการจัดระเบียบ Street Furniture และซ่อมแซมทางเท้า ซิดสีตีเส้นการจราจร ระยะทาง 800 ม.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และซ่อมแซมป้ายรถโดยสารประจำทาง

จำนวน 1 ป้าย □□□□□□□□

2.ได้ดำเนินการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน เครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 118 ราย สรุปรีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับ 4.238 คิดเป็น 84.76

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 26/04/2563 : ได้ดำเนินกิจกรรมครบ จำนวน 7 กิจกรรม สำรวจความพึงพอใจครั้งที่1

ออกแบบสอบถามประชาชนที่พักอาศัยและทำงานบริเวณพื้นที่ปรับปรุง และกำลังสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 จำนวน 124 ฉบับ

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/05/2563 : 1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการครบ 7 กิจกรรม ดังนี้

- 1) กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้
- 2) กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์โหลทาง ทางเท้า และเกาะกลางถนนเป็นประจำ และจัดทำสัญลักษณ์รูปปลา
- 3) ปรับเปลี่ยนจุดทิ้งขยะให้เหมาะสม
- 4) กิจกรรมการกวาดซัน จัดเก็บป้ายผิดกฎหมาย
- 5) กิจกรรมการกวาดซัน ตักเตือน การจอด หรือขับซึ่รถบนทางเท้า
- 6) กิจกรรม Big Cleaning Day
- 7) กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ทาสีตีเส้น เครื่องหมายจราจร

2.สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้อำนวยการเขตทราบ

3.ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 2 ครั้ง

- สำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 จำนวน 118 ราย ผลความพึงพอใจผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนค่าเฉลี่ย 4.238 คิดเป็นร้อยละ 84.76

- สำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 จำนวน 124 ราย ผลความพึงพอใจผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก คะแนนค่าเฉลี่ย 4.074 คิดเป็นร้อยละ 81.48

สรุปผลสำรวจทั้ง 2 ครั้ง จำนวน 242 ราย ผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคะแนนค่าเฉลี่ย 4.074 คิดเป็นร้อยละ 83.12

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

