



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50130000-3643

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบังอร จันทานิชโทร. 02 5407160

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทัพบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมือง เพื่อสร้างอากาศที่สดชื่น และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้สนองต่อนโยบาย ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความตระหนัก ช่วยกันปลูกต้นไม้ จัดสวนภายในบ้าน สำนักงานให้สวยงาม สร้างอากาศสดชื่น ลดภาวะโลกร้อน และช่วยกันปลูกต้นไม้สร้างภูมิทัศน์ให้โลกงดงามต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สำนักงานเขตสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่สีเขียวตามนิยามสวน 9 ประเภท
2. เพื่อใช้พื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งกรอมลภาวะของเมืองและรองรับกิจกรรมทางสังคม
3. เพื่อเสนอข้อมูลพื้นที่สีเขียวระดับพื้นที่เขตมีนบุรี ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อใช้ข้อมูลพื้นที่สีเขียวสำรอนนำไปพัฒนาเป็นสวนหย่อม สวนสาธารณะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำรวจพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีของกรุงเทพมหานคร ที่มีอยู่จริงในพื้นที่เขตรายงานข้อมูลพื้นที่ ตามแบบ สสส.01-1 จำนวน 4 ครั้งต่อปี (3 แห่ง/ไตรมาส) รวม 12 แห่ง/ปี เดือนธันวาคม , มีนาคม, มิถุนายนและกันยายน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมลงแผนที่ภาพถ่ายของพื้นที่ และรายละเอียดประกอบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2563 : สำรวจพื้นที่ในการเพิ่มพื้นที่			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ทำการสำรวจพื้นที่ว่างชอยบึงขวาง 3 แยก 3			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ว่างยังไม่เคยมีการปรับปรุง ขนาดพื้นที่ 25 ไร่ 2 งาน 75 วา เป็นที่เอกชน บริเวณ ชอยบึงขวาง 3 แยก 5			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/01/2564 :สำรวจพื้นที่เพื่อทำการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเขตมีนบุรี เป็นที่ว่าง ตรงข้ามชอยบึงขวาง 3 แยก 16 ขนาดพื้นที่ 5 งาน 3 วา 26 ตารางเมตร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 :สำรวจเป้าหมายพื้นที่สีเขียว บริษัท มิตร เมโทร หัทยราษฎร์ ขนาดพื้นที่ 1 งาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณ ที่ว่างชอยบึงขวาง 3 แยก 2 เป็นที่ว่าง ขนาดพื้นที่ 22 งาน 78.04 ตารางวา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : พัฒนาพื้นที่สีเขียว บริเวณ บึงน้ำมัน ปตท เลียบถนนสุวินทวงศ์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : จัดทำสวนหย่อมบริเวณหมู่บ้านเพอร์เฟค โคโลเนียล รามคำแหง ขนาดพื้นที่ 1600 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตมีนบุรี			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 :เพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่หน้าหมู่บ้านเพอร์เฟค โคโลเนียล รามคำแหง ขนาดพื้นที่ 1600 ตารางเมตร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ปรับปรุงราวสะพานทางเดินเลียบบคลองแสนแสบกระถางแขวนเฟื่องฟ้า ขนาดพื้นที่ 50 ตารางวา			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกดอกเฟื่องฟ้าราวสะพานเลียบบคลองแสนแสบ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท ตามเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รกร้างว่างเปล่าทั้งของของภาครัฐและเอกชน		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

