



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการมินบุรีรวมใจกักตัก รักษาสิ่งแวดล้อม

รหัสโครงการ... : 50130000-3647

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมินบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอมรรัตน์ บุญท้วม

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตมินบุรีเป็นเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตของเมือง วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนเป็นชุมชนเมือง พื้นที่ทางการเกษตรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด สถานประกอบการเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการตั้งวางของหาบเร่แผงลอย จอดรถ บนทางเท้า ลูกล้า ผิดการจราจร ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบการค้าได้นำเศษอาหารกากไขมันทิ้งลงท่อระบายน้ำ การตั้งป้ายโฆษณากีดขวางทางเดินบนทางเท้า ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมไม่สวยงาม โดยเฉพาะถนน สุดเขตที่เป็นเส้นทางเข้าออกเมือง เช่น ถนนเสรีไทย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ตั้งอยู่หลายแห่ง สำนักงานเขตมินบุรีตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการมินบุรีรวมใจกักตัก รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในด้านต่างๆ ของถนนเสรีไทย เช่น การจัดระเบียบทางเท้า ป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ตลอดจนการปรับปรุง ผิดจรรยา และภูมิทัศน์บริเวณข้างเคียง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ถนนเสรีไทยมีทัศนียภาพสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนเสรีไทย ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

เป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนผู้สัญจรไป - มา

2.2 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน สถานประกอบการในพื้นที่มีส่วนร่วมคิด

ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา

2.3 เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้เดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในด้านต่างๆ ของถนนเสรีไทย เช่น การจัดระเบียบทางเท้า ป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ

ตลอดจนการปรับปรุง ผิดจรรยา และภูมิทัศน์บริเวณข้างเคียง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ถนนเสรีไทยมีทัศนียภาพสวยงาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 :

-1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางตัดแต่งต้นไม้บริเวณซอยเสรีไทย 68-70 ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563

- 2. จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเท้าผิดจรรยา ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนข้าม ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถโดยสารประจำทางสะพานลอยคนข้ามทุกวัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง เดือนละ 1 ครั้ง ระยะทาง 1800 เมตร ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิดจรรยา

สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/01/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง เดือนละ 1 ครั้ง ระยะทาง 1800 เมตร ทั้งสองฝั่ง ล้างทำความสะอาดทางเท้า

ผิดจรรยา สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางช่วงสะพานข้ามคลองบางชันถึงหน้าวัดบำเพ็ญเหนือระยะทาง 1000 เมตร ล้างทำความสะอาดทางเท้า

ผิดจรรยา สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทางเดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ช่วงสี่แยกกันพัฒนาถึงสี่แยกมินบุรีทั้งสองฝั่ง ระยะทาง 900 เมตร

ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิดจรรยา สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ช่วงสี่แยกมินพัฒนาถึงสี่แยกมินบุรีทั้งสองฝั่ง ระยะทาง 900 ม. ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจรจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : 1. ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง สี่แยกมินบุรีถึงแยกมินพัฒนา ระยะทาง 800 ม. 2. ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจรจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง สี่แยกมินบุรีถึงคลองบางชัน ระยะทาง 800 ม. ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจรจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : พัฒนาตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้สวนหย่อมการไฟฟ้ามินบุรี ถนนสุวินทวงศ์			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ช่วงสี่แยกมินพัฒนาถึงสี่แยกมินบุรีทั้งสองฝั่ง ระยะทาง 900 ม. ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจรจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้งตลอดสาย			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดเมืองที่สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยการปลูกต้นไม้ ให้สวยงามตามไหล่ทาง และเกาะกลาง			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการมินบุรีรวมใจภักดิ์ รักษาสิ่งแวดล้อม

รหัสโครงการ... : 50130000-3647

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมินบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอมรรัตน์ บุญท่วม

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตมินบุรีเป็นเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตของเมือง วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนเป็นชุมชนเมือง พื้นที่ทางการเกษตรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด สถานประกอบการเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการตั้งวางของหาบเร่แผงลอย จอดรถ บนทางเท้า ลูกล้า ผิวจราจรจรจร ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบการค้า ได้นำเศษอาหารกากไขมันทิ้งลงท่อระบายน้ำ การตั้งป้ายโฆษณากีดขวางทางเดินบนทางเท้า ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมไม่สวยงาม โดยเฉพาะถนน สุดเขตที่เป็นเส้นทางเข้าออกเมือง เช่น ถนนเสรีไทย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ตั้งอยู่หลายแห่ง สำนักงานเขตมินบุรีตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการมินบุรีรวมใจภักดิ์ รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในด้านต่างๆ ของถนนเสรีไทย เช่น การจัดระเบียบทางเท้า ป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ตลอดจนการปรับปรุง ผิวจราจร และภูมิทัศน์บริเวณข้างเคียง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ถนนเสรีไทยมีทัศนียภาพสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนเสรีไทย ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

เป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนผู้สัญจรไป - มา

2.2 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน สถานประกอบการในพื้นที่มีส่วนร่วมคิด

ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา

2.3 เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้เดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในด้านต่างๆ ของถนนเสรีไทย เช่น การจัดระเบียบทางเท้า ป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ

ตลอดจนการปรับปรุง ผิวจราจร และภูมิทัศน์บริเวณข้างเคียง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ถนนเสรีไทยมีทัศนียภาพสวยงาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : -1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางตัดแต่งต้นไม้บริเวณซอยเสรีไทย 68-70 ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 - 2. จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนข้าม ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโดยสารประจำสะพานลอยคนข้ามทุกวัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง เดือนละ 1 ครั้ง ระยะทาง 1800 เมตร ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/01/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง เดือนละ 1 ครั้ง ระยะทาง 1800 เมตร ทั้งสองฝั่ง ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางช่วงสะพานข้ามคลองบางชันถึงหน้าวัดบำเพ็ญเหนือระยะทาง 1000 เมตร ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทางเดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ช่วงสี่แยกมินพัฒนาถึงสี่แยกมินบุรีทั้งสองฝั่ง ระยะทาง 900 เมตร ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ช่วงสี่แยกมินพัฒนาถึงสี่แยกมินบุรีทั้งสองฝั่ง ระยะทาง 900 ม. ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : 1. ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง สี่แยกมินบุรีถึงแยกมินพัฒนา ระยะทาง 800 ม. 2. ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง สี่แยกมินบุรีถึงคลองบางชัน ระยะทาง 800 ม. ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : พัฒนาตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้สวนหย่อมการไฟฟ้ามินบุรี ถนนสุรินทวงศ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ช่วงสี่แยกมินพัฒนาถึงสี่แยกมินบุรีทั้งสองฝั่ง ระยะทาง 900 ม. ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้งตลอดสาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดเมืองที่สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยการปลูกต้นไม้ ให้สวยงามตามไหล่ทาง และเกาะกลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการมินบุรีรวมใจภักดิ์ รักษาสิ่งแวดล้อม

รหัสโครงการ... : 50130000-3647

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมินบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอมรรัตน์ บุญท้วม

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตมินบุรีเป็นเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตของเมือง วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนเป็นชุมชนเมือง พื้นที่ทางการเกษตรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด สถานประกอบการเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการตั้งวางของหาบเร่แผงลอย จอดรถ บนทางเท้า ลูกล้า ผิวจราจรชำรุด ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบการค้า





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ได้นำเศษอาหารจากไขมันทิ้งลงท่อระบายน้ำ การตั้งป้ายโฆษณากีดขวางทางเดินบนทางเท้า ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมไม่สวยงาม โดยเฉพาะถนน สุดเขตที่เป็นเส้นทางเข้าออกเมือง เช่น ถนนเสรีไทย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ตั้งอยู่หลายแห่ง สำนักงานเขตมีนบุรีตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการมีนบุรีรวมใจรักดี รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในด้านต่างๆ ของถนนเสรีไทย เช่น การจัดระเบียบทางเท้า ป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ตลอดจนการปรับปรุง ผิวจราจร และภูมิทัศน์บริเวณข้างเคียง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ถนนเสรีไทยมีทัศนียภาพสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนเสรีไทย ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนผู้สัญจรไป - มา
- 2.2 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน สถานประกอบการในพื้นที่มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา
- 2.3 เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้เดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในด้านต่างๆ ของถนนเสรีไทย เช่น การจัดระเบียบทางเท้า ป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ตลอดจนการปรับปรุง ผิวจราจร และภูมิทัศน์บริเวณข้างเคียง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ถนนเสรีไทยมีทัศนียภาพสวยงาม

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : -1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางตัดแต่งต้นไม้บริเวณซอยเสรีไทย 68-70 ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 - 2. จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนข้าม ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถโดยสารประจำทางสะพานลอยคนข้ามทุกวัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง เดือนละ 1 ครั้ง ระยะทาง 1800 เมตร ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/01/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง เดือนละ 1 ครั้ง ระยะทาง 1800 เมตร ทั้งสองฝั่ง ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางช่วงสะพานข้ามคลองบางชันถึงหน้าวัดป่าเพ็ญเหนือระยะทาง 1000 เมตร ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทางเดือนละ 2ครั้ง ตลอดสาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ช่วงสี่แยกมีนพัฒนาถึงสี่แยกมีนบุรีทั้งสองฝั่ง ระยะทาง 900 เมตร ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ช่วงสี่แยกมีนพัฒนาถึงสี่แยกมีนบุรีทั้งสองฝั่ง ระยะทาง 900 ม. ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : 1. ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง สี่แยกมีนบุรีถึงแยกมีนพัฒนา ระยะทาง 800 ม. 2. ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 :ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง สี่แยกมีนบุรีถึงคลองบางชัน ระยะทาง 800 ม. ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : พัฒนาดัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้สวนหย่อมการไฟฟ้ามีนบุรี ถนนสุวินทวงศ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 27/08/2564 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ช่วงสี่แยกมินพัฒนาถึงสี่แยกมินบุรีทั้งสองฝั่ง ระยะทาง 900 ม. ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้งตลอดสาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดเมืองที่สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยการปลูกต้นไม้ ให้สวยงามตามไหล่ทาง และเกาะกลาง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการมินบุรีรวมใจภักดิ์ รักษาสิ่งแวดล้อม
 รหัสโครงการ... : 50130000-3647 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมินบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอมรรัตน์ บุญท่วม ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตมินบุรีเป็นเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตของเมือง วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนเป็นชุมชนเมือง พื้นที่ทางการเกษตรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด สถานประกอบการเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการตั้งวางของหาบเร่แผงลอย จอดรถ บนทางเท้า ลูกล้ำ ผิวจราจรจรจร ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบการค้าได้นำเศษอาหารกากไขมันทิ้งลงท่อระบายน้ำ การตั้งป้ายโฆษณากีดขวางทางเดินบนทางเท้า ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมไม่สวยงาม โดยเฉพาะถนน สุดเขตที่เป็นเส้นทางเข้าออกเมือง เช่น ถนนเสรีไทย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ตั้งอยู่หลายแห่ง สำนักงานเขตมินบุรีตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการมินบุรีรวมใจภักดิ์ รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในด้านต่างๆ ของถนนเสรีไทย เช่น การจัดระเบียบทางเท้า ป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ตลอดจนการปรับปรุง ผิวจราจร และภูมิทัศน์บริเวณข้างเคียง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ถนนเสรีไทยมีทัศนียภาพสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนเสรีไทย ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนผู้สัญจรไป - มา
- 2.2 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน สถานประกอบการในพื้นที่มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา
- 2.3 เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้เดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในด้านต่างๆ ของถนนเสรีไทย เช่น การจัดระเบียบทางเท้า ป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ตลอดจนการปรับปรุง ผิวจราจร และภูมิทัศน์บริเวณข้างเคียง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ถนนเสรีไทยมีทัศนียภาพสวยงาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 :
 -1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางตัดแต่งต้นไม้บริเวณซอยเสรีไทย 68-70 ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563
 - 2. จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนข้าม ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563
 สีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถโดยสารประจำทางสะพานลอยคนข้ามทุกวัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง เดือนละ 1 ครั้ง ระยะทาง 1800 เมตร ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/01/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง เดือนละ 1 ครั้ง ระยะทาง 1800 เมตร ทั้งสองฝั่ง ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางช่วงสะพานข้ามคลองบางชันถึงหน้าวัดบำเพ็ญเหนือระยะทาง 1000 เมตร ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทางเดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ช่วงสี่แยกมินพัฒนาถึงสี่แยกมินบุรีทั้งสองฝั่ง ระยะทาง 900 เมตร ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ช่วงสี่แยกมินพัฒนาถึงสี่แยกมินบุรีทั้งสองฝั่ง ระยะทาง 900 ม. ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : 1. ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง สี่แยกมินบุรีถึงแยกมินพัฒนา ระยะทาง 800 ม. 2. ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง สี่แยกมินบุรีถึงคลองบางชัน ระยะทาง 800 ม. ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจรจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดสาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : พัฒนาตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้สวนหย่อมการไฟฟ้ามินบุรี ถนนสุรินทวงศ์	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ช่วงสี่แยกมินพัฒนาถึงสี่แยกมินบุรีทั้งสองฝั่ง ระยะทาง 900 ม. ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง เดือนละ 2 ครั้งตลอดสาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดเมืองที่สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยการปลูกต้นไม้ ให้สวยงาม ตามไหล่ทาง และเกาะกลาง	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

