



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คีนชีวิตคลอง สุขุขภาวะที่ยั่งยืน

รหัสโครงการ... : 50140000-3448

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิชา พักคง โทร. 6860

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาว อุษณา มณีวัล โทร. 1514

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองมหานครที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ในการร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในทุกๆ มิติได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันภัยพิบัติทางน้ำและน้อมนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาใช้ กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 ? 2565) ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครลดความเสี่ยงและฟื้นคืนภัยพิบัติทางน้ำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ำฝน น้ำหลาก และน้ำทวนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำท่วม

ประกอบกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครสำหรับเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

□□สำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้จัดทำโครงการคีนชีวิตคลอง สุขุขภาวะที่ยั่งยืนขึ้น เพื่อพัฒนาคลองลำแวก ซึ่งเป็นคลองข่อยออกสู่คลองสี่และคลองประเวศบุรีรมย์ เป็นคลองระบายน้ำหลักของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและทางคูขนานมอเตอร์เวย์ (กรุงเทพ-ชลบุรี) มีความกว้าง 8-10 เมตร ความยาว 2,000 เมตร ระดับความลึก 1.50 เมตร สามารถเป็นทางระบายน้ำได้เมื่อเกิดฝนตกหนัก และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองลำแวกและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและความตื้นเขิน บริเวณคลองลำแวก โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
- 2.2 เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์สวยงามให้เป็นจุดที่น่าสนใจ
- 2.3 เพื่อสร้าง Landmark แห่งใหม่ให้ประชาชนได้มีพื้นที่พบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมร่วมกัน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 ปัญหาความตื้นเขิน ปัญหาขยะ น้ำเน่าเสีย การรुकล้ำพื้นที่สาธารณะได้รับการแก้ไขในพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
- 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองลำแวก และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 1 จุด โดยให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
- 3.3 มีเครือข่ายดูแลรักษาคลองลำแวกไม่ให้เกิดการทิ้งขยะ ระบายน้ำที่ไม่ผ่านการบำบัด/ดักจับไขมัน หรือสิ่งรูกล้ำตลอดแนวคลอง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยี่

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (มิติที่ 3) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน		
	เสนอโครงการเพื่อลงนามอนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปลูกไม้ดอกบริเวณพท.โครงการฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาชูดลอกคลองวันที่ 27 ธ.ค.2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำประจำเดือนและกำหนดวันหาสีสะพานข้ามคลองลำแวก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดกิจกรรมร่วมพัฒนาคลองลำแวก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจวัดคุณภาพน้ำทำพื้นที่สีเขียวเลื่อนกำหนดวันจัดกิจกรรมจิตอาสา		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณพื้นที่โครงการเลื่อนกำหนดทาสีสะพานจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับภูมิทัศน์เก็บผักตบชวา	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการทำงานฯ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อมอบหมายภารกิจ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม สนช.ลาดกระบัง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองลำแขกเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2563	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 30/08/2563 : รักษาสภาพคลอง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

