



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50150000-6439

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 920,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติชัย ถาวรพันธ์ 1249

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม โดยปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ตามถนนสายต่างๆ บริเวณที่สาธารณะ ที่ว่างริมทาง รวมทั้งให้ส่งเสริมให้มีความรู้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมสร้างมหานครสีเขียว เพื่อร่วมกันทำให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่น่าอยู่

□ สำนักงานเขตหนองจอก ได้ดำเนินการตามนโยบายโดยได้สำรวจพื้นที่เพื่อทำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่ และดูแลบำรุงรักษา

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิมในปีงบประมาณ 2565 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าไม้ต้นไม่ได้รับความเสียหายจากสาเหตุต่างๆ ทั้งจากภัยธรรมชาติ

ภัยมนุษย์ทั้งทางตรง ทางอ้อม เช่น ภัยแล้ง วัชพืช การละเมิด ทำให้ต้นไม้ในบริเวณ สวนหย่อม สวนถนน เรือนเพาะชำ ได้รับความเสียหาย

รวมทั้งเมื่อมีการขุดรื้อย้ายต้นไม้ เพื่อทำการก่อสร้างถนน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทำให้พื้นที่ก่อสร้างใหม่เป็นพื้นที่ว่าง

จึงต้องจัดหาต้นไม้มาปลูกทดแทนของเดิมเพื่อความร่มรื่นสวยงามต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยการปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่าง ริมทาง สาธารณะถนนสายต่างๆ ที่รกร้าง ให้มีความร่มรื่น สวยงาม

2.2 เพื่อปลูกซ่อมต้นไม้ทดแทนต้นที่ตาย ทำการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษา ดูแลพื้นที่ สีเขียวให้คงสภาพ ความเขียวสด สวยงาม ร่มรื่น ตลอดเวลา

2.3 เพื่อเพาะขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ สำหรับใช้ตั้งประดับตกแต่งสถานที่ภายในอาคารสำนักงานและงานพิธีสำคัญของหน่วยงาน และรวมทั้งการจัดสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างความร่มรื่น สวยงาม เป็นมุมพักผ่อนให้กับประชาชนที่ใช้ประโยชน์ภายในและภายนอกอาคาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวงเงินงบประมาณ 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

มีรายละเอียดดังนี้

□ 3.1 ปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่ โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มเป็นสวนหย่อม สวนถนน เกาะกลางถนน

□ 3.2 ปลูกซ่อมและปรับปรุงพื้นที่ ปลูกซ่อมและปรับปรุง (จากจุดเชื่อมต่อสวนหย่อม สวนถนน เกาะกลางถนน

ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตายหรือต้นที่ไม่สมบูรณ์ ไม่แข็งแรง และไม่สวยงาม

□ 3.3 ซ่อมวัสดุ และอุปกรณ์จัดสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เมล็ดพันธุ์ดอกไม้และไม้ประดับ สำหรับการเพาะขยายพันธุ์เองในเรือนเพาะชำบังเอิญ

เพื่อการดูแลบำรุงรักษาปรับปรุง สวนหย่อม สวนถนน และตกแต่งสถานที่ในวันสำคัญๆ เช่น 28 กรกฎาคม 12 สิงหาคม 5 ธันวาคม งานราชพิธี งานเฉลิมฉลองแห่งประเทศไทย เทศกาลปีใหม่และกิจกรรมอื่นๆ ของหน่วยงานราชการในพื้นที่เขตหนองจอก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : จัดทำรายละเอียดวัสดุและต้นไม้ตามโครงการฯ เพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดในไตรมาส 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: จัดทำรายละเอียดวัสดุและต้นไม้โครงการ ประกอบการขออนุมัติดำเนินโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/01/2566 : จัดทำรายละเอียดต้นไม้และวัสดุโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการประกอบคำขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณฯ พิจารณาอนุมัติเงินประจำงวด ปัจจุบันสำรวจและนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 1 แห่ง		
	คือสวนหย่อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุสซุนนี ขนาดพื้นที่ 3 งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างทำร่างขอบเขตงานจัดซื้อวัสดุและต้นไม้ตามโครงการ ปัจจุบันสำรวจและนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียว		
	จำนวน 2 แห่ง คือสวนหย่อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุสซุนนี ขนาดพื้นที่ 3 งาน และสวนคิงคองกลางกรุง		





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : จัดทำรายละเอียดวัตถุประสงค์และต้นไม้ตามโครงการฯ เพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดในไตรมาส 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: จัดทำรายละเอียดวัตถุประสงค์และต้นไม้โครงการ ประกอบการขออนุมัติดำเนินโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/01/2566 : จัดทำรายละเอียดต้นไม้และวัสดุโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการประกอบคำขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณฯ พิจารณาอนุมัติเงินประจำงวด ปัจจุบันสำรวจและนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 1 แห่ง		
	คือสวนหย่อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุสซุนนี ขนาดพื้นที่ 3 งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างทำร่างขอบเขตงานจัดซื้อวัสดุและต้นไม้ตามโครงการ ปัจจุบันสำรวจและนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียว		
	จำนวน 2 แห่ง คือสวนหย่อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุสซุนนี ขนาดพื้นที่ 3 งาน และสวนดิงคองกลางกรุง		
	ถ.สุวินทวงศ์ 98 ขนาด 20 ไร่ 2 งาน รวม 21 ไร่ 1 งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/05/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับวัสดุและต้นไม้โครงการฯ และสำรวจนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ใช้งบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/06/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับวัสดุและต้นไม้โครงการฯ และสำรวจนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ใช้งบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 920,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/07/2566 : จัดซื้อวัสดุและต้นไม้โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามวัตถุประสงค์โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/08/2566 : ดำเนินการปลูกเพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์โครงการและรายงานผลการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/09/2566 : ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดำเนินการสำรวจและนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียวได้ จำนวน 2 แห่ง พื้นที่รวม 21 ไร่ 1 งาน		
	สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (5 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 425		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

