



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการผลิตกล้าไม้เพื่อปลูก สู่ล้านต้น

รหัสโครงการ... : 50150000-6442

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติชัย ถาวรนนท์ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) กรุงเทพมหานครเลยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้การดำเนินโครงการ ฯ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทางภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ แต่เนื่องจากทางกรุงเทพมหานคร ไม่มีที่ดินสำหรับปลูกต้นไม้เพียงพอ ทางสำนักสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบโครงการดังกล่าว จึงปรับแผนดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของนโยบายข้อที่ ๓ ว่าด้วย ?เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ การสนับสนุนให้ชุมชนเกษตรกรรมในพื้นที่เขตหนองจอก เพาะกล้าไม้แล้ว กทม.เป็นผู้รับซื้อ โดยให้เอกชนสนับสนุนงบประมาณ (CSR : Corporate Social Responsibility)? โดยได้รับ ความเห็นชอบจากทางผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ดังนั้นทางสำนักงานเขตหนองจอกจึงได้จัดทำโครงการ ผลิตกล้าไม้เพื่อปลูก สู่ล้านต้น? ขึ้นเพื่อตอบโจทย์การดำเนินการนโยบายต้นไม้ล้านต้น ฯ และดำเนินการผลิตกล้าไม้เพื่อให้ออกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เข้ามาสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โดยตรง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีความพร้อมในการรับผลิตกล้า ไม้แก่บริษัทที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้นไม้ล้านต้น ฯ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการเพาะกล้าไม้ขาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพาะกล้าไม้ที่มีคุณภาพเพื่อจัดจำหน่ายแก่เอกชน จำนวน 200,000 ต้น ประกอบไปด้วย

13 ประเภท ได้แก่ 1.ราชพฤกษ์ 2.มะฮอกกานี 3.แคนา 4.เสลา 5.ไม้แดง 6.ยางนา 7.พยูง 8.ตะแบก

9.พยอม 10.ประดู่ป่า 11.ยมหอม 12.อินทนิล และ 13.มะค่าโมง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว มีเครือข่ายชุมชนประชาชนร่วมกิจกรรมแล้ว อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์โครงการให้ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนงบประมาณการจัดหาวัสดุและเมล็ดพันธุ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : 23 ม.ค.2566 ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท คูโบต้า สนับสนุนกล้าไม้เพื่อปลูก ณ โรงเรียนวัดพระยาปลา จำนวน 357 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : ตั้งแต่เดือนมิ.ย.2565-ม.ค.2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ได้ 16,581 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,361 ต้น และไม้พุ่ม 15,220 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/03/2566 : เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 1,500 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 18,081 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,361 ต้น และไม้พุ่ม 16,720 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 300 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 18,381 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,661 ต้น และไม้พุ่ม 16,720 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/05/2566 : เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 300 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 18,381 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,661 ต้น และไม้พุ่ม 16,720 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/06/2566 : เดือนพฤษภาคม 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 5 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 18,386 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,666 ต้น และไม้พุ่ม 16,720 ต้น และประชุมผู้เกี่ยวข้องโครงการร่วมกับภาคเอกชน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>เพื่อส่งรายชื่อกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/07/2566 : เดือนมิถุนายน 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 610 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 18,491 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 970 ต้น และไม้พุ่ม 17,254 ต้น ไม้เลื้อยไม้เถา 267 ต้น (ปรับปรุงข้อมูลต้นไม้ตามระบบใหม่)</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/08/2566 : เดือนกรกฎาคม 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 525 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 19,016 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,095 ต้น และไม้พุ่ม 17,654 ต้น ไม้เลื้อยไม้เถา 267 ต้น (ปรับปรุงข้อมูลต้นไม้ตามระบบใหม่)</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/09/2566 : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น ตามโครงการได้ 2498 คิดเป็นร้อยละ 111.02 ของเป้าหมายกลุ่มเขตที่กำหนด (3,000 ต้น x 75% = 2,250 ต้น)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการผลิตกล้าไม้เพื่อปลูก สู่ล้านต้น

รหัสโครงการ... : 50150000-6442

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติธัช ถาวรพันธ์ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) กรุงเทพมหานครเลียดเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้การดำเนินโครงการ ฯ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทางภาคีเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ แต่เนื่องจากทางกรุงเทพมหานคร ไม่มีที่ดินสำหรับปลูกต้นไม้เพียงพอ ทางสำนักสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบโครงการดังกล่าว จึงปรับแผนดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของนโยบายข้อที่ ๓ ว่าด้วย ?เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ การสนับสนุนให้ชุมชนเกษตรกรรมในพื้นที่เขตหนองจอก เพาะกล้าไม้แล้ว กทม.เป็นผู้รับซื้อ โดยให้เอกชนสนับสนุนงบประมาณ (CSR : Corporate Social Responsibility)? โดยได้รับ ความเห็นชอบจากทางผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ดังนั้นทางสำนักงานเขตหนองจอกจึงได้จัดทำโครงการ ?ผลิตกล้าไม้เพื่อปลูก สู่ล้านต้น? ขึ้นเพื่อตอบโจทย์การดำเนินการนโยบายต้นไม้ล้านต้นฯ และดำเนินการผลิตกล้าไม้เพื่อเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เข้ามาสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โดยตรง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีความพร้อมในการรับผลิตกล้า ไม้แก่บริษัทที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้นไม้ล้านต้น ฯ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)
- 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการเพาะกล้าไม้ขาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพาะกล้าไม้ที่มีคุณภาพเพื่อจัดจำหน่ายแก่เอกชน จำนวน 200,000 ต้น ประกอบไปด้วย

13 ประเภท ได้แก่ 1.ราชพฤกษ์ 2.มะฮอกกานี 3.แคนา 4.เสลา 5.ไม้แดง 6.ยางนา 7.พยูง 8.ตะแบก 9.พยอม 10.ประดู่ป่า 11.ยมหอม 12.อินทนิล และ 13.มะค่าโมง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 29/12/2565 : ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว มีเครือข่ายชุมชนประชาชนร่วมกิจกรรมแล้ว</p> <p>อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์โครงการให้ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนงบประมาณการจัดหาวัสดุและเมล็ดพันธุ์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 25/01/2566 : 23 ม.ค.2566 ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท คูโบต้า สนับสนุนกล้าไม้เพื่อปลูก ณ โรงเรียนวัดพระยาปลา จำนวน 357 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 24/02/2566 : ตั้งแต่เดือนมิ.ย.2565-ม.ค.2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ได้ 16,581 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,361 ต้น และไม้พุ่ม 15,220 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/03/2566 : เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 1,500 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 18,081 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,361 ต้น และไม้พุ่ม 16,720 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 300 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 18,381 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,661 ต้น และไม้พุ่ม 16,720 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 19/05/2566 : เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 300 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 18,381 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,661 ต้น และไม้พุ่ม 16,720 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 19/06/2566 : เดือนพฤษภาคม 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 5 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 18,386 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,666 ต้น และไม้พุ่ม 16,720 ต้น และประชุมผู้เกี่ยวข้องโครงการร่วมกับภาคเอกชน เพื่อส่งรายชื่อกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 20/07/2566 : เดือนมิถุนายน 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 610 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 18,491 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 970 ต้น และไม้พุ่ม 17,254 ต้น ไม้เลื้อยไม้เถา 267 ต้น (ปรับปรุงข้อมูลต้นไม้ตามระบบใหม่)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 21/08/2566 : เดือนกรกฎาคม 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น จำนวน 525 ต้น รวมปลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ 19,016 ต้น เป็นไม้ยืนต้น 1,095 ต้น และไม้พุ่ม 17,654 ต้น ไม้เลื้อยไม้เถา 267 ต้น (ปรับปรุงข้อมูลต้นไม้ตามระบบใหม่)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 25/09/2566 : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น ตามโครงการได้ 2498 คิดเป็นร้อยละ 111.02 ของเป้าหมายกลุ่มเขตที่กำหนด (3,000 ต้น x 75% = 2,250 ต้น)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

