



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร นิมโพลล์

รหัสโครงการ... : 50160000-3202

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 52,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 96,532,837 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเรวัตน์ รัตนปริคณัน โทร5615

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแยม โทร.022257949

1.3 หลักการและเหตุผล

-เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล

-ให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สถานพยาบาลหลัก ตรวจจับโรคทั่วไป และภาวะฉุกเฉิน คลินิกทันตกรรม สังคมสงเคราะห์ ชั้นสูตโรคคาลา

ลดความแออัดของจำนวนผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการ

2. เพื่อให้ประชาชนที่มารับการบริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย

3. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการระดับปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์บริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ปรับปรุงอาคารเชิงแนวอนุรักษ์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง พร้อมโครงสร้างต่าง ๆ

-งานครุภัณฑ์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาให้เป็นไปเนื้องานจริง พิจารณาเนื้องาน(เพิ่ม-ลด)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 48,338,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขสัญญาครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 2 ผู้รับจ้างเก็บหน้างาน ทดสอบระบบต่างๆ ภายในอาคาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/05/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายสัญญาและงคค่าปรับ ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ 22 พ.ค.63 และตรวจรับงานวันที่ 27 พ.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/06/2563 : ขออนุมัติขยายสัญญาและงคค่าปรับ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/07/2563 : ขออนุมัติขยายสัญญาและงคค่าปรับ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/08/2563 : อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินเพื่อเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/09/2563 : รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 48,194,837 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

