



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเส้นทางสร้างสรรค์ พบกันที่คลองสาน

รหัสโครงการ... : 50170000-3331

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณเศรษฐกาญจน์ โทร. 5057

ผู้ประสานงาน สยป : คุณวรางคณา โทร.02-225-7949

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เขตคลองสานเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีแหล่งท่องเที่ยว ทางศิลปวัฒนธรรมแหล่งใหม่เกิดขึ้น ทำให้มีผู้สัญจรผ่านเส้นทางในพื้นที่เขตคลองสานมากขึ้น จึงต้องมีความปลอดภัยในการสัญจร มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่แก่ผู้ใช้เส้นทาง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการ ?เส้นทางสร้างสรรค์ พบกันที่คลองสาน? เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งสร้างพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างความประทับใจแก่ผู้สัญจรผ่านเส้นทาง และส่งผลต่ออรรถภูมิภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน

และจิตอาสาในการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่บริเวณถนนเชียงใหม่และถนนลาดหญ้า

2.2 เพื่อจัดระเบียบทางทำให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

2.3 เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัย และสัญจรไปตามเส้นทางได้รับความสะดวก เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

และสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนเชียงใหม่และถนนลาดหญ้า

3.2 ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเชียงใหม่และถนนลาดหญ้า

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/06/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 15/07/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 17/08/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ รวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่12 :: 10/09/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงาน และรวบรวมสรุปผล  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเส้นทางสร้างสรรค์ พบกันที่คลองสาน

รหัสโครงการ... : 50170000-3331

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณเศรษฐกาญจน์ โทร. 5057

ผู้ประสานงาน สยป : คุณวรางคณา โทร.02-225-7949

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เขตคลองสานเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับบริการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีแหล่งท่องเที่ยว ทางศิลปวัฒนธรรมแหล่งใหม่เกิดขึ้น ทำให้มีผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางในพื้นที่เขตคลองสานมากขึ้น จึงต้องมีความปลอดภัยในการสัญจร มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่แก่ผู้ใช้เส้นทาง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการ ?เส้นทางสร้างสรรค์ พบกันที่คลองสาน? เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งสร้างพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรผ่านเส้นทาง และส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน

และจิตอาสาในการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่บริเวณถนนเชียงใหม่และถนนลาดหญ้า

2.2 เพื่อจัดระเบียบทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

2.3 เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัย และสัญจรไปตามเส้นทางได้รับความสะดวก เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

และสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนเชียงใหม่และถนนลาดหญ้า

3.2 ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเชียงใหม่และถนนลาดหญ้า

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/04/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/05/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10	:: 15/06/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 15/07/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/08/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ รวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 10/09/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงาน และรวบรวมสรุปผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเส้นทางสร้างสรรค์ พบกันที่คลองสาน

รหัสโครงการ... : 50170000-3331

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณเศรษฐกาญจน์ โทร. 5057

ผู้ประสานงาน สยป : คุณวรางคณา โทร.02-225-7949

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เขตคลองสานเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีแหล่งท่องเที่ยว ทางศิลปวัฒนธรรมแหล่งใหม่เกิดขึ้น ทำให้มีผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางในพื้นที่เขตคลองสานมากขึ้น จึงต้องมีความปลอดภัยในการสัญจร มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่แก่ผู้ใช้เส้นทาง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการ ?เส้นทางสร้างสรรค์ พบกันที่คลองสาน? เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งสร้างพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรผ่านเส้นทาง และส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และจิตอาสาในการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่บริเวณถนนเชียงใหม่และถนนลาดหญ้า
- 2.2 เพื่อจัดระเบียบทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
- 2.3 เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัย และสัญจรไปตามเส้นทางได้รับความสะดวก เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนเชียงใหม่และถนนลาดหญ้า
- 3.2 ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเชียงใหม่และถนนลาดหญ้า

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 20/04/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/05/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 15/06/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 15/07/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/08/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ รวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 10/09/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงาน และรวบรวมสรุปผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเส้นทางสร้างสรรค์ พบกันที่คลองสาน

รหัสโครงการ... : 50170000-3331

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณเศรษฐกาญจน์ โทร. 5057

ผู้ประสานงาน สยป : คุณวรางคณา โทร.02-225-7949

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เขตคลองสานเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีแหล่งท่องเที่ยว ทางศิลปวัฒนธรรมแหล่งใหม่เกิดขึ้น ทำให้มีผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางในพื้นที่เขตคลองสานมากขึ้น จึงต้องมีความปลอดภัยในการสัญจร มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่แก่ผู้ใช้เส้นทาง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการ ?เส้นทางสร้างสรรค์ พบกันที่คลองสาน? เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งสร้างพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างความประทับใจแก่ผู้สัญจรผ่านเส้นทาง และส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และจิตอาสาในการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่บริเวณถนนเชียงใหม่และถนนลาดหญ้า
- 2.2 เพื่อจัดระเบียบทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
- 2.3 เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัย และสัญจรไปมาตามเส้นทางได้รับความสะดวก เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนเชียงใหม่และถนนลาดหญ้า
- 3.2 ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเชียงใหม่และถนนลาดหญ้า

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/04/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/05/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 15/06/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 15/07/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/08/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ รวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 10/09/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงาน และรวบรวมสรุปผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

