



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50170000-3348

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณอนุชา โทร 5064,5065

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-224-2999

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและคลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปี 2564

เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

โดยจะเน้นส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลัก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำตื้นเขิน การทิ้งขยะ น้ำเน่าเสีย และการรื้อถอนพื้นที่สาธารณะให้มีสวยงาม ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย
 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง เช่น สะพานเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน
 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เป็นจุดพักผ่อนและจุดชมวิว เพื่อสร้าง Landmark หรือจุด Check in แห่งใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
- เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปัญหาความตื้นเขิน ปัญหาน้ำเน่าเสีย การรื้อถอนพื้นที่สาธารณะได้รับการแก้ไขในพื้นที่โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
2. ชุมชนโดยรอบคลองสมเด็จพระยาช่วงถนนประชาธิปไตย-คลองสาน

มีความน่าอยู่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมแนวคลองโดยปรับโฉมหน้าบริเวณคลองให้เป็น Landmark ให้มีจุด Check in ที่น่าสนใจแห่งใหม่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างเสนอโครงการและแผนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างเสนอโครงการและแผนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างเสนอโครงการและแผนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการและแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : เริ่มดำเนินงานตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : ดำเนินการตามแผนงานและโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ดำเนินการตามแผนและโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : ดำเนินการตามแผนและโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: ดำเนินงานตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ดำเนินการตามแผนงานและโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50170000-3348

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณอนุชา โทร 5064,5065

ผู้ประสานงาน สยป : นายสุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-224-2999

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและคลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปี 2564

เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

โดยจะเน้นส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลัก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำตื้นเขิน การทิ้งขยะ น้ำเน่าเสีย และการรुकล้ำพื้นที่สาธารณะให้มีสวยงาม ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย
 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง เช่น สะพานเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน
 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เป็นจุดพักผ่อนและจุดชมวิว เพื่อสร้าง Landmark หรือจุด Check in แห่งใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
- เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปัญหาความตื้นเขิน ปัญหายขยะ น้ำเน่าเสีย การรुकล้ำพื้นที่สาธารณะได้รับการแก้ไขในทันทีโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
2. ชุมชนโดยรอบคลองสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ชุมชนชาวถนนประจักษ์ศิลปาคม-คลองสาน

มีความน่าอยู่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมแนวคลองโดยปรับโฉมหน้าบริเวณคลองให้เป็น Landmark ให้มีจุด Check in ที่น่าสนใจแห่งใหม่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างเสนอโครงการและแผนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 :อยู่ระหว่างเสนอโครงการและแผนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างเสนอโครงการและแผนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการและแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : เริ่มดำเนินงานตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : ดำเนินการตามแผนงานและโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ดำเนินการตามแผนและโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : ดำเนินการตามแผนและโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: ดำเนินงานตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ดำเนินการตามแผนงานและโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อโครงการ/กิจกรรม



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50170000-3348

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณอนุชา โทร 5064,5065

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแถม โทร.02-224-2999

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและคลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปี 2564

เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

โดยจะเน้นส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลัก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาหน้าดินเขิน การทิ้งขยะ น้ำเน่าเสีย และการรुकล้ำพื้นที่สาธารณะให้มีสวยงาม ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง เช่น สะพานเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เป็นจุดพักผ่อนและจุดชมวิว เพื่อสร้าง Landmark หรือจุด Check in แห่งใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปัญหาความตื้นเขิน ปัญหาขยะ น้ำเน่าเสีย การรुकล้ำพื้นที่สาธารณะได้รับการแก้ไขในพื้นที่โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
2. ชุมชนโดยรอบคลองสมเด็จพระเจ้าพรยาช่วงถนนประชาธิปไตย-คลองสาน

มีความน่าอยู่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมแนวคลองโดยปรับโฉมหน้าบริเวณคลองให้เป็น Landmark ให้มีจุด Check in ที่น่าสนใจแห่งใหม่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างเสนอโครงการและแผนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างเสนอโครงการและแผนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างเสนอโครงการและแผนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการและแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : เริ่มดำเนินงานตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : ดำเนินการตามแผนงานและโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ดำเนินการตามแผนและโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : ดำเนินการตามแผนและโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: ดำเนินงานตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ดำเนินการตามแผนงานและโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รหัสโครงการ...



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 50170000-3348



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณอนุชา โทร 5064,5065

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-224-2999

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและคลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปี 2564

เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

โดยจะเน้นส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลัก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาหน้าดินแข็ง การทิ้งขยะ น้ำเน่าเสีย และการรुक้าพื้นที่สาธารณะให้มีสวยงาม ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย
 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง เช่น สะพานเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน
 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เป็นจุดพักผ่อนและจุดชมวิว เพื่อสร้าง Landmark หรือจุด Check in แห่งใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
- เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปัญหาความตื้นเขิน ปัญหาขยะ น้ำเน่าเสีย การรุก้าพื้นที่สาธารณะได้รับการแก้ไขในพื้นที่โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

2. ชุมชนโดยรอบคลองสมเด็จพระยาฯ ช่วงถนนประชาธิปไตย-คลองสาน

มีความน่าอยู่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมแนวคลองโดยปรับโฉมหน้าบริเวณคลองให้เป็น Landmark ให้มีจุด Check in ที่น่าสนใจแห่งใหม่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างเสนอโครงการและแผนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างเสนอโครงการและแผนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างเสนอโครงการและแผนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการและแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : เริ่มดำเนินงานตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : ดำเนินการตามแผนงานและโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ดำเนินการตามแผนและโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : ดำเนินการตามแผนและโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: ดำเนินงานตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ดำเนินการตามแผนงานและโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

