



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษากำแพงคอนกรีต ครอบ ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50170000-6987

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,485,450 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชนาสิน โทร.5064

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแยม โทร. 02-224-2999

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายการจัดการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งพื้นที่เขตคลองสานมีจุดเสี่ยงอันตรายที่ต้องปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ช่องรับน้ำฝน ฝาท่อระบายน้ำ บ่อพักท่อระบายน้ำที่ชำรุด ตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุในการเกิดความปลอดภัย และอุบัติเหตุในการสัญจร ประกอบกับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจำพื้นที่เขตคลองสานได้ตรวจสอบและแนะนำให้ดำเนินการแก้ไข เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่และเป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตคลองสาน
2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุของประชาชนที่สัญจรบนถนนและทางเท้า
3. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวจราจร
4. เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ประชาชนผู้ใช้สัญจรบนถนน ตรอก ซอย และทางเท้าได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยสูงสุด โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ด้านมหานครปลอดภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : สำรอง ตรวจสอบเพื่อจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : ขอความเห็นชอบโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ขอความเห็นชอบโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : จัดทำแบบรูปรายการ 1 โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : กำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางจำนวน 2 โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : จัดทำรายงานขอจ้างจำนวน 2 โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง จำนวน 2 โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง จำนวน 2 โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : ดำเนินการซ่อมแซม 2 โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมจำนวน 2 โครงการ และจัดทำราคากลาง 2 โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ2โครงการ อยู่ระหว่างซ่อมแซมอีก 2โครงการ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,485,450 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
รหัสโครงการ... : 50170000-6987 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565  
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,485,450 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชนาสิน โทร.5064 ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแยม โทร. 02-224-2999

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายการจัดการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งพื้นที่เขตคลองสานมีจุดเสี่ยงอันตรายที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ช่องรับน้ำฝน ฝาท่อระบายน้ำ บ่อพักท่อระบายน้ำที่ชำรุด ตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุในการเกิดความปลอดภัย และอุบัติเหตุในการสัญจร ประกอบกับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจำพื้นที่เขตคลองสานได้ตรวจสอบและแนะนำให้ดำเนินการแก้ไข เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่และเป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตคลองสาน
2. เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัยและลดอุบัติเหตุของประชาชนที่สัญจรบนถนนและทางเท้า
3. เพื่อแก้ปัญหาที่ท่วมขังบนผิวจราจร
4. เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ประชาชนผู้ใช้สัญจรบนถนน ตรอก ซอย และทางเท้าได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยสูงสุด โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ด้านมหานครปลอดภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : สำรอง ตรวจสอบเพื่อจัดทำโครงการ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : ขอความเห็นชอบโครงการ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

รายงานครั้งที่3 :: ขอความเห็นชอบโครงการ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2565 : จัดทำแบบรูปรายการ 1 โครงการ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 : กำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางจำนวน 2 โครงการ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2565 : จัดทำรายงานขोज้างจำนวน 2 โครงการ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง จำนวน 2 โครงการ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง จำนวน 2 โครงการ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : ดำเนินการซ่อมแซม 2 โครงการ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





รายงานครั้งที่10







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง จำนวน 2 โครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง จำนวน 2 โครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2565 : ดำเนินการซ่อมแซม 2 โครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมจำนวน 2 โครงการ และจัดทำราคากลาง 2 โครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ 2โครงการ อยู่ระหว่างซ่อมแซมอีก 2โครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2565 : ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,485,450 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

