



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50170000-7014

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิญนา ศรีสมร และนางสาวไตรรัตน์ ขาววัง โทร.024379995 ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแยม โทร 02-224-2999

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของภาคเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นแหล่งที่ประชาชน

จากทั่วทุกภาคของประเทศต่างหลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานครมากขึ้น ส่งผลให้มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น

สำหรับเขตคลองสานเป็นพื้นที่เขตชั้นใน จึงเกิดปัญหาทางสังคม ด้านคุณภาพชีวิต และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การจราจรติดขัด

ทำให้สภาวะแวดล้อมของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เต็มไปด้วยมลภาวะต่างๆมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศ ดังนั้น

การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

จึงเป็นอีกทางออกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาตามลภาวะนอกเหนือจากการเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการในด้านการพักผ่อนหย่อนใจ

การออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรมต่างๆแล้ว ยังมีส่วนในการเพิ่มมูลค่า และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่เมืองได้เป็นอย่างดี

□□สำนักงานเขตคลองสาน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเล็งเห็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพพื้นที่สีเขียว

จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองโดยการเพิ่มพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเพิ่มประโยชน์การใช้สอยของพื้นที่

ให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการพัฒนาสภาวะแวดล้อมในด้านต่างๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้สภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตคลองสานมีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะในเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ของพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสมเพื่อเป็นการตกแต่งเมืองให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่เขตคลองสาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักสิ่งแวดล้อมของทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2565 : รายงานข้อมูลโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบตามไตรมาสที่ 1 และที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 1. อยู่ระหว่างการปลูกต้นไม้ตามโครงการ		
	2. จัดทำรายงานส่งสำนักสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 500,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 25/07/2565 : ได้ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ ตามเป้าหมายของโครงการพร้อมได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ ประระดับคกแต่งสถานที่เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50170000-7014

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิญญา ศรีสมร และนางสาวไตรรัตน์ ขาววิง โทร.024379995 ผู้ประสานงาน สยป : นายคุณัญฐ์ เทียนแยม โทร 02-224-2999

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของภาคเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นแหล่งที่ประชาชน

จากทั่วทุกภาคของประเทศต่างหลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานครมากขึ้น ส่งผลให้มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น

สำหรับเขตคลองสานเป็นพื้นที่เขตชั้นใน จึงเกิดปัญหาทางสังคม ด้านคุณภาพชีวิต และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การจราจรติดขัด

ทำให้สภาวะแวดล้อมของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เต็มไปด้วยมลภาวะต่างๆมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศ ดังนั้น

การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

จึงเป็นอีกทางออกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาตามลภาวะนอกเหนือจากการเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการในด้านการพักผ่อนหย่อนใจ

การออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรมต่างๆแล้ว ยังมีส่วนในการเพิ่มมูลค่า และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่เมืองได้เป็นอย่างดี

□□สำนักงานเขตคลองสาน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเล็งเห็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพพื้นที่สีเขียว

จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองโดยการเพิ่มพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเพิ่มประโยชน์การใช้สอยของพื้นที่

ให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการพัฒนาสภาวะแวดล้อมในด้านต่างๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้สภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตคลองสานมีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะในเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ของพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสมเพื่อเป็นการตกแต่งเมืองให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่เขตคลองสาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักสิ่งแวดล้อมของทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2565 : รายงานข้อมูลโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบตามไตรมาสที่ 1 และที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 1. อยู่ระหว่างการปลูกต้นไม้ตามโครงการ
 2. จัดทำรายงานส่งสำนักสิ่งแวดล้อม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 500,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2565 : ได้ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ ตามเป้าหมายของโครงการพร้อมได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ ประระดับคกแต่งสถานที่
 เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50170000-7014

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิญญา ศรีสมร และนางสาวไตรรัตน์ ขาววัง โทร.024379995 ผู้ประสานงาน สยป : นายคุณัฐ เทียนแยม โทร 02-224-2999

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของภาคเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นแหล่งที่ประชาชน จากทั่วทุกภาคของประเทศต่างหลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานครมากขึ้น ส่งผลให้มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น สำหรับเขตคลองสานเป็นพื้นที่เขตชั้นใน จึงเกิดปัญหาทางสังคม ด้านคุณภาพชีวิต และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การจราจรติดขัด ทำให้สภาวะแวดล้อมของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เต็มไปด้วยมลภาวะต่างๆมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศ ดังนั้น การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงเป็นอีกทางออกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้านมลภาวะนอกเหนือจากการเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการในด้านการพักผ่อนหย่อนใจ การออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรมต่างๆแล้ว ยังมีส่วนในการเพิ่มมูลค่า และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่เมืองได้เป็นอย่างดี

□□สำนักงานเขตคลองสาน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเล็งเห็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพพื้นที่สีเขียว จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองโดยการเพิ่มพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเพิ่มประโยชน์การใช้สอยของพื้นที่ให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการพัฒนาสภาวะแวดล้อมในด้านต่างๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้สภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตคลองสานมีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะในเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ของพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสมเพื่อเป็นการตกแต่งเมืองให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่เขตคลองสาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักสิ่งแวดล้อมของทุกเดือน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2565 : รายงานข้อมูลโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบตามไตรมาสที่ 1 และที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 1. อยู่ระหว่างการปลูกต้นไม้ตามโครงการ 2. จัดทำรายงานส่งสำนักสิ่งแวดล้อม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 500,000 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : ได้ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ ตามเป้าหมายของโครงการพร้อมได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ ประระดับตกแต่งสถานที่เรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50170000-7014

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิญญา ศรีสมร และนางสาวไตรรัตน์ ขาวยวง โทร.024379995 ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร 02-224-2999

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของภาคเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นแหล่งที่ประชาชนจากทั่วทุกภาคของประเทศต่างหลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานครมากขึ้น ส่งผลให้มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นสำหรับเขตคลองสานเป็นพื้นที่เขตชั้นใน จึงเกิดปัญหาทางสังคม ด้านคุณภาพชีวิต และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การจราจรติดขัดทำให้สภาวะแวดล้อมของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เต็มไปด้วยมลภาวะต่างๆมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศ ดังนั้นการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นอีกทางออกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้านมลภาวะนอกเหนือจากการเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการในด้านการพักผ่อนหย่อนใจ การออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรมต่างๆแล้ว ยังมีส่วนในการเพิ่มมูลค่า และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่เมืองได้เป็นอย่างดี

□□สำนักงานเขตคลองสาน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเล็งเห็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพพื้นที่สีเขียวจึงกำหนดแนวทางการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองโดยการเพิ่มพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเพิ่มประโยชน์การใช้สอยของพื้นที่ให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการพัฒนาสภาวะแวดล้อมในด้านต่างๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้สภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตคลองสานมีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะในเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ของพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสมเพื่อเป็นการตกแต่งเมืองให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่เขตคลองสาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักสิ่งแวดล้อมของทุกเดือน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/04/2565 : รายงานข้อมูลโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบตามไตรมาสที่ 1 และที่ 2		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการ		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 1. อยู่ระหว่างการปลูกต้นไม้ตามโครงการ 2. จัดทำรายงานส่งสำนักสิ่งแวดล้อม		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 500,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/07/2565 : ได้ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ ตามเป้าหมายของโครงการพร้อมได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ ระเบียบเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

