



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50170000-7024

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร 02-224-2999

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของภาคเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นแหล่งที่ประชาชน จากทั่วทุกภาคของประเทศต่างหลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานครมากขึ้น ส่งผลให้มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น สำหรับเขตคลองสานเป็นพื้นที่เขตชั้นใน จึงเกิดปัญหาทางสังคม ด้านคุณภาพชีวิต และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การจราจรติดขัด ทำให้สภาวะแวดล้อมของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เต็มไปด้วยมลภาวะต่างๆมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศ ดังนั้น การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงเป็นอีกทางออกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาตามลภาวะนอกเหนือจากการเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการในด้านการพักผ่อนหย่อนใจ การออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรมต่างๆแล้ว ยังมีส่วนในการเพิ่มมูลค่า และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่เมืองได้เป็นอย่างดี

□□ในปี 2566 สำนักงานเขตคลองสาน มีพื้นที่สีเขียว 248,830 ตร.ม. มีอัตราเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวขนาดต่อจำนวนประชากร 3.68 ตร.ม./คน ซึ่งเป้าหมายอัตราเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานครปี 2566 กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียว 8.01 ตร.ม./คน ดังนั้นสำนักงานเขตคลองสานจึงต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นโดยกำหนดแนวทางการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองโดยการเพิ่มพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเพิ่มประโยชน์การใช้สอยของพื้นที่

ให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการพัฒนาสภาวะแวดล้อมในด้านต่างๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้สภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตคลองสานมีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะในเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ของพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสมเพื่อเป็นการตกแต่งเมืองให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่เขตคลองสาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ เพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/12/2565 : อยู่ระหว่างเขียนแผนโครงการและขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างพิจารณาขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างพิจารณาขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และต้นไม้เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับพื้นที่ปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่ว่างในสุดซอยถนนเชียงใหม่ข้างวัดทองธรรมชาติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 500,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่ว่างในสุดซอยถนนเชียงใหม่ข้างวัดทองธรรมชาติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ดำเนินการตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ครบ 100% ปรับปรุงพื้นที่ว่างในสุดซอยถนนเชียงใหม่ข้างวัดทองธรรมชาติ เป็นสวน 15 นาที่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50170000-7024

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแยม โทร 02-224-2999

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของภาคเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นแหล่งที่ประชาชนจากทั่วทุกภาคของประเทศต่างหลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานครมากขึ้น ส่งผลให้มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นสำหรับเขตคลองสานเป็นพื้นที่เขตชั้นใน จึงเกิดปัญหาทางสังคม ด้านคุณภาพชีวิต และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การจราจรติดขัดทำให้สภาวะแวดล้อมของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เต็มไปด้วยมลภาวะต่างๆมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศ ดังนั้นการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นอีกทางออกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้านมลภาวะนอกเหนือจากการเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการในด้านการพักผ่อนหย่อนใจ การออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรมต่างๆแล้ว ยังมีส่วนในการเพิ่มมูลค่า และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่เมืองได้อีกด้วย

□□ในปี 2566 สำนักงานเขตคลองสาน มีพื้นที่สีเขียว 248,830 ตร.ม. มีอัตราเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวขนาดต่อจำนวนประชากร 3.68 ตร.ม./คน ซึ่งเป้าหมายอัตราเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานครปี 2566 กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียว 8.01 ตร.ม./คน ดังนั้นสำนักงานเขตคลองสานจึงต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นโดยกำหนดแนวทางการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองโดยการเพิ่มพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเพิ่มประโยชน์การใช้สอยของพื้นที่ให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการพัฒนาสภาวะแวดล้อมในด้านต่างๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้สภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตคลองสานมีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะในเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ของพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสมเพื่อเป็นการตกแต่งเมืองให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่เขตคลองสาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ เพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/12/2565 : อยู่ระหว่างเขียนแผนโครงการและขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างพิจารณาขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างพิจารณาขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และต้นไม้เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับพื้นที่ปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างในสุดซอยถนนเชียงใหม่ข้างวัดทองธรรมชาติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 500,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่ว่างในสุดซอยถนนเชียงใหม่ข้างวัดทองธรรมชาติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ดำเนินการตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ครบ 100%		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ปรับปรุงพื้นที่ว่างในสุดซอยถนนเชียงใหม่ข้างวัดทองธรรมชาติ เป็นสวน 15 ไร่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

