



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50180000-3337

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 435,700 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : เช่าตุ๋น รุ่งสีสิริกุล 5723

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่สีเขียวเปรียบเทียบกับสัดส่วนพื้นที่ต่อประชากร ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ชุมชนเมืองควรมีพื้นที่สีเขียวต่อประชากรที่ 10 ? 21 ตารางเมตรต่อคน ถ้าอ้างอิงตามมาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐานกรุงเทพมหานคร สำนักโยธาธิการและผังเมือง (2545) ได้กำหนดไว้ที่ 16 ตารางเมตร/คน ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ประชากรหนาแน่น เมืองมีกิจกรรมต่างๆ หลากหลาย พื้นที่มีการก่อสร้างมากขึ้น ทำให้สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวลดลง โดยกรุงเทพมหานครกำหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ค่าเฉลี่ยที่ 10 ตรม./คน ภายในปี 2565

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ จากการก่อสร้างเส้นทางเดินรถไฟฟ้าได้ทำให้พื้นที่สีเขียวลดลง

ปัจจุบันพื้นที่บางสวนการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียว

เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น คงสภาพพื้นที่ให้สวยงามเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

เพิ่มอัตราพื้นที่สีเขียวต่อประชากรของกรุงเทพมหานครและสร้างความสวยงาม ร่มรื่นในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อช่วยเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บางกอกใหญ่ให้สวยงาม ร่มรื่น

2.3 เพื่อช่วยดูดซับมลพิษลดฝุ่นละอองในอากาศ ทำให้ลดมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปลูกต้นไม้ยืนต้นในกระถางวางบริเวณทางเท้าถนนรัชดา ? ท่าพระ ระยะทาง 600 เมตร ทั้งสองฝั่ง ต้นไม้ จำนวน 240 ต้น

(คิดเป็นพื้นที่สีเขียวมีขนาดเนื้อที่จำนวน 2.5 ไร่)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น (ตชว.เจรจาตกลงวัดที่ 5)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-อยู่ระหว่างออกแบบจัดวางต้นไม้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-อยู่ระหว่างสืบราคาวัสดุอุปกรณ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2563 :			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	-ดำเนินการปลูกต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างบำรุงรักษา			
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 :	ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เป้าหมายดำเนินการ 4,120 ตร.ม. ดำเนินการได้ 7,280 ตร.ม.		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	%ที่ทำได้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 176.70			
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2563 :			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท			: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

