



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : รักษา รักษาคลอง รักษาสิ่งแวดล้อม รักษาบึงกอกใหญ่

รหัสโครงการ... : 50180000-3351

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพรชัย ศักดิ์ศิลาตันท โทร 5726-27

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยเขตบางกอกใหญ่เป็นชุมชนเมือง ปัจจุบันมีการตั้งบ้านเรือนหนาแน่นมีการรुक้า ล้ำคลองและพื้นที่สาธารณะ ปล่อยน้ำเสียจากบ้านเรือน และทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลอง ส่งผลให้สภาพคลอง มีขยะมูลฝอย ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย การอุดตันของท่อระบายน้ำ ส่งผลให้สภาพคลองตื้นเขิน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มีแนวคิดที่จะปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองวัดท่าพระที่มีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหาน้ำเน่า เสีย เนื่องจากเป็นคลองที่มีการปล่อยน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชน มีไหลลงน้ำไหล น้ำขึ้น-ลงจากการดันน้ำจากคลองบางกอกใหญ่ มีการรुक้าลำคลอง ตื้นเขินจากดิน วัสดุก่อสร้าง และมีขยะ คราบไขมันจำนวนมาก เพื่อให้เป็นคลองที่น้ำอยู่ สะอาด สวยงาม และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขต โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมกันแก้ปัญหาทุกขั้นตอนอย่างบูรณาการ พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์เพื่อให้เป็น LANDMARK และมีจุด CHECK IN สำหรับประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว ผู้สัญจรผ่านไปมาจำนวนมาก ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับจุดเชื่อมต่อนิคมรถไฟฟ้ายางสีสุราช้าง ดังนั้นสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้กำหนดให้คลองวัดท่าพระเป็นคลองหลักที่มีความยาว 1,230 ม. ซึ่งเชื่อมต่อกับคลองบางกอกใหญ่ที่เป็น

1 ใน 20 คลองที่มีกรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาให้มีความสะอาด สวยงาม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการดำเนินการได้นำหลักกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ โดยให้ภาคชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา โดยมีการจัดประชุมร่วมกัน จำนวน 3 ครั้ง และออกสำรวจพื้นที่ จำนวน 3 ครั้ง ในการรวบรวมสภาพปัญหา ที่พบ ตามที่กล่าวข้างต้นประชาชนมีความต้องการ และพร้อมให้ความร่วมมือปรับปรุงภูมิทัศน์คลองให้สวยงาม สร้าง LANDMARK แห่งใหม่ และต้องการความปลอดภัยจากการสัญจรไปมา และได้สรุปโครงการนำไปสู่การจัดทำกิจกรรมในการดูแลรักษาคลอง และประเมินผลร่วมกัน เพื่อให้คลองวัดท่าพระ เป็นคลองที่สะอาด สวยงาม และใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความตื้นเขิน การทิ้งขยะ น้ำเน่าเสีย และการรुक้าพื้นที่สาธารณะบริเวณคลองวัดท่าพระ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข้ปัญหา
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองวัดท่าพระ เพื่อให้เป็น LANDMARK แห่งใหม่และมีจุด Check-in พัฒนาต่อยอดของนักท่องเที่ยว ผู้สัญจรไปมา และประชาชนโดยรอบ
3. กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองวัดท่าพระ และพื้นที่ใกล้เคียงมีส่วนร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของคลองวัดท่าพระให้มีความสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปัญหาความตื้นเขิน ปัญหาขยะ น้ำเน่าเสีย และการรुक้าพื้นที่สาธารณะบริเวณคลองวัดท่าพระได้รับการแก้ไข้โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
2. พื้นที่ชุมชนบริเวณคลองวัดท่าพระมีความสภาพภูมิทัศน์สวยงาม เป็น LANDMARK แห่งใหม่และจุด Check-in ของนักท่องเที่ยว ผู้สัญจรไปมา และประชาชนโดยรอบ
3. ประชาชนบริเวณคลองวัดท่าพระและใกล้เคียงมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในการร่วมในการดูแลรักษาคลองวัดท่าพระอย่างยั่งยืน โดยเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย
เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 มิติที่ 3 (3.2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรูปแบบรายงานและรอการอนุมัติโครงการจากสำนักงาน ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน และประชุมจัดทำแผนการพัฒนาตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3



รายงานครั้งที่4	<p>26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชุมคณะทำงาน เพื่อมอบหมายภารกิจในการพัฒนาคลอง โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการขุดลอกคลองเป็นประจำทุกสัปดาห์- ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เดือนละ 1 ครั้ง- ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รู้กล้าที่สาธารณะมาให้ข้อเท็จจริง- เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ดำเนินการตรวจพื้นที่ วันละ 2 ครั้ง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองวัดท่าพระ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการขุดลอกคลองเป็นประจำทุกสัปดาห์- ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เดือนละ 1 ครั้ง- ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รู้กล้าที่สาธารณะมาให้ข้อเท็จจริง- เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ดำเนินการตรวจพื้นที่ วันละ 2 ครั้ง- ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างน้ำในคลองวัดท่าพระ เพื่อส่งวัดค่าคุณภาพน้ำ DO และ BOD โดยส่งตัวอย่างน้ำให้โรงควบคุมคุณภาพสีพระยา- ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ในการวาดภาพสตรีทอาร์ทร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี พร้อมร่างตัวอย่างภาพก่อนการลงพื้นที่วาดภาพจริง- ดำเนินการขุดสีเติมบนราวกันตกริมคลองวัดท่าพระ ก่อนดำเนินการทาสีใหม่ในภายหลัง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองวัดท่าพระ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการขุดลอกคลองเป็นประจำทุกสัปดาห์- ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เดือนละ 1 ครั้ง- ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รู้กล้าที่สาธารณะมาให้ข้อเท็จจริง (มีผู้มาให้ข้อเท็จจริง จำนวน 2 ราย)- เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ดำเนินการตรวจพื้นที่ วันละ 2 ครั้ง- ดำเนินการฉีดน้ำทำความสะอาดสันเขื่อนและกระดุกง บริเวณคลองวัดท่าพระ ก่อนการทาสี- ดำเนินการขุดสีเติมบนราวกันตกริมคลองวัดท่าพระ ถึงพื้นที่ โชน 3 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองวัดท่าพระ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการขุดลอกคลองเป็นประจำทุกสัปดาห์- ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เดือนละ 1 ครั้ง- ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รู้กล้าที่สาธารณะมาให้ข้อเท็จจริง (มีผู้มาให้ข้อเท็จจริง จำนวน 2 ราย)- เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ดำเนินการตรวจพื้นที่ วันละ 2 ครั้ง- ดำเนินการวาดภาพ StreetArt ครบตามจำนวนที่กำหนด 5 จุด- จัดเตรียมกระถางต้นไม้พร้อมทาสี พร้อมนำไปตั้งตามแนวเขื่อนริมคลองวัดท่าพระ- จัดเตรียมเพาะพันธุ์หญ้าแฝกและพืชสวนครัว ก่อนนำไปปลูกตามแนวริมคลอง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>20/04/2563 : ดำเนินการพัฒนาคลองวัดท่าพระ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการขุดลอกคลองเป็นประจำทุกสัปดาห์- ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เดือนละ 1 ครั้ง- ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รู้กล้าที่สาธารณะมาให้ข้อเท็จจริง (มีผู้มาให้ข้อเท็จจริง จำนวน 2 ราย)- เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ดำเนินการตรวจพื้นที่ วันละ 2 ครั้ง- ดำเนินการวาดภาพ StreetArt แล้วเสร็จตามจำนวนที่กำหนด 5 จุด- จัดเตรียมกระถางต้นไม้พร้อมทาสี พร้อมนำไปตั้งตามแนวเขื่อนริมคลองวัดท่าพระ- จัดเตรียมเพาะพันธุ์หญ้าแฝกและพืชสวนครัว ก่อนนำไปปลูกตามแนวริมคลอง- ทาสีราวกันตกริมคลองวัดท่าพระ ความยาว 200 เมตร- ติดตั้งแพหญ้าแฝกในคลองวัดท่าพระ จำนวน 2 จุด <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองวัดท่าพระ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการขุดลอกคลองเป็นประจำทุกสัปดาห์- ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เดือนละ 1 ครั้ง- ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รู้กล้าที่สาธารณะมาให้ข้อเท็จจริง (มีผู้มาให้ข้อเท็จจริง จำนวน 2 ราย)- เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ดำเนินการตรวจพื้นที่ วันละ 2 ครั้ง- ดำเนินการวาดภาพ StreetArt แล้วเสร็จตามจำนวนที่กำหนด 5 จุด- นำน้ำขยะหอมรดน้ำต้นไม้พืชสวนครัว ตามแนวริมคลอง- ทาสีราวกันตกริมคลองวัดท่าพระ ความยาว 300 เมตร



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่9 - ติดตั้งแพนงั่วแฝงในคลองวัดท่าพระ จำนวน 5 จุด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองวัดท่าพระ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
- ดำเนินการขุดลอกคลองเป็นประจำทุกสัปดาห์
 - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เดือนละ 1 ครั้ง
 - ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รู้กล้าที่สาธารณะมาให้ข้อเท็จจริง (มีผู้มาให้ข้อเท็จจริง จำนวน 2 ราย)
 - เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ดำเนินการตรวจพื้นที่ วันละ 2 ครั้ง
 - ดำเนินการวาดภาพ StreetArt แล้วเสร็จตามจำนวนที่กำหนด 5 จุด
 - นำน้ำขยะหอมรดน้ำต้นไม้พืชสวนครัว ตามแนวริมคลอง
 - ทาสีราวกันตกริมคลองวัดท่าพระ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ความยาว 400 เมตร
 - ติดตั้งแพนงั่วแฝงในคลองวัดท่าพระ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 10 จุด
 - ทาสีสะพานข้ามคลอง แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง
 - ทาสีแสดงสัญลักษณ์เส้นทางจักรยาน และติดตั้งจุดจอดรถจักรยาน จำนวน 1 แห่ง
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองวัดท่าพระ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
- ดำเนินการขุดลอกคลองเป็นประจำทุกสัปดาห์
 - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เดือนละ 1 ครั้ง
 - ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รู้กล้าที่สาธารณะมาให้ข้อเท็จจริง (มีผู้มาให้ข้อเท็จจริง จำนวน 2 ราย)
 - เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ดำเนินการตรวจพื้นที่ วันละ 2 ครั้ง
 - ดำเนินการวาดภาพ StreetArt แล้วเสร็จตามจำนวนที่กำหนด 5 จุด
 - นำน้ำขยะหอมรดน้ำต้นไม้พืชสวนครัว ตามแนวริมคลอง
 - ทาสีราวกันตกริมคลองวัดท่าพระ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ความยาว 400 เมตร
 - ติดตั้งแพนงั่วแฝงในคลองวัดท่าพระ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 10 จุด
 - ทาสีสะพานข้ามคลอง แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง
 - ทาสีแสดงสัญลักษณ์เส้นทางจักรยาน และติดตั้งจุดจอดรถจักรยาน แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองวัดท่าพระ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
- ดำเนินการขุดลอกคลองเป็นประจำทุกสัปดาห์
 - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เดือนละ 1 ครั้ง
 - ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รู้กล้าที่สาธารณะมาให้ข้อเท็จจริง (มีผู้มาให้ข้อเท็จจริง จำนวน 2 ราย)
 - เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ดำเนินการตรวจพื้นที่ วันละ 2 ครั้ง
 - ดำเนินการวาดภาพ StreetArt แล้วเสร็จตามจำนวนที่กำหนด 5 จุด
 - นำน้ำขยะหอมรดน้ำต้นไม้พืชสวนครัว ตามแนวริมคลอง
 - ทาสีราวกันตกริมคลองวัดท่าพระ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ความยาว 400 เมตร
 - ติดตั้งแพนงั่วแฝงในคลองวัดท่าพระ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 10 จุด
 - ทาสีสะพานข้ามคลอง แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง
 - ทาสีแสดงสัญลักษณ์เส้นทางจักรยาน และติดตั้งจุดจอดรถจักรยาน แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง
 - ติดตั้งตาข่ายดักโคลงบริเวณปลายท่อระบายน้ำก่อนปล่อยลงคลองวัดท่าพระ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 5 แห่ง
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 17/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองวัดท่าพระ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
- ดำเนินการขุดลอกคลองเป็นประจำทุกสัปดาห์
 - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เดือนละ 1 ครั้ง
 - ทำหนังสือแจ้งความดำเนินคดีกับผู้รู้กล้า จำนวน 11 ราย (มีการร้องถอนเรียบบร้อย จำนวน 2 ราย)
 - เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ดำเนินการตรวจพื้นที่ วันละ 2 ครั้ง
 - ดำเนินการวาดภาพ StreetArt แล้วเสร็จตามจำนวนที่กำหนด 5 จุด
 - นำน้ำขยะหอมรดน้ำต้นไม้พืชสวนครัว ตามแนวริมคลอง
 - ทาสีราวกันตกริมคลองวัดท่าพระ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ความยาว 400 เมตร
 - ติดตั้งแพนงั่วแฝงในคลองวัดท่าพระ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 10 จุด
 - ทาสีสะพานข้ามคลอง แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง
 - ทาสีแสดงสัญลักษณ์เส้นทางจักรยาน และติดตั้งจุดจอดรถจักรยาน แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง
 - ติดตั้งตาข่ายดักโคลงบริเวณปลายท่อระบายน้ำก่อนปล่อยลงคลองวัดท่าพระ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 5 แห่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- จัดทำคู่มือถอดบทเรียนโครงการแล้วเสร็จ 1 ฉบับ
 - เก็บตัวอย่างน้ำในคลองวัดท่าพระส่งตรวจสอบเพื่อวัดคุณภาพน้ำ DO,BOD หลังดำเนินการโครงการ (รอผลการตรวจสอบ)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่ 13 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 สรุปดำเนินการพัฒนาคลองวัดท่าพระ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
 - ดำเนินการขุดลอกคลองเป็นประจำทุกสัปดาห์
 - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เดือนละ 1 ครั้ง
 - ทำหนังสือแจ้งความดำเนินคดีกับผู้รื้อกล้า จำนวน 11 ราย (มีการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ราย)
 - เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ดำเนินการตรวจพื้นที่ วันละ 2 ครั้ง
 - ดำเนินการวาดภาพ StreetArt แล้วเสร็จตามจำนวนที่กำหนด 5 จุด
 - นำน้ำขยะหอมรดน้ำต้นไม้ที่ชุมชนครัว ตามแนวริมคลอง
 - ทาสีราวกันตกริมคลองวัดท่าพระ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ความยาว 400 เมตร
 - ติดตั้งแผงญาแฝกในคลองวัดท่าพระ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 10 จุด
 - ทาสีสะพานข้ามคลอง แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง
 - ทาสีแสดงสัญลักษณ์เส้นทางจักรยาน และติดตั้งจุดจอดรถจักรยาน แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง
 - ติดตั้งตาข่ายดักโคลนบริเวณปลายท่อระบายน้ำก่อนปล่อยลงคลองวัดท่าพระ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 5 แห่ง
 - จัดทำคู่มือถอดบทเรียนโครงการแล้วเสร็จ 1 ฉบับ
 - รายงานคุณภาพน้ำ DO,BOD หลังดำเนินการโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

