



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50180000-3430

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 655,755 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเชิดชู 5723

ผู้ประสานงาน สยป : นางเพ็ญศิริ บุญวงศ์ 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่สีเขียวเปรียบเทียบกับสัดส่วนพื้นที่ต่อประชากร ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ชุมชนเมืองควรมีพื้นที่สีเขียวต่อประชากรที่ 10 ? 21 ตารางเมตรต่อคน ถ้าอ้างอิงตามมาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐานกรุงเทพมหานคร สำนักโยธาธิการและผังเมือง (2545) ได้กำหนดไว้ที่ 16 ตารางเมตร/คน ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ประชากรหนาแน่น เมืองมีกิจกรรมต่างๆ หลากหลาย พื้นที่มีการก่อสร้างมากขึ้น ทำให้สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวลดลง โดยกรุงเทพมหานครกำหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ค่าเฉลี่ยที่ 10 ตรม./คน ภายในปี 2565

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ จากการก่อสร้างเส้นทางเดินรถไฟฟ้าได้ทำให้พื้นที่สีเขียวลดลง

ปัจจุบันพื้นที่บางสวนการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียว

เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น คงสภาพพื้นที่ให้สวยงามเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

เพิ่มอัตราพื้นที่สีเขียวต่อประชากรของกรุงเทพมหานครและสร้างความสวยงาม ร่มรื่นในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1 เพื่อเพิ่มและคงสภาพพื้นที่สีเขียวต่อประชากร ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

2 เพื่อปรับปรุงและบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นขึ้น

3 เพื่อส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปลูกต้นไม้ซ่อมแซมบำรุงหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตฯ จำนวน เนื้อที่ขนาด 2 ไร่ 2 งาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 :			
	-สำรวจพื้นที่จัดทำรายละเอียดเพื่อรวบรวมจัดทำโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 :			
	-ออกแบบและคำนวณวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/24/2021 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...			
	-กำหนดรายละเอียดชนิดต้นไม้			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...			
	-คำนวณสืบราคาต้นไม้และวัสดุ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 :			
	-อยู่ระหว่างเสนอโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวดแล้ว กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของต้นไม้และวัสดุ และอยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา (E-bidding)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 27/05/2564 : -ได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวดแล้ว -ประกาศประกวดราคา (E-bidding) พิจารณาผลการกาตผู้ชนะ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/06/2564 : -ตรวจรับและอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2564 : -อยู่ระหว่างปลูกและประดับต้นไม้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 26/08/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 17/09/2564 : -ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 655,755 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

