



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษากานนอน ทรอก ซอย และสาธารณชนประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (เขตบางกอกใหญ่)

รหัสโครงการ... : 50180000-7141 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 3,000,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสามารถ สงัด ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านกายภาพ ที่มีกบบ้อย ๆ จากการออกตรวจพื้นที่ของผู้บริหารเขต คือ ปัญหาถนน ทรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ชำรุด ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ และผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร จำเป็นต้องได้รับการดำเนินการอย่างเร่งด่วนและเป็นการเฉพาะหน้า และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่จะให้มีงบประมาณจำนวนหนึ่งไว้สำหรับการดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษากานนอน ทรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รวดเร็ว เป็นการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
- 2.2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ถนน ทรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ที่ชำรุด สามารถได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/01/2566 :	ต.ค. 2565 - สำรองออกแบบและประมาณราคา พ.ย. 2565 - สำรองออกแบบและประมาณราคา ธ.ค. 2565 - สำรองออกแบบและประมาณราคา ม.ค. 2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 :	ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ ชำรุด จำนวน 1 รายการ (รายการซ่อมแซมพื้นหญ้าเทียมอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวนเงิน 68,200.-บาท) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/03/2566 :	ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 4 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 1 แห่ง, ขออนุมัติดำเนินการ จำนวน 3 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 :	ดำเนินการสำรวจพื้นที่เขต พบความชำรุด ณ ปัจจุบัน จำนวน 4 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ซ่อมแซมพื้นหญ้าเทียม โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตฯ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 67,936.44 บาท ผลการดำเนินงาน - งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน 2. งานซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางเดินริมเขื่อนคลองลำเจียก (ชุมชนจำเนียรสุข 3) จำนวนเงิน 175,000 บาท ผลการดำเนินงาน - จัดทำรายงานขอจ้าง, ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง 3. จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 8 รายการ จำนวนเงิน 26,600 บาท ผลการดำเนินงาน - จัดทำรายงานขอซื้อ, ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง 4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ซอยสมชาย จำนวนเงิน 168,000 บาท ผลการดำเนินงาน - จัดทำรายงานขอจ้าง, ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/05/2566 :	ดำเนินการสำรวจพื้นที่เขต พบความชำรุด ณ ปัจจุบัน จำนวน 13 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ซ่อมแซมพื้นหญ้าเทียม โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตฯ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 67,936.44 บาท ผลการดำเนินงาน - เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		



2. งานซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางเดินริมเขื่อนคลองลำเจียก (ชุมชนจำเนียรสุข 3) จำนวนเงิน 175,000 บาท
ผลการดำเนินงาน - ตรวจร่างสัญญา แจ้งผู้รับจ้างวางค้ำประกันสัญญา
3. จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 8 รายการ จำนวนเงิน 26,600 บาท
ผลการดำเนินงาน - จัดทำรายงานขอซื้อ, ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง
4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ชอยสมชาย จำนวนเงิน 168,000 บาท
ผลการดำเนินงาน - ตรวจร่างสัญญา แจ้งผู้รับจ้างวางค้ำประกันสัญญา
5. งานซ่อมแซมพื้นระเบียงกันสาด พร้อมทำกันซึม อาคารเขตบางกอกใหญ่ จำนวนเงิน 480,000.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
6. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. หลัง ร.ร. เสละเวชวิทยา จำนวนเงิน 172,300.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
7. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ชอยพณิชยการธนบุรี 18 จำนวนเงิน 366,300.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
8. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชอยเพชรเกษม 1 จำนวนเงิน 313,800.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
9. งานซ่อมแซมป้ายชอย บริเวณถนนเพชรเกษม จำนวนเงิน 46,500.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
10. งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและดวงโคม ใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ จำนวนเงิน 255,200.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
11. งานติดตั้งราวกันตก บริเวณเขื่อนคลองตันไทร จำนวนเงิน 199,300.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
12. งานติดตั้งราวกันตกและราวกัน บริเวณคูตรงข้าม ร.ร. ชาติศึกษา จำนวนเงิน 30,000.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
13. งานซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวนเงิน 100,000.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 26/06/2566 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่เขต พบความชำรุด ณ ปัจจุบัน จำนวน 13 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้

1. ซ่อมแซมพื้นหญ้าเทียม โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตฯ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 67,936.44 บาท
ผลการดำเนินงาน - เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. งานซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางเดินริมเขื่อนคลองลำเจียก (ชุมชนจำเนียรสุข 3) จำนวนเงิน 175,000 บาท
ผลการดำเนินงาน - ลงนามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ ย.15/66 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ครบกำหนด 8 ส.ค. 66
3. จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 8 รายการ จำนวนเงิน 26,600 บาท
ผลการดำเนินงาน - จัดทำรายงานขอซื้อ, ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง
4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ชอยสมชาย จำนวนเงิน 168,000 บาท
ผลการดำเนินงาน - ตรวจร่างสัญญา แจ้งผู้รับจ้างวางค้ำประกันสัญญา
5. งานซ่อมแซมพื้นระเบียงกันสาด พร้อมทำกันซึม อาคารเขตบางกอกใหญ่ จำนวนเงิน 480,000.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
6. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. หลัง ร.ร. เสละเวชวิทยา จำนวนเงิน 172,300.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
7. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ชอยพณิชยการธนบุรี 18 จำนวนเงิน 366,300.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
8. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชอยเพชรเกษม 1 จำนวนเงิน 313,800.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
9. งานซ่อมแซมป้ายชอย บริเวณถนนเพชรเกษม จำนวนเงิน 46,500.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
10. งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและดวงโคม ใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ จำนวนเงิน 255,200.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
11. งานติดตั้งราวกันตก บริเวณเขื่อนคลองตันไทร จำนวนเงิน 199,300.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
12. งานติดตั้งราวกันตกและราวกัน บริเวณคูตรงข้าม ร.ร. ชาติศึกษา จำนวนเงิน 30,000.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
13. งานซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวนเงิน 100,000.-บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7

- ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 25/07/2566 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่เขต พบความชำรุด ณ ปัจจุบัน จำนวน 13 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้
1. ซ่อมแซมพื้นหญ้าเทียม โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตฯ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 67,936.44 บาท
ผลการดำเนินงาน - เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
 2. งานซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางเดินริมเขื่อนคลองลำเจียก (ชุมชนจำเนียรสุข 3) จำนวนเงิน 175,000 บาท
ผลการดำเนินงาน - ลงนามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ ย.15/66 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ครบกำหนด 8 ส.ค. 66
 3. จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 8 รายการ จำนวนเงิน 26,600 บาท
ผลการดำเนินงาน - ตรวจรับพัสดุ รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
 4. งานซ่อมแซมศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกอกใหญ่ จำนวนเงิน 120,000.-บาท
ผลการดำเนินงาน - จัดทำรายงานขอจ้าง
 5. งานซ่อมแซมป้ายชื่อซอย บริเวณถนนเพชรเกษม จำนวน 4 ป้าย จำนวนเงิน 46,500.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
 6. งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและดวงโคม ได้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ จำนวนเงิน 255,200.-บาท
ผลการดำเนินงาน = จัดทำขอบเขตงานและราคากลาง
 7. งานซ่อมแซมห้องน้ำส่วนบางกอกใหญ่ จำนวนเงิน 43,300.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
 8. งานติดตั้งรั้วกันคนทิ้งขยะ บริเวณคูทรงข้าม ร.ร.ชาติศึกษา จำนวนเงิน 30,000.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
 9. งานซ่อมแซมและทาสีราวเหล็กกันตก คลองบางลำเจียก ช่วงแนวรถไฟถึงเพชรเกษม 4 จำนวนเงิน 472,000.-บาท
ผลการดำเนินงาน = จัดทำขอบเขตงานและราคากลาง
 10. งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินริมเขื่อนคลองบางลำเจียก(รพม.ถึงเพชรเกษม4) จำนวนเงิน 323,400.-บาท
ผลการดำเนินงาน = จัดทำขอบเขตงานและราคากลาง
 11. งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินริมเขื่อนคลองบางลำเจียก(เพชรเกษม4ถึงถนนเพชรเกษม) จำนวนเงิน 300,000.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
 12. งานซ่อมประตुरะบายน้ำ จำนวนเงิน 450,000.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ)
 - 13.งานซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวนเงิน 100,000.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ

รายงานครั้งที่8

- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 30/08/2566 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่เขต พบความชำรุด ณ ปัจจุบัน จำนวน 13 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้
1. ซ่อมแซมพื้นหญ้าเทียม โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตฯ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 67,936.44 บาท
ผลการดำเนินงาน - เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
 2. งานซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางเดินริมเขื่อนคลองลำเจียก (ชุมชนจำเนียรสุข 3) จำนวนเงิน 175,000 บาท
ผลการดำเนินงาน - ลงนามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ ย.15/66 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
 3. จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 8 รายการ จำนวนเงิน 26,600 บาท
ผลการดำเนินงาน - ตรวจรับพัสดุ ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน
 4. งานซ่อมแซมศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกอกใหญ่ จำนวนเงิน 120,000.-บาท
ผลการดำเนินงาน - จัดทำรายงานขอจ้าง
 5. งานซ่อมแซมป้ายชื่อซอย บริเวณถนนเพชรเกษม จำนวน 4 ป้าย จำนวนเงิน 46,500.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
 6. งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและดวงโคม ได้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ จำนวนเงิน 255,200.-บาท
ผลการดำเนินงาน = ตรวจร่างสัญญาจ้าง แจ้งวางค้ำประกัน
 7. งานวัสดุและติดตั้งอุปกรณ์ห้องน้ำส่วนบางกอกใหญ่ จำนวนเงิน 42,650.-บาท
ผลการดำเนินงาน = ขออนุมัติจัดซื้อ ครบกำหนดส่งมอบ 4 ก.ย. 2566
 8. งานซื้อรั้วตะแกรงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวนเงิน 100,000.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
 9. งานซ่อมแซมและทาสีราวเหล็กกันตก คลองบางลำเจียก ช่วงแนวรถไฟถึงเพชรเกษม 4 จำนวนเงิน 472,000.-บาท
ผลการดำเนินงาน = จัดทำรายงานขอจ้าง
 10. งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินริมเขื่อนคลองบางลำเจียก(รพม.ถึงเพชรเกษม4) จำนวนเงิน 323,400.-บาท
ผลการดำเนินงาน = จัดทำรายงานขอจ้าง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9

11. งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินริมเขื่อนคลองบางลำเจียก(เพชรเกษม4ถึงถนนเพชรเกษม) จำนวนเงิน 278,000.-บาท
ผลการดำเนินงาน = จัดทำรายงานขอจ้าง
12. งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินริมเขื่อนคลองบางลำเจียก (ปตร.วัดตี่ดวด-บางลำเจียก) จำนวนเงิน 278,000.-บาท
ผลการดำเนินงาน = อยู่ระหว่างประมาณราคา และขออนุมัติดำเนินการ
- 13.งานจัดซื้อแผ่นสะท้อนภาพ จำนวนเงิน 68,520.-บาท
ผลการดำเนินงาน = ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/09/2566 : ดำเนินแล้วเสร็จ
1. ซ่อมแซมพื้นหญ้าเทียม โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตฯ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 67,936.44 บาท เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินริมเขื่อนคลองลำเจียก (ชุมชนจำเนียรสุข 3) จำนวนเงิน 164,480.40 บาท
- ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ย.15/66 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 66 ครบกำหนด 8 ส.ค. 66 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
3. จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 8 รายการ จำนวนเงิน 26,600 บาท เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
4. งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและดวงโคม ใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ จำนวนเงิน 255,000.-บาท ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน
5. งานจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ห้องน้ำ สวนบางกอกใหญ่ จำนวนเงิน 42,650.-บาท ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน
6. งานซ่อมแซมและทาสีราวเหล็กกันตก คลองบางลำเจียก ช่วงแนวรถไฟฟ้าถึงถนนเพชรเกษม 4 จำนวนเงิน 486,958.07 บาท
- ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ย.18/66 ลงวันที่ 14 ก.ย. 66 ครบกำหนด 29 ก.ย. 66 ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน
7. งานซื้อแผ่นสะท้อนภาพ จำนวนเงิน 68,520.-บาท เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
8. งานซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 2,800 ถุง จำนวนเงิน 406,000.-บาท
- ลงนามใบสั่งซื้อ เลขที่ 11-22-66 ลงวันที่ 14 ก.ย. 66 ครบกำหนดส่งมอบ 21 ก.ย. 66 8. งานซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 2,800 ถุง จำนวนเงิน 406,000.-บาท
- ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน
9. งานซ่อมแซมและทาสีราวเหล็กกันตกทางเดินริมเขื่อนคลองบางลำเจียก (จากซอยเพชรเกษม 4 ถึงถนนเพชรเกษม) จำนวนเงิน 400,929.-บาท
- ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ย.19/66 ลงวันที่ 14 ก.ย. 66 ครบกำหนด 29 ก.ย. 66 ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,919,073.91 เหลือเบิกจ่าย 1,080,926.09 (คืนเงิน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 3,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

