



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50190000-3558

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 676,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีเยศักดิ์ สละสม โทร. 024330763

ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ กาขาว 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ได้อ่างน้อย ร้อยละ 30

โดยให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด สำนักงานเขตบางกอกน้อย จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณริมถนนโครงการต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์ ? ถนนกาญจนาภิเษก เพื่อสร้างความสวยงาม ร่มรื่น

แก่ผู้สัญจรในเส้นทางดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนองนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางกอกน้อย
3. เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศ และเพิ่มปอดให้แก่ประชาชน
4. เพื่อตกแต่งพื้นที่เขตบางกอกน้อยให้มีสีสันสวยงาม ร่มรื่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มีพื้นที่1 พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 :เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่าง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : จัดทำแผนประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์การปลูก จำนวน 16 รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์การปลูก จำนวน 16 รายการและขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดและราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนการจัดทำผังบริเวณการปลูกต้นไม้ใหม่ เนื่องจากผังเดิมที่ดำเนินการไว้ ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ อาจทำให้เกิดความเสียหายกับต้นไม้และอุปกรณ์ในการปลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและสำนักงบประมาณชะลอการอนุมัติเงินประจำงวดตามหนังสือ ที่ กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและสำนักงบประมาณชะลอการอนุมัติเงินประจำงวดตามหนังสือ ที่ กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก..อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและสำนักงบประมาณชะลอการอนุมัติเงินประจำงวดตามหนังสือ ที่ กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/09/2563 : ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก.สำนักงบประมาณชะลอการอนุมัติเงินประจำงวดตามหนังสือ ที่ กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค. 63 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ จึงนำโครงการนี้ ของงบประมาณปี พ.ศ.2565 ต่อไป		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

